



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक 7983 / M-15 / 93

दिनांक 19/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 19.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन पाइप लाइन बिछाई, धमहर में खड़जा टूटा: तिलक के खेत से घनश्याम मिश्रा के खेत तक सड़क खराब, मरम्मत का इंतजार" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 19.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक " जल जीवन मिशन पाइप लाइन बिछाई, धमहर में खड़जा टूटा: तिलक के खेत से घनश्याम मिश्रा के खेत तक सड़क खराब, मरम्मत का इंतजार" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में धमहर पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	धमहर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	25.47 किमी०	24.1 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	798 नग	630 नग पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा धमहर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना के निर्माण हेतु खड़जा 7.00 किमी० के सापेक्ष 6.5 किमी० पूर्ण, बिटुमिन 312.00 मी० के सापेक्ष कार्य पूर्ण एवं इन्टरलॉकिंग 523 मी० के सापेक्ष 300 मी० का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष सड़क मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 22.09.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।



भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद।

अधिशासी अभियन्ता