



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।



जल सारथी

फोन नं०-05882-297788

Email - jalnigam_plb@yahoo.in

पत्रांक: 02 / कैम्प / 02 दिनांक: 20.09.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
पीलीभीत।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 20.09.2026 को शीर्षक "हर घर जल मिशन के कई कार्यों पर लगा ग्रहण" से प्रकाशित खबर के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 20.09.2026 को शीर्षक "हर घर जल मिशन के कई कार्यों पर लगा ग्रहण" से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड- मरौरी की 01 पेयजल योजना एवं विकास खण्ड- पूरनपुर की 02 पेयजल योजनाओं का उल्लेख किया गया है। उक्त के क्रम में योजनावार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

1. **सैजना** पाइप पेयजल योजना में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम(फेज-2) के अन्तर्गत चयनित फर्म- मै० पी०एन०सी० एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा कराया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत ट्यूबवेल, पम्प हाउस, सोलर अधिष्ठापन, पाइप लाइन एवं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी/तोड़ी गई समस्त सड़कों का पुर्नस्थापना कार्य भी कराया जा चुका है। योजना का परिसर ग्राम से लगभग 02 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। योजना परिसर तक आवागमन के मध्य स्थित पुलिया पूर्व में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण श्रमिकों एवं निर्माण सामग्री के आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण शिरोपरि जलाशय एवं कैपस डेवलपमेंट का कार्य प्रभावित हुआ। वर्तमान में उक्त मार्ग पर जलभराव की स्थिति है। जलभराव की स्थिति सामान्य होने के उपरान्त अवशेष कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाएगा। विगत 06 माह से ग्राम में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

2. **सेल्हा** पाइप पेयजल योजना का निर्माण "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम(फेज-2) के अन्तर्गत फर्म- मै० पी०एन०सी० एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना निर्माणाधीन है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मेन पाइपलाइन वन विभाग के क्षेत्राधिकार में आ रहा है, जिसके कारण सम्बन्धित कार्य हेतु वन विभाग से एन०ओ०सी० अभी प्राप्त होना शेष है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण जलकल प्रांगण में जल भराव के कारण कार्य बंद है। वन विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त होने तथा जल भराव की स्थिति सामान्य होने के उपरान्त अवशेष कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाएगा।

3. **सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज** पाइप पेयजल योजना का निर्माण "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम(फेज-3) के अन्तर्गत फर्म- मै० विश्वराज एन्वायरमेंट लि०, नागपुर द्वारा कराया जा रहा है। योजना हेतु प्रस्तावित भूमि वन विभाग के स्वामित्व में होने के कारण वन विभाग से परिवेश पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्तमान में प्रकरण को अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा अनुमति हेतु Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India को अग्रसारित किया जा चुका है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ट्यूबवेल एवं शिरोपरि जलाशय के निर्माण कार्य को तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाएगा।

जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 484 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से कुछ योजनाओं में एन०ओ०सी० प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रभावित हैं। उक्त के अतिरिक्त समस्त योजनाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक 168 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें ओ०एण्डएम० (ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स) हेतु हस्तांतरित किया जा चुका है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पू०सं० एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता(मु०क्षे०) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- अधीक्षक अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।
- जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत।
- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
- परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०/मै० विश्वराज।

अधिशासी अभियन्ता