

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'ढकवामाफी में अधूरी पानी की टंकी : जल जीवन मिशन के तहत बन रही, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ढकवामाफी पेयजल योजना, विकास खण्ड सिरौलीगौसपुर अन्तर्गत मै० वी०एस०ए०-एसपीएमएल द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.03.2023 एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि माह दिसम्बर, 2027 है। योजना की स्वीकृत धनराशि रू० 397.51 लाख है जिसके सापेक्ष रू० 239.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। विगत लगभग 02 वर्षों से योजनान्तर्गत धनाभाव होने के कारण योजना के कार्य प्रभावित हुए। वर्तमान में योजनान्तर्गत पाइप लाइन-80 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-70 प्रति०, हाउस कनेक्शन-30 प्रति, पम्प हाउस-100 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-100 प्रति० पूर्ण हो चुका है एवं सीधे नलकूप के माध्यम से एक मजरे में ट्रायल एण्ड रन कराया गया है। माह दिसम्बर, 2027 तक योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही समस्त मजरों में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुवदीय,
(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 5- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 8- श्री अजय रंजन, सहा०अभि०(एसडब्लूएसएम)।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० वी०एस०ए०, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता