

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
गोण्डा।

पत्रांक:

3296 / M-38 / 44 दिनांक: 19/09/2026

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन के लिए खोदी सड़क नहीं सुधारी गई: बेलवा बाजार के ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 19.09.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के लिए खोदी सड़क नहीं सुधारी गई: बेलवा बाजार के ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बेलवा बाजार ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.) द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 13.21 किमी. के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा पम्प हाउस 90% शिरोपरि जलाशय 60% पूर्ण एवं योजना में प्रस्तावित 576 नग गृहजल संयोजन के सापेक्ष वर्तमान तक 305 नग गृहजल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। बेलवा बाजार पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को मोटरेबल कर दिया गया था, परन्तु अत्याधिक वर्षा के कारण मिट्टी बैठ गई थी जिसके मोटरेबल का कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली एवं हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर पाइप लाइन की टेस्टिंग के उपरान्त स्थाई मरम्मत का कार्य किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के हेल्प लाइन नम्बर 18001212164 पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है साथ ही जल सारथी एप के माध्यम से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जलापूर्ति की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

पृ०सं०:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
3. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बेलवा बाजार ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराते हुए तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
गोण्डा।

पत्रांक:

दिनांक: /09/2026

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन के लिए खोदी सड़क नहीं सुधारी गई: बेलवा बाजार के ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 19.09.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के लिए खोदी सड़क नहीं सुधारी गई: बेलवा बाजार के ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बेलवा बाजार ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.) द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 13.21 किमी. के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा पम्प हाउस 90% शिरोपरि जलाशय 60% पूर्ण एवं योजना में प्रस्तावित 576 नग गृहजल संयोजन के सापेक्ष वर्तमान तक 305 नग गृहजल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। बेलवा बाजार पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को मोटरबल कर दिया गया था, परन्तु अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी बैठ गई थी जिसके मोटरबल का कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली एवं हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर पाइप लाइन की टेस्टिंग के उपरान्त स्थाई मरम्मत का कार्य किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के हेल्प लाइन नम्बर 18001212164 पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं साथ ही जल सारथी एप के माध्यम से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जलापूर्ति की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

पृ०सं०:

3296 / M-38 / 44

अधिशाली अभियन्ता
दिनांक: 19/09/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
3. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बेलवा बाजार ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराते हुए तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता