



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1744 / कार्य-08 / 295

दिनांक - 22/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-समाचार पत्र "दैनिक भाष्कर" में प्रकाशित शीर्षक "इन्दूपुर में जल जीवन मिशन की टंकी बनी शोपीस: नल से पानी नहीं आ रहा, पाइप लाइन टूटी, कई घरों तक नहीं पहुंचा कनेक्शन" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र "दैनिक भाष्कर" में "इन्दूपुर में जल जीवन मिशन की टंकी बनी शोपीस: नल से पानी नहीं आ रहा, पाइप लाइन टूटी, कई घरों तक नहीं पहुंचा कनेक्शन" शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत पेयजल योजना हेतु पेयजल आपूर्ति संचालित कराने सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि इन्दूपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजनान्तर्गत जलकल परिसर का समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पाइप लाइन का कार्य 25.99 कि०मी० के सापेक्ष 25.45 कि०मी० एवं गृह संयोजन का कार्य 1310 नग के सापेक्ष 1278 नग पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में लीकेज के कारण योजना से जलापूर्ति बाधित है। लीकेज मरम्मत का कार्य 03 दिवस में करते हुए योजना से निरंतर जलापूर्ति चालू करा दी जायेगी एवं शेष गृह संयोजन का कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीय

(अखिल आनन्द)
अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी०।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एल०सी० इन्फ्रा को योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता