



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज

कलैक्ट्रेट परिसर, सोरों रोड़ प्रहलादपुर, कासगंज, 207123



पत्रांक 3151 / पेपर कटिंग सूचना / 18

दिनांक :- 22.09.2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय— दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 22.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक “तैयबपुर सुजातगंज और फरौली में पाइप लाइन बिछाने के बाद नही की मरम्मत” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद कासगंज में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 22.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक “तैयबपुर सुजातगंज और फरौली में पाइप लाइन बिछाने के बाद नही की मरम्मत” के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तैयबपुर सुजातगंज पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 01 नग अवर जलाशय कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 10.50 कि०मी० के सापेक्ष 8.30 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 01 नग पम्प हाउस, 01 नग वाउण्ड्रीवाल का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। प्रस्तावित 699 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष 380 नग गृह पेयजल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाइप लाइन के लिए खोदी गयी 5.72 कि०मी० सड़कों के सापेक्ष 3.83 कि०मी० सड़कों की स्थायी मरम्मत कर दी गयी है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत 3 नग मजरे सम्मिलित है। योजनान्तर्गत नियमित जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत समस्त कार्य मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

साथ ही अवगत कराना है कि फरौली पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 01 नग अवर जलाशय कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 10.07 कि०मी० के सापेक्ष 9.42 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 01 नग पम्प हाउस, 01 नग वाउण्ड्रीवाल का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है। प्रस्तावित 648 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष 670 नग गृह पेयजल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी 3.92 कि०मी० सड़कों के सापेक्ष 3.30 कि०मी० रोड़ की स्थायी मरम्मत करा दी गयी है। अवशेष को मोटरेबुल करा दिया गया है, एवं स्थायी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वर्तमान में क्लोरीनयुक्त नियमित जलापूर्ति की जा रही है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत 2 नग मजरे सम्मिलित है। योजना का समस्त कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।



Latitude: 27.832744
Longitude: 78.596603
Elevation: 191.52±2.5 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 09-22-2026 10:05
Note: taiyapur

Powered by NoteCam



Latitude: 27.832503
Longitude: 78.596752
Elevation: 169.22±2.5 m
Accuracy: 3.06 m
Time: 20-09-2026 16:20
Note: gp taiyabpur sujatganj

Powered by NoteCam



आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यलय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़ ।
4. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज ।
6. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज ।
7. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / जूनियर इंजीनियर ।

अधिशाली अभियन्ता