

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पांच करोड़ खर्च, फिर भी नल से नहीं टपकी बूंद के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मदारपुर बहादुरसिंह पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। विगत लगभग 02 वर्षों से योजनान्तर्गत धनाभाव होने के कारण योजना के कार्य प्रभावित हुए। वर्तमान में योजनान्तर्गत पाइप लाइन-90 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-35 प्रति०, हाउस कनेक्शन-80 प्रति, पम्प हाउस-90 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति० पूर्ण हो चुका है एवं सीधे नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है एवं पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी 3.17 किमी० रोड के सापेक्ष 1.98 किमी० रोड की स्थाई पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। वर्तमान में कार्य बन्द है जिसे पुनः प्रारम्भ कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का निर्धारित लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।



आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महोदय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 5- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 8- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 9- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता