



अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण) कानपुर देहात।

मो० नं० : 9473942736



जला समिती

पत्रांक 12028

/ डब्लू-52

/ 129

दिनांक 29-09-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- ई समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 29.09.2026 के संस्करण में प्रकाशित " बेडामऊ में जल जीवन मिशन की टंकी का काम अधूरा, एक साल से काम बंद, आधा गांव पानी को तरस रहाय पाइपलाइन भी खराब, 500 लोग प्यासे" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 29.09.2026 के संस्करण में प्रकाशित " बेडामऊ में जल जीवन मिशन की टंकी का काम अधूरा, एक साल से काम बंद, आधा गांव पानी को तरस रहाय पाइपलाइन भी खराब, 500 लोग प्यासे" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा के ग्राम बेडामऊ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदायी संस्था मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० कम्पनी लि० के द्वारा बेडामऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अनुबन्धानुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 08.04.2023 कार्य पूर्ण करने की प्रथम निर्धारित तिथि 31.03.2025 थी। जिसकी अनुमानित लागत रू० 280.45 लाख है। उक्त योजना में 02 नग राजस्व ग्राम क्रमशः बेडामऊ एवं दुलीचन्द्रपुर सम्मिलित है, योजनान्तर्गत प्रस्तावित 01 नग अवर जलाशय कार्य पूर्ण, 01 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण, बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण, 501 नग हाउस कनेक्शन के सापेक्ष 550 नग पूर्ण है एवं 07.08 कि०मी० पाइप लाइन के सापेक्ष 07.30 कि०मी० पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। सोलर पैनल के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है।

उक्त के क्रम अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को पुनः बिछाकर जलापूर्ति सुचारु रूप से बहाल कर दी गई है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

दिनांक.....

पृ०सं०

/ डब्लू-52

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ।
3. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात।

अधिशाली अभियन्ता

बेङमऊ में जल जीवन मिशन की टंकी का काम अधूरा: एक साल से काम बंद, आधा गांव पानी को तरस रहा; पाइपलाइन भी खराब

कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के बेङमऊ गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का काम पिछले एक साल से अधूरा पड़ा है। विभाग ने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है, जिससे गांव में पानी की भारी कमी है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक पुरानी पानी की टंकी है, जिसमें पानी भरा नहीं जाता, बल्कि सीधे सप्लाई किया जाता है। पाइपलाइन भी

खराब है और बार-बार लीक होती है। इस वजह से ऊंचाई वाले मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच पाता।

इसके चलते गांव का आधा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है। बन रही नई टंकी के पास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक साल से काम बंद है और कोई अधिकारी या कर्मचारी जानकारी देने नहीं आता।



