



कार्यालय

अभिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
इमली वाली भडैया, दुसनपुर चौराहा / आर०टी०ओ० बाईपास, निकट कन्हैया टायर हाउस, अमरोहा

पत्रांक ५२५१ / न्यूज कटिंग / १५१ दिनांक २९-०९-२०२६

सेवा में

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

विषय:-

E-Paper दैनिक भाषकर दिनांक २९.०९.२०२६ को प्रकाशित न्यूज "अमरोहा में जल जीवन मिशन की टंकी सालो से अधूरी: बुढनपुर में नेशनल हाईवे के पास काम रुका, सरकारी धन के उपयोग पर उठे सवाल" की आख्या के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक E-Paper दैनिक भाषकर दिनांक २९.०९.२०२६ में प्रकाशित न्यूज कटिंग अधोहस्ताक्षरी को व्हाट्स ऐप के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है—
अद्यतन आख्या निम्नानुसार है—

हैड लाइन	आख्या
"अमरोहा में जल जीवन मिशन की टंकी सालो से अधूरी: बुढनपुर में नेशनल हाईवे के पास काम रुका, सरकारी धन के उपयोग पर उठे सवाल"	- वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत ४९५ नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम ८८४) में ८८४ राजस्व ग्रामों के सापेक्ष ५७८ राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ४९३ नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष २०९ नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। - जनपद में औसतन ९५.९७ प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। - पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। - बुढनपुर सड़क पेयजल योजना वि०ख० जोया के कार्य फेज-२ के अन्तर्गत मैसर्स पी. एन.सी.-एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद द्वारा कराये जा रहे हैं। श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता श्री हैदर अली जू०इ० एवं फर्म के प्रतिनिधि श्री संजय कुमार द्वारा दिनांक २९.०९.२०२६ को उक्त योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में प्रगति निम्नानुसार पायी गयी— योजना में पम्प हाउस, टयूबवैल एवं सोलर पैनल अधिष्ठापन आदि कार्य पूर्ण हैं। पाइप लाइन का कार्य ६.७३७ कि०मी० के सापेक्ष ५.६३५ कि०मी० तक पूर्ण है एवं गृह जल संयोजन ३१५ नग के सापेक्ष २०० नग पूर्ण है तथा शिरोपरि जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है एवं बॉटम डॉम का कार्य प्रगति पर है। निरीक्षण के दौरान ग्राम में काटी गयी सड़के मोटरेबल पायी गयी। फर्म के प्रतिनिधि श्री संजय कुमार को योजना के अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर ग्राम में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। शीघ्र ही अवशेष कार्य पूर्ण कर योजना को जनोपयोगी किया जायेगा।



इसके साथ ही सादर अवगत कराना है कि शासन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.12.2028 तक विस्तारित कर दी गयी है। योजना को नियत समय में पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीय

(मुजीब अहमद)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2— मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3— मुख्य अभियन्ता(मु०क्षे०) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 4— अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 5— मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 6— जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 7— अधिशाली अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 8— सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०।
- 9— फर्म मै० पी.एन.सी.—एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता



इसके साथ ही सादर अवगत कराना है कि शासन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.12.2028 तक विस्तारित कर दी गयी है। योजना को नियत समय में पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीय

(मुजीब अहमद)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता(मु०क्षे०) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 7- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 8- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०।
- 9- फर्म मै० पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता

(H.A.)
JE