



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) - चन्दौली।

पत्रांक 50581 / पेयजल / 190

दिनांक 14.07.26

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चन्दौली।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "शहाबगंज ब्लॉक की चार पेयजल परियोजनाएं पूरी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी "अमर उजाला" में दिनांक- 14.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "शहाबगंज ब्लॉक की चार पेयजल परियोजनाएं पूरी" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चन्दौली।
5. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता



eeedchandauli170@gmail.com

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) - चन्दौली।

पत्रांक ५०५८१ / ५५८०११५ / १९० दिनांक १५.०७.२६

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चन्दौली।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "शहाबगंज ब्लॉक की चार पेयजल परियोजनाएं पूरी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी "अमर उजाला" में दिनांक- 14.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "शहाबगंज ब्लॉक की चार पेयजल परियोजनाएं पूरी" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चन्दौली।
5. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या

क्र० सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	चन्दौली	दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दिनांक— 14.07.2026	शहाबगंज ब्लॉक की चार पेयजल परियोजनाएं पूरी	जनपद चन्दौली के विकासखण्ड शहाबगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इंडो लि० द्वारा ठेकहा पेयजल योजना (सम्मिलित ग्राम सोनबठा, ठेकहा, बड़ागाँव, ईसरौलिया, शिवपुर माफी) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य ट्यूबवेल 02 नग के सापेक्ष 01 नग, पम्प हाउस, बाउण्ड्री वॉल, सोलर, जेनरेटर, शिरोपरि जलाशय की क्षमता 350के०एल०/16मी० का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 17904 मी० के सापेक्ष 17286 मी०, गृह जल संयोजन का कार्य 746 नग के सापेक्ष 558 नग का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पेयजल योजना से नियमित पेयजल की आपूर्ति किया जा रहा है। वर्तमान समय में अवशेष पाइप लाइन बिछाने, ज्वाइंटिंग एवं गृह जल संयोजन का कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित जू०ई०, टी०पी०आई० एवं फर्म को कार्यस्थल पर उपस्थित होकर गुणवत्तापूर्वक अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण कराते हुये नियमित पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करे। जनपद चन्दौली के विकासखण्ड शहाबगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इंडो लि० द्वारा करनौल पेयजल योजना (सम्मिलित ग्राम करनौल) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य ट्यूबवेल 01 नग के सापेक्ष 01 नग, पम्प हाउस, बाउण्ड्री वॉल, ग्रीड, शिरोपरि जलाशय की क्षमता 75के०एल०/14मी० का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 9775 मी० के सापेक्ष 9000 मी०, गृह जल संयोजन का कार्य 312 नग के सापेक्ष 250 नग का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पेयजल योजना से नियमित पेयजल की आपूर्ति किया जा रहा है। वर्तमान समय में अवशेष पाइप लाइन बिछाने, ज्वाइंटिंग एवं गृह जल संयोजन का कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित जू०ई०, टी०पी०आई० एवं फर्म को कार्यस्थल पर उपस्थित होकर गुणवत्तापूर्वक अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण कराते हुये नियमित पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करे। जनपद चन्दौली के विकासखण्ड शहाबगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इंडो लि० द्वारा बेन पेयजल योजना (सम्मिलित ग्राम बेन) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य ट्यूबवेल 01 नग के सापेक्ष 01 नग, पम्प हाउस, बाउण्ड्री वॉल, ग्रीड, शिरोपरि जलाशय की क्षमता 100के०एल०/12मी० का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 11362 मी० के सापेक्ष 11250 मी०, गृह जल संयोजन का कार्य 486 नग के सापेक्ष 358 नग का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पेयजल योजना से नियमित पेयजल की आपूर्ति किया जा रहा है। वर्तमान समय में अवशेष पाइप लाइन बिछाने, ज्वाइंटिंग एवं गृह जल संयोजन का कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित जू०ई०, टी०पी०आई० एवं फर्म को कार्यस्थल पर उपस्थित होकर गुणवत्तापूर्वक अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण कराते हुये नियमित पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करे। जनपद चन्दौली के विकासखण्ड शहाबगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इंडो लि० द्वारा लटौव पेयजल योजना (सम्मिलित ग्राम लटौव, कलवारी) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य ट्यूबवेल 01 नग के सापेक्ष 01 नग, पम्प हाउस, बाउण्ड्री वॉल, सोलर, जेनरेटर, शिरोपरि जलाशय की क्षमता 100के०एल०/12मी० का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 9131 मी० के सापेक्ष 8900 मी०, गृह जल संयोजन का कार्य 248 नग के सापेक्ष 220 नग का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पेयजल योजना से नियमित पेयजल की आपूर्ति किया जा रहा है। वर्तमान समय में अवशेष पाइप लाइन बिछाने, ज्वाइंटिंग एवं गृह जल संयोजन का कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित जू०ई०, टी०पी०आई० एवं फर्म को कार्यस्थल पर उपस्थित होकर गुणवत्तापूर्वक अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण कराते हुये नियमित पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करे।	


अधिशासी अभियन्ता

