

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक

2092

/DWSM-बैठक

/ 03

दिनांक-05/07/2025

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-02.07.2025 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-02.07.2025 को हुई समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 5- सहायक अभियन्ता एवं जू0इ0 (वि0/यौ0) खण्ड, वाराणसी।
- 6- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
- 7- डी0पी0एम0- टी0पी0आई0, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 10-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच0एफ0सी0एल0।
- 11-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स सरला प्रोजेक्ट वर्क प्रा0लि0-कै0आई0पी0ए0 जे0वी0।

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2025 को आहूत की गयी। इससे पूर्व जून-माह में “जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2025 को आहूत की गयी थी। उक्त समीक्षा बैठक में मई-माह हेतु निर्धारित डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति धीमी पायी गयी थी। जिसके कारण कार्यदायी संस्थाओं से उनकी सहमति के अनुरूप जून-माह के लक्ष्य को पुनः निर्धारित किया गया। जिसमें कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्व निर्धारित 03 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 03 नग, मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर 53 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 53 नग एवं मेसर्स वी0एस0ए0 के प्रोजेक्ट मैनेजर 56 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 30 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया था, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी थी। जिसके सापेक्ष लक्ष्य की प्राप्ति की प्रगति विवरण निम्नवत है।

Sl. No.	Agency Name	Details of water supply in targeted drinking water schemes for the month of June							
		Schemes Target (No.)	Schemes Achievement (No.)	Proposed FHTC (No.)	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water supply (%) against targeted Scheme	FHTC (%) against targeted FHTC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L&T	3	3	1082	781	600	181	100.00	55.45
2	VSA	30	27	14649	5322	2869	2453	90.00	19.58
3	HFCL	53	44	19272	11494	5230	6264	83.02	27.14
Total-		86	74	35003	17597	8699	8898		

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि जून-माह हेतु निर्धारित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति संचालित कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के द्वारा 03 नग, मेसर्स वी0एस0ए0 के द्वारा 27 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा 44 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी। पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण)

द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जू०ई०, टी०पी०आई०, आई०एस०ए० के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यदायी संस्था के साईट इंजीनियर की उपस्थिति में कराया गया, जिसमें पेयजल योजनावार जलापूर्ति स्थिति एवं एफ०एच०टी०सी० का विवरण निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Agency Name	Block Name	Scheme Name	Proposed FHTC in scheme (No.)	Functional FHTC in Scheme (No.)	N O. of RV	RV Name	NO. of FHTC IN RV	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water Supply (%)	Scheme W/S Over All %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HFCL	Bhadaura	JAGWAL (SHERPURKARAHYA)	82	17	1	Sherpurkarahiya	82	70	17	53	20.73	20.73
2	HFCL	Bhanwarkol	MASAUINI	406	0	4	Masauni	210	115	0	115	0.00	0.00
							Shahabuddin Pur	131	70	0	70	0.00	
							Chak Dharmen	58	15	0	15	0.00	
							Jiyandanpur Khurd	7	0	0	0	0.00	
3	HFCL	Bhanwarkol	NIKROJPUR	261	253	2	Nikrojpur	178	170	170	0	95.51	96.93
							Jaghat Pur	83	83	83	0	100.00	
4	HFCL	Deokali	AKAWAS PATTI	407	25	4	Akawas Patti	168	0	0	0	0.00	6.14
							Bhikhepur	154	45	25	20	16.23	
							Chakia Muhammad	67	0	0	0	0.00	
							Sharvarpur	18	0	0	0	0.00	
5	HFCL	Deokali	BAGHIPUR & LONEPUR	321	171	3	Baghipur	126	30	0	30	0.00	53.27
							Fatehpur	52	18	16	2	30.77	
							Lonepur	143	162	155	7	108.39	
6	HFCL	Jakhania	AMABANSI	388	140	1	Amabansi	388	298	140	158	36.08	36.08
7	HFCL	Jakhania	PADUMPUR MAGRAI	252	140	2	Padumpur Magrai	183	160	110	50	60.11	55.56
							Nasrapur Vijal	69	45	30	15	43.48	
8	HFCL	Jakhania	MARDANPUR	259	90	1	Mardanpur	259	120	90	30	34.75	34.75
9	HFCL	Jakhania	KHUDABAX PUR	359	70	4	Khudabax Pur	175	125	40	85	22.86	19.50
							Chhatma	150	108	30	78	20.00	
							Gangapur	20	12	0	12	0.00	
							Ratanpur	14	8	0	8	0.00	
10	HFCL	Jakhania	DHAMRAAV	156	30	2	Dhamraav	90	99	30	69	33.33	19.23
							Tajpur Harihar	66	66	0	66	0.00	
11	HFCL	Jakhania	REWARIA	321	0	2	Rewaria	317	280	0	280	0.00	0.00
							Moujpur	4	4	0	4	0.00	
12	HFCL	Jakhania	DAMODAR PUR	230	45	2	Damodar Pur	173	70	45	25	26.01	19.57
							Bhagirath Pur	57	0	0	0	0.00	
13	HFCL	Kasimabad	SIURA	591	50	3	Siura	489	415	50	365	10.22	8.46
							Satanpur	74	64	0	64	0.00	
							Palpur	28	18	0	18	0.00	
14	HFCL	Kasimabad	SHAHPUR USRI	256	18	2	Shah Pur Usri	152	124	18	106	11.84	7.03
							Fazalganj Urf Pathanpura	104	87	0	87	0.00	
15	HFCL	Manihari	DILAVAL PATTI	326	140	5	Arazi English Dhanbadpur	17	17	0	17	0.00	42.94
							DILAVAL PATTI	148	148	140	8	94.59	
							Gorari Bujurg	63	63	0	63	0.00	
							Mahmudpur	89	89	0	89	0.00	
16	HFCL	Manihari	MOHAMMADPUR	310	150	2	Mohammadpur	238	130	120	10	50.42	48.39
							Karsahi	72	60	30	30	41.67	
17	HFCL	Mardah	RASULABAD	193	40	4	Rasulabad	130	40	40	0	30.77	20.73

जिलाधिकारी, गाजोपुर

							Kisunpur Gopal	45	0	0	0	0.00	
							Sahjadipur	5	0	0	0	0.00	
							Kapurpah	13	0	0	0	0.00	
18	HFCL	Mardah	SULEMPUR	271	120	1	Sulemapur Deokali	271	133	120	13	44.28	44.28
19	HFCL	Mardah	BAHURAHA	384	175	3	Bhauraha	238	145	145	0	60.92	45.57
							Samaurchak	76	25	15	10	19.74	
							Bhugmalpur	70	25	15	10	21.43	
20	HFCL	Mardah	TISAURI	291	134	2	Tisauri	251	167	115	52	45.82	46.05
							Bhatvana Ta. Tisauri	40	29	19	10	47.50	
21	HFCL	Mohammad abad	HUSAYPUR	259	210	1	Husaypur	259	216	210	6	81.08	81.08
22	HFCL	Mohammad abad	CHAK MUKUND URF BARATAR & THANAIPUR	479	87	7	Chak Mukund Urf Baratar	87	87	87	0	100.00	18.16
							Chak Abdulla	25	10	0	10	0.00	
							Chakabodlu	47	10	0	10	0.00	
							Khallipur	4	0	0	0	0.00	
							Bolpathar	120	20	0	20	0.00	
							Ataulapur	34	0	0	0	0.00	
							Thanalpur	162	70	0	70	0.00	
23	HFCL	Mohammad abad	CHAK PAHAR M.MURTAJAPUR	430	104	1	Chak Pahar M. Murtajapur	430	110	104	6	24.19	24.19
24	HFCL	Sadat	BARAHPAR BHOJURAI	274	100	2	Barahpar Bhojurai	179	170	70	100	39.11	36.50
							Risti	95	40	30	10	31.58	
25	HFCL	Sadat	BALIYA RAI PATTI	257	110	3	Baliya Rai Patti	143	80	70	10	48.95	42.80
							Muhmd Pur	7	0	0	0	0.00	
							Biraram Patti	107	50	40	10	37.38	
26	HFCL	Sadat	DEVAPAR	280	140	2	Devapar	230	185	110	75	47.83	50.00
							Ratanagar Pur	50	45	30	15	60.00	
27	HFCL	Sadat	MAKHDUMPUR	295	65	1	Makhdum Pur	295	217	65	152	22.03	22.03
28	HFCL	Sadat	BURNPUR	310	100	2	Burnpur	279	115	100	15	35.84	32.26
							Balachak	31	0	0	0	0.00	
29	HFCL	Sadat	MAHPUR	343	110	2	Mahpur	197	110	80	30	40.61	32.07
							Jalalpur	146	37	30	7	20.55	
30	HFCL	Sadat	KATYA	626	100	2	Katya	567	170	100	70	17.64	15.97
							Basuwari	59	10	0	10	0.00	
31	HFCL	Sadat	BAIRAKH & ASSPUR	188	110	4	Asspur	40	38	20	18	50.00	58.51
							Kadipur	15	12	0	12	0.00	
							Gosalpur	25	26	15	11	60.00	
							Barakh	108	94	75	19	69.44	
32	HFCL	Saidpur	AHLADPUR	247	230	1	Ahladpur	247	238	230	8	93.12	93.12
33	HFCL	Saidpur	ALAMPUR & SONA	642	70	3	Alampur	45	90	70	20	155.56	10.90
							Chetakpur	43	30	0	30	0.00	
							SONA	554	40	0	40	0.00	
34	HFCL	Saidpur	JAMEEN ASANDAL	409	365	3	RAIHARI	125	100	80	20	64.00	89.24
							JAMEEN ASANDAL	184	180	165	15	89.67	
							FATEHPUR	100	129	120	9	120.00	
35	HFCL	Saidpur	SONIYAPAR	239	70	2	Soniyapar	218	110	70	40	32.11	29.29
							Ahiroli	21	70	0	70	0.00	
36	HFCL	Saidpur	AMEHTA	510	90	2	Amehta	396	100	90	10	22.73	17.65
							Nuruddinpur	114	87	0	87	0.00	
37	HFCL	Saidpur	TARAWN	494	60	3	Tarawn	387	100	60	40	15.50	12.15
							Barchha	97	40	0	40	0.00	
							Burhanpur	10	0	0	0	0.00	

गणपति जिलाधिकारी, गाजीपुर

38	HFCL	Saidpur	MAKRASAN	398	85	1	Makrsan	398	180	85	95	21.36	21.36
39	HFCL	Saidpur	SIGARPUR & KODRI	474	0	2	SIGARPUR	298	140	0	140	0.00	0.00
91	HFCL	Saidpur					Kodri	176	85	0	85	0.00	
40	HFCL	Saidpur	BHARIYA	322	250	3	BHARIYA	217	165	140	25	64.52	77.64
							DHAMAWAL	69	125	110	15	159.42	
							Nagariya	36	0	0	0	0.00	
41	HFCL	Saidpur	HARIHARPUR	300	170	1	Harihar Pur	300	225	170	55	56.67	56.67
42	HFCL	Varachavar	KARKATPUR T. BHARAUJI	472	35	5	Karkatpur T. Bharauli	311	50	0	50	0.00	7.42
							Karkatpur Araji Mali	54	35	35	0	64.81	
							Karkatpur T. Utarawh	28	0	0	0	0.00	
							Bishambharpur	71	0	0	0	0.00	
							Bibipur Chak Karkat	8	0	0	0	0.00	
43	HFCL	Varachavar	SHIWARI KHAS	224	60	1	Shiwari Khas	224	212	60	152	26.79	26.79
44	HFCL	Varachavar	BARHI URF BANDAE	323	153	4	Barhi Urf Bandae	194	181	90	91	46.39	47.37
							Kateysar	73	69	34	35	46.58	
							Mubarakhpur T. Bandae	40	38	20	18	50.00	
							Naserpurchak Dayal T. Bandhae	16	14	9	5	56.25	
45	HFCL	Varachavar	SAGAPALI DAYAL SINGH & SAGAPALI MURAR SINGH	530	0	3	Sagapali Dayal Singh	297	143	0	143	0.00	0.00
10	HFCL	Varachavar					Auraliya Husampur Taufir	3	2	0	2	0.00	
8	HFCL	Varachavar					Sagapali Murar Singh	230	145	0	145	0.00	
10	HFCL	Varachavar											
9	HFCL	Varachavar											
46	HFCL	Varachavar	DEHAMA	337	0	1	Dehama	337	250	0	250	0.00	0.00
47	HFCL	Varachavar	KAMSARI	666	0	1	Kamsari	666	196	0	196	0.00	0.00
48	HFCL	Varachavar	KHARHARA	313	120	1	Kharhara	313	286	120	166	38.34	38.34
49	HFCL	Varachavar	HARDASPUR T. NEWADA	545	158	1	Hardaspur T. Newada	545	338	158	180	28.99	28.99
50	HFCL	Varachavar	PATE PUR	411	0	1	Pate Pur	411	338	0	338	0.00	0.00
51	HFCL	Varachavar	BADDO PUR & CHAK BADOHPUR	630	0	2	Chakla Bado Pur	163	98	0	98	0.00	0.00
							Baddo Pur	467	387	0	387	0.00	
52	HFCL	Varachavar	AMHAT & BHIKHAM AMHAT GROUP	609	0	2	Amhat	434	198	0	198	0.00	0.00
							Bhikhampur Amhat	175	97	0	97	0.00	
53	HFCL	Virno	GOPALPUR	372	270	3	GOPALPUR	250	210	190	20	76.00	72.58
							CHANWAN	33	20	20	0	60.61	
							ACOLHI URF BISHUNPURA	89	70	60	10	67.42	
Total								1927	1149	5230	6264	27.14	
54	VSA	Varachawar	GOSALPUR	634	97	1	Gosalpur	634	529	97	432	15.30	15.30
55	VSA	Varachawar	GANDHAPA	846	95	1	Gandhappa	846	227	95	132	11.23	11.23
56	VSA	Sadat	VIJURA	338	60	3	Vijura	129	48	20	28	15.50	17.75
							Maghelpur	91	38	15	23	16.48	
							Mahaurisa	118	48	25	23	21.19	
57	VSA	Mardah	GULAL SARAI	677	50	3	Gulal Sarai	373	220	50	170	13.40	7.39
							Kasba Sarai	149	35	0	35	0.00	
							Mirpur	155	0	0	0	0.00	
58	VSA	Virno	KAHOTARI	498	80	3	Kahotri	473	110	80	30	16.91	16.06
							Banawaripur	9	0	0	0	0.00	
							Rampur Nankar	16	0	0	0	0.00	
59	VSA	Varachawar	KAMUPUR	588	70	2	Kamu Pur	459	212	70	142	15.25	11.90

60	VSA	Virno	BHAIROPUR	353	75	3	Mubarak Pur T. Kamu Pur	129	15	0	15	0.00	
							BHAIROPUR	177	50	40	10	22.60	21.25
							MAHMUDPUR	155	50	35	15	22.58	
							GOVINDPUR PANDEY	21	0	0	0	0.00	
61	VSA	Mardah	Govindpur Kirat-Zone-3-Harhari	299	140	2	Harhari	200	150	140	10	70.00	46.82
							Sadhapur	99	50	0	50	0.00	
62	VSA	Mardah	Raneepur-Zone-2-Fatehpur	193	35	2	Fatehpur	159	35	35	0	22.01	18.13
							Hasanpura	34	20	0	20	0.00	
63	VSA	Virno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-10A-Devkathiya	243	20	2	Devkathiya	194	50	0	50	0.00	8.23
							Jamuna Dewa	49	20	20	0	40.82	
64	VSA	Mardah	Govindpur Kirat-Zone -5 (Bore-1)-Nasratpur L-1	585	20	1	Nasratpur	585	50	20	30	3.42	3.42
65	VSA	Mardah	Sarai Mubarak	626	0	4	Sarai Mubarak	419	51	0	51	0.00	0.00
							Mahmoodpur	69	0	0	0	0.00	
							Domampur	13	0	0	0	0.00	
							Tarauti	125	0	0	0	0.00	
66	VSA	Mohammad abad	Gathia WSS	287	220	2	Gathia	286	275	220	55	76.92	76.66
							Mathiya Rajapur	1	1	0	1	0.00	
67	VSA	Virno	Fakhrabad WSS	192	28	2	Fakhrabad	136	104	28	76	20.59	14.58
							Pratapapur	56	0	0	0	0.00	
68	VSA	Bhadaura	Dehwal WSS	692	90	1	Dehwal	692	185	90	95	13.01	13.01
69	VSA	Mardah	Pirhipur WSS	539	0	4	Pirhipur	470	170	0	170	0.00	0.00
							Shahpur	1	0	0	0	0.00	
							Sahodih	39	10	0	10	0.00	
							Karamdasapur	29	10	0	10	0.00	
70	VSA	Mardah	SINGERA	1124	170	2	Singera	1031	335	170	165	16.49	15.12
							Sewtha	93	0	0	0	0.00	
71	VSA	Varachawar	PATAR	631	240	1	Patar	631	265	240	25	38.03	38.03
72	VSA	Deokali	Deokali RO Scheme Z-4 barepur	246	130	2	Barepur	224	149	130	19	58.04	52.85
							Tadipur	22	0	0	0	0.00	
73	VSA	Varachawar	Varachawar-Zone-1 (bore-1)-Varachawar	1240	0	5	Varachawar	761	0	0	0	0.00	0.00
							Sahajapur	43	0	0	0	0.00	
							Kandhaura Kala	88	0	0	0	0.00	
							Mahasampur	163	0	0	0	0.00	
							Palla T Varachawar	185	0	0	0	0.00	
74	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme Z-4 devpur	176	130	1	Devpur	176	147	130	17	73.86	73.86
75	VSA	Mohammad abad	Silaich	494	205	4	Silaich	325	230	180	50	55.38	41.50
							Duan Silaich	84	30	25	5	29.76	
							Manikpur	34	15	0	15	0.00	
							Mubarakpur	51	20	0	20	0.00	
76	VSA	Revatipur	Begua & Daridih	409	100	3	Begua	311	180	100	80	32.15	24.45
							Vagua	37	0	0	0	0.00	
							Kulharia	61	0	0	0	0.00	
77	VSA	Mohammad abad	Haripur	143	115	1	Haripur	143	122	115	7	80.42	80.42

78	VSA	Bhawarkol	Kanuan Zone - 04, Parsada	483	244	3	Parsada	217	290	244	46	112.44	50.52
							Dhanetha	176	80	0	80	0.00	
							Narsinghpur	90	65	0	65	0.00	
79	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme Z-5 rampur bantara	416	160	1	Rampur Bantara	416	160	160	0	38.46	38.46
80	VSA	Deokali	Dhruwarjun RO Scheme Z-5 seyanwa	260	175	1	sayenwa	260	206	175	31	67.31	67.31
81	VSA	Varachawar	Varachawar- Zone-6-Lakhnauli	375	25	6	Lakhnauli	104	73	25	48	24.04	6.67
							Malari	111	62	0	62	0.00	
							Shekhpur Rudal	33	0	0	0	0.00	
							Bareji	15	0	0	0	0.00	
							Manirpur	111	0	0	0	0.00	
							Sahajrampur	1	0	0	0	0.00	
82	VSA	Jakhaniya	Dharmagatpur- Zone-4 (bore-1)- Jamsara	590	45	3	Jamsara	349	0	0	0	0.00	7.63
							Sedhuwari	72	45	45	0	62.50	
							Vithria	169	0	0	0	0.00	
83	VSA	Virno	Arsadpur (Jangipur)-Zone- 10B (bore-1)- Devkathiya	472	50	1	Dewkathiya	472	85	50	35	10.59	10.59
Total-								14649	5322	2869	2453		
84	L&T	Bhawarkol	Khardiha, Gyanpur	710	311	5	Gyanpur	131	75	0	75	0.00	43.80
							Shahpur Urf Shahpura	107	25	0	25	0.00	
							Lalpur Mafi	31	4	0	4	0.00	
							Musardewa	97	40	0	40	0.00	
							Khardiha	344	372	372	0	108.14	
85	L&T	Deokali	Shiw Singh Chak	90	55	1	Shiw Singh Chak	90	92	55	37	61.11	61.11
86	L&T	Jakhania	Shivpur	282	173	2	Shivpur	214	141	141	0	65.89	61.35
							Narayanpur	68	32	32	0	47.06	
Total-				1082				1082	781	600	181		

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 को जून-माह हेतु लक्षित 03 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 03 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि जून माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। इन 03 नग पेयजल योजनाओं में 1082 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 781 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 600 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 55.45 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 को जून-माह हेतु लक्षित 30 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 27 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि जून माह के प्रस्तावित लक्ष्य का मात्र 90 प्रतिशत है। इन 30 नग पेयजल योजनाओं में 14649 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 5322 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 2869 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 19.58 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 को जून-माह हेतु लक्षित 53 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 44 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि जून माह के प्रस्तावित लक्ष्य का मात्र 83.02 प्रतिशत है। इन 53 नग पेयजल योजनाओं में 19272 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 11494 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 5230 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 27.14 प्रतिशत है।

अधिकांश अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्य पूर्ति न होने के मुख्य कारण

निम्नानुसार है:-

- 1-पाइप लाइन में लीकेज एवं गैप को समय पर मरम्मत/ज्वाइंट न किया जाना।
- 2-कार्यदायी संस्थाओं के पास लीकेज मरम्मत एवं पाइप इन्टरकनेक्शन हेतु पर्याप्त फिटर/मैनपावर न होना।
- 3-हाउस कनेक्शन हेतु आवश्यक फिटर/मैनपावर न होना।
- 4-लक्षित पेयजल योजनाओं में आवश्यक घटकों पर एक साथ समानान्तर मैनपावर न लगाना।
- 5-सोलर/विद्युत अधिष्ठापन के कार्यों को समयानुसार पूर्ण न कराया जाना।
- 6-पेयजल योजनाओं पर पम्प आपरेटर की नियमित नियुक्ति न किया जाना।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि माह जुलाई में उपरोक्तानुसार जून माह में लक्षित 86 नग योजनाओं में प्रस्तावित गृह जल संयोजनों में कम से कम 80 प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। जिस हेतु जू 0 इंजीनियर्स की विशेष रूप से नियुक्ति करते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। इसी क्रम में कार्यदायी संस्थाओं को लीकेंज मरम्मत करने हेतु अलग से फ़िटर/श्रमिकों की टीम लगाये जाने, सोलर एवं विद्युत संयोजन के अधिष्ठापन के कार्य स-समय पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

माह जुलाई 2025 के लिए कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 16 नग, मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 52+3=55 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 45+9=54 नग योजनाओं में जलापूर्ति किये जाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। किन्तु इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 एवं एच0एफ0सी0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा वर्षा ऋतु के दृष्टिगत लक्ष्य कम किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसो अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार करते हुए लक्ष्य को पुनः इस शर्त के साथ संशोधित करने के निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाएं अपने माहवार लक्ष्य को इस तरह से Reshuffling करेंगे कि जनवरी 2026 में अधिकतम 20 नग योजनाएं ही लक्षित पायी जाये एवं योजनाओं में प्रस्तावित गृह जल संयोजनों में कम से कम 80 प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। यह कार्य प्रत्येक दशा में जनवरी 2026 में पूर्ण किया जाना है।

कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स द्वारा जनपद में 89 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण होने एवं आपरेशन एवं मेन्टेनेन्स दिये जाने का अनुरोध किया गया जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से जनपद स्तरीय टीम गठित कर योजनाओं का स्थलीय कराया जाय। यह कार्य तीन चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण में योजनाओं के कैम्पस की जांच तकनीकी अधिकारियों द्वारा करायी जायेगी, द्वितीय चरण में प्रत्येक एफ0एच0टी0सी0 की जांच ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सफाईकर्मी तथा आई0एस0ए0 के माध्यम से करायी जायेगी एवं तृतीय चरण में क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्स्थापना के कार्यों का सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन में पायी गयी कमियों की रिपोर्ट कार्यदायी संस्था को प्रेषित करते हुए उसका निराकरण कराया जायेगा। निराकरण के पश्चात ही उक्त योजना को आपरेशन एवं मेन्टेनेन्स में लाया जायेगा।

अन्त में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के अनुरूप पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराया जाने के लक्ष्य को Reshuffling करते हुए उनसे लिखित रूप से संशोधित कार्ययोजना तैयार करा ली जाय एवं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस कार्य में यदि किसी कार्यदायी संस्था को किसी भी बिन्दु पर बाधा आती है तो उसकी तहसीलवार प्रकरण का विवरण, जू0इं0 एवं साइट इंजीनियर के नाम व मो0नं0 सहित सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दी जाये। कार्यदायी संस्थाएं जुलाई माह के अन्त में दिनांक 25-28 के मध्य निर्धारित प्रारूप पर सूचना अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) कार्यालय को उपलब्ध करायेगें एवं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) जलापूर्ति की जा रही योजनाओं का सत्यापन संयुक्त रूप से सहायक अभियन्ता, जू0इं0, टी0पी0आई0 एवं आई0एस0ए0 से सत्यापित कराते हुए सत्यापन रिपोर्ट आगामी अगस्त माह में सम्पादित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(अविमर्श कुमार)
जिलाधिकारी
गाजीपुर

पृ0सं0-

दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वाराणसी), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गाजीपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0-डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0-टी0पी0आई0, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर