

जनपद ललितपुर के बांधों में पेयजल हेतु जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :-

दिनांक- 21.03.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद ललितपुर में ग्रीष्मकाल में पेयजल की सुचारु आपूर्ति हेतु बांधों में जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री भूपेश कुमार सुहेरा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ललितपुर।
2. श्री भवनीश सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
3. श्री सी०पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, ललितपुर।
4. श्री अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर।
5. श्री पंकज, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, ललितपुर।
6. श्री रवि कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर।
7. श्री तपन बेरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, फर्म जे.एम.सी., ललितपुर।
8. श्री आर०सी० गुप्ता, टीम लीडर, पीएमसी, ललितपुर।
9. श्री आकाश सिंह गौर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
10. श्री प्रशान्त शर्मा, इंजीनियर, मेसर्स दारा, ललितपुर।

बैठक में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु रॉ-वाटर की मात्रा के अनुसार बांधों में पेयजल की उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	योजना का नाम	डैम का नाम	आरक्षित आवश्यक पानी की मात्रा प्रतिवर्ष (MCM)	प्रतिवर्ष आवश्यक पानी की मात्रा (MCM)	31 जुलाई तक (135 days) आवश्यक पानी की मात्रा (MCM)	वर्तमान में बांध में उपलब्ध पानी की मात्रा (MCM)
1	कचनौदा-कलां	कचनौदा बांध	8.23	4.39	1.62	39.27
2	सोजना-गुदा	जमरार बांध	3.34	1.65	0.60	5.89
3	सुकुल-गुवां	लोअर रोहिनी बांध	1.26	0.56	0.20	2.87
4	चन्दावली	भावनी बांध	1.47	0.73	0.27	11.44
5	टोरी	बण्डई बांध	1.35	0.73	0.27	2.71
6	विल्ला-मोगान	भौरट बांध	1.71	1.48	0.54	0.00
7	मड़ावरा	रोहनी बांध	2.29	1.10	0.40	0.76
8	मसोरा-सिंदवाहा	सजनाम बांध	5.86	2.20	0.80	19.35
9	डोंगरा-कलां	सजनाम बांध	1.61	0.97	0.36	19.35
		कुल योग	7.47	3.17	1.16	19.35
10	गौना-नाराहट	जामनी बांध	3.35	1.94	0.71	4.79
11	सैदपुर-कुहंडी	जामनी बांध	4.40	2.01	0.73	4.79
		कुल योग	7.75	3.95	1.44	4.79
12	बदनपुर	शहजाद बांध	2.10	1.07	0.39	71.50
13	मथुरा-डांग	शहजाद बांध	3.29	1.97	0.72	71.50
14	बांसी-हर्षपुर	शहजाद बांध	4.76	2.86	1.06	71.50
		कुल योग	10.15	5.9	2.17	71.50
15	लागौन	राजघाट बांध	5.91	2.93	1.08	493.00


21/03/25

अ. अ.

क्र. सं.	योजना का नाम	डैम का नाम	आवश्यक पानी की मात्रा प्रतिवर्ष (MCM)	प्रतिवर्ष आवश्यक पानी की मात्रा (MCM)	31 जुलाई तक (135 days) आवश्यक पानी की मात्रा (MCM)	वर्तमान में बांध में उपलब्ध पानी की मात्रा (MCM)
1	घौरी-बालाबेहट	बेतवा नदी	10	1.83	0.68	-
2	जाखलौन-बिरघा	बेतवा नदी	20	3.66	1.35	-
3	कड़ेसरा-भऊ	बेतवा नदी	11	2.20	0.81	-
4	जखौरा-बिजौरा	बेतवा नदी	3.66	2.19	0.81	-
5	रानीपुरा	बेतवा नदी	3.4	2.04	0.75	-
		कुल योग	48.06	11.92	4.40	-

उक्त से यह स्पष्ट है कि भौरेट बांध को छोड़कर अन्य सभी बांधों में पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध है।


अवनीश सिंह
अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र०
जल निगम (ग्रामीण),
ललितपुर।


भूपेश कुमार सुहेरा,
अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई
खण्ड, ललितपुर


अजय कुमार
अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई
निर्माण खण्ड-प्रथम,
ललितपुर।


सी०पी० सिंह
अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई
निर्माण खण्ड-द्वितीय,
ललितपुर।


राजेश कुमार श्रीवास्तव
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
विभाग ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

पत्रांक- 775/एच.टी. (नगर) जंजे/2024-25

दिनांक- 24/07/2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
4. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
5. अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ललितपुर।
6. अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, ललितपुर।
7. अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर।
8. टीम लीडर, मेसर्स पी०एम०सी० थीम इंजीनियरिंग, ललितपुर।
9. डी०पी०एम० टी०पी०आई०, ललितपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा०लि० ललितपुर।
12. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स बृज इंजीनियरिंग वर्क बानको कन्सल्टेशन प्रा०लि० ललितपुर।
13. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जेएमसी-जेडब्लूएल) ललितपुर।
14. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स बानको कन्सल्टेशन एण्ड गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।


अपर जिलाधिकारी