

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक

2899

/ DWSM-बैठक

/ 26

दिनांक-19-11-2025

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक-04.11.2025 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-04.11.2025 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 5- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
- 6- डी0पी0एम0- टी0पी0आई0, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
- 7-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड दुब्रो।
- 8-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 9-प्रोजेक्ट मैनेजरमेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2025 को आहूत की गयी। इससे पूर्व अक्टुबर माह में दिनांक 09.10.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के अनुरूप अक्टुबर माह हेतु निर्धारित 84 नग पेयजल योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 13 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी एवं योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता का प्रतिशत 3.47 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष लक्ष्य की प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है।

Sl. No.	Agency Name	Details of water supply in targeted drinking water schemes for the month of July							
		Schemes Target (No.)	Schemes Achievement (No.)	Proposed FHTC (No.)	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water supply(%) against targeted Scheme	FHTC(%) against targeted FHTC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L&T	12	0.	4253	678	0	678	0%	0%
2	VSA	30	01	15344	2293	387	1906	3%	2.5%
3	HFCL	42	12	14771	5314	805	4509	29%	5.44%
Total-		84	13	34368	8285	1192	7093	15.48%	3.47%

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि अक्टुबर-माह हेतु लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति संचालित कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के द्वारा शून्य नग, मेसर्स वी0एस0ए0 के द्वारा 01 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा 12 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी। पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जू0इं0, टी0पी0आई0, आई0एस0ए0 के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यदायी संस्था के साईट इंजीनियर की उपस्थिति में

कराया गया, जिसमें पेयजल योजनावार जलापूर्ति की स्थिति एवं एफ0एच0टी0सी0 का विवरण निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Agency Name	Block	Scheme Name	Proposed FHTC In scheme (No.)	NO. of RV	RV Name	NO. of FHTC IN RV	FH TC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC	Water Supply (%)	Scheme W/S Over All %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	L&T	SADAR	RASULPUR KANDWARA	574	1	RASULPUR KANDWARA	574	55	0	574	0.00 %	0.00%
2	L&T	BHAWARKOL	GORI KHAS	294	2	GORI KHAS	233	50	0	233	0.00 %	0.00%
						ALAWALPUR	61	0	0	61	0.00 %	
3	L&T	KASIMABAD	FARIDANPUR	167	1	FARIDANPUR	167	0	0	167	0.00 %	0.00%
4	L&T	MANIHARI	MANIHARI KHAS	536	2	MANIHARI KHAS	461	80	0	461	0.00 %	0.00%
						SEMARA	75	0	0	75	0.00 %	
5	L&T	MANIHARI	PAHARPUR KHURD , BHDAURA	788	3	PAHARPUR KHURD	378	0	0	378	0.00 %	0.00%
						BHDAURA	296	20	0	296	0.00 %	
						ZADDUTARA	114	0	0	114	0.00 %	
6	L&T	MANIHARI	KHUTAN	266	1	KHUTAN	266	70	0	266	0.00 %	0.00%
7	L&T	DEOKALI	KHOJANPUR	378	5	KHOJANPUR	130	77	0	130	0.00 %	0.00%
						CHAKPHATMA URF BALUA	45	22	0	45	0.00 %	
						CHAKWAJ URPH BHATPURWA	30	12	0	30	0.00 %	
						WIKACHAK	84	22	0	84	0.00 %	
						SIKANDARPUR	89	33	0	89	0.00 %	
8	L&T	MANIHARI	ARAJI KHUTAN URF PARSONIA	211	1	ARAJI KHUTAN URF PARSONIA	211	25	0	211	0.00 %	0.00%
9	L&T	ZAMANIA	HARBALLAMPUR	170	1	HARBALLAMPUR	170	120	0	170	0.00 %	0.00%
10	L&T	DEOKALI	RAJUPUR	257	2	RAJUPUR	185	66	0	185	0.00 %	0.00%
						SAGARA	72	26	0	72	0.00 %	
11	L&T	JAKHANIA	MUSTAFABAD	447	6	MUSTAFABAD	103	0	0	103	0.00 %	0.00%
						BARAMPUR	81	0	0	81	0.00 %	
						BEBADA	44	0	0	44	0.00 %	
						RASOOLPUR	42	0	0	42	0.00 %	
						KUTUBPUR	63	0	0	63	0.00 %	
						MUBARAKPUR	114	0	0	114	0.00 %	
12	L&T	SADAR	NIZAMPUR	165	3	NIZAMPUR	135	0	0	135	0.00 %	0.00%
						PAKARI	21	0	0	21	0.00 %	
						SARAHUAN	9	0	0	9	0.00 %	
1	VSA	Barachawar	Barachawar-Zone-9 (bore-1)-	311	2	PAKHANPURA	276	0	0	276	0.00 %	0.00%

			Pakhanpura Benipur			CHAK RASUL URF PANDEYPUR	35	0	0	35	0.00 %	
2	VSA	Virno	Malethi	596	1	Malethi	490	145	0	490	0.00 %	0.00%
3	VSA	Mohammadabad	Kamalpur Iodi WSS	250	1	Kamalpur Iodi	190	43	0	190	0.00 %	0.00%
4	VSA	Sadar	Maharajganj RO Scheme Z-8 DILIYA	828	2	DILIYA	766	335	0	766	0.00 %	0.00%
						KARIMABAD	62	0	0	62	0.00 %	
5	VSA	Birno	Bharsar-Zone-5(bore-1)-SHABUDDINPUR	533	2	SHABUDDINPUR	421	150	0	421	0.00 %	0.00%
						DULLADIH	112	0	0	112	0.00 %	
6	VSA	Sadat	Kaithvliya	575	1	Kaithvliya	575	20	0	575	0.00 %	0.00%
7	VSA	Sadat	Brindavan	667	1	Brindavan	667	50	0	667	0.00 %	0.00%
8	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme Z-2 BARAHPUR	1331	2	BARAHPUR	1131	65	0	1131	0.00 %	0.00%
						ISHOPUR	200	0	0	200	0.00 %	
9	VSA	Bhawarkol	Sukhdehra Zone - 03, Mania	603	4	MANIYA	544	180	0	544	0.00 %	0.00%
						NASIRPUR T MACHA	32	0	0	32	0.00 %	
						ARAZI NNSAIRPUR	17	0	0	17	0.00 %	
						DAULATPUR	10	0	0	10	0.00 %	
10	VSA	Sadat	Boravan Kalan	450	1	Boravan Kalan	450	20	0	450	0.00 %	0.00%
11	VSA	KASIMBAD	BASUDEVPUR	459	1	BASUDEVPUR	459	125	0	459	0.00 %	0.00%
12	VSA	Barachawar	Sherpur Totari-N-Bore-1-Sherpur Totari	187	3	SHERPUR TOTARI	149	0	0	149	0.00 %	0.00%
						SIHANI SAGPATI	23	0	0	23	0.00 %	
						KABIRPUR	15	0	0	15	0.00 %	
13	VSA	Birno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-5-ARAKHPUR	865	1	ARAKHPUR	865	70	0	865	0.00 %	0.00%
14	VSA	Birno	Bharsar-Zone-2 (bore-1)-Didohar	343	3	DIDOHAR	203	35	0	203	0.00 %	0.00%
						BHIKANPUR	90	0	0	90	0.00 %	
						CHAMPARANPATI	50	0	0	50	0.00 %	
15	VSA	Mardah	Mardah-Zone -4 (Bore-1)-Kansari L-1	297	1	NARWAR	297	0	0	297	0.00 %	0.00%
16	VSA	Sadar	Maharajganj RO Scheme Z-2	553	4	HETIMPUR	204	150	0	204	0.00 %	0.00%
						LAGADPUR	197	50	0	197	0.00 %	
						ATRAULI	133	38	0	133	0.00 %	
						CHAK RASULLAH	19	0	0	19	0.00 %	
17	VSA	Jakhaniya	Jalalabad-Zone-4(bore-1)-Bodhupur	1418	2	BADHOPUR	1199	77	0	1199	0.00 %	0.00%
						RAMPUR MURAH	219			219	0.00 %	
18	VSA	Mardah	PALAHIPUR	310	1	PALAHIPUR	310	13	0	310	0.00 %	0.00%
19	VSA	Kasimabad			2	SUKAHA	349	55	0	349	0.00 %	0.00%

			Kasimabad-Zone-1 (bore-1)-Sukaha			KODRA	93	0		93	0.00 %	
20	VSA	Bhawarkol	Kanuan Zone - 02, Basania	180	1	BASNIYA	180	110	0	180	0.00 %	0.00%
21	VSA	Mardah	Mardah-Zone -3-Kardah Kaithwali	268	1	KARDAH KAITHWALI	268	106		268	0.00 %	0.00%
22	VSA	Barachawar	Karimuddinpur-Zone-2-Bathor	1576	2	BATHOR	216	0	0	216	0.00 %	0.00%
						KHEMPUR	100	0	0	100	0.00 %	
23	VSA	Bhawarkol	Gondour	590	3	Gondour	422	110	0	422	0.00 %	0.00%
						FATEHAULLAHPUR	50	0	0	50	0.00 %	
						SONWARSA	118	40	0	118	0.00 %	
24	VSA	Birno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-9 (bore-1)-chak jamaliuddin	600	5	aphjalpur	20	2	0	20	0.00 %	0.76%
						chak hussain	45	11	0	45	0.00 %	
						batauli	30	15	0	30	0.00 %	
						chak jamaluddin	492	20	15	477	3.05 %	
						narainpur t gossain	33	8	0	33	0.00 %	
25	vsa	mardah	uchoor	239	2	uchoor	144	50	0	144	0.00 %	0.00%
						Jasuli	95			95	0.00 %	
26	vsa	karnda	saheri zone-4	202	1	mudwal	202	50	0	202	0.00 %	0.00%
27	vsa	karnda	saheri zone-2 rewasa	445	1	rewasa	445	0	0	445	0.00 %	0.00%
28	vsa	bhaudaura	nirahu ka pura	690	1	nirahu ka pura	690	0	0	690	0.00 %	0.00%
29	vsa	bhaudaura	bakniya	650	2	bakniya	440	0	0	440	0.00 %	0.00%
						kusriya	210	0	0	210	0.00 %	
30	vsa	karanda	mudwal zone-3	292	1	mudwal	292	150	0	292	0.00 %	0.00%
1	HFCL	DEOKALI	BALASI	482	1	BALASI	256	80	0	256	0.00 %	0.00%
2	HFCL	DEOKALI	AALAMPUR	265	2	Aalampur	125	15	0	125	0.00 %	0.00%
						Sahdullapur	140	10	0	140	0.00 %	
3	HFCL	Manihari	Aoudari	368	3	Aoudari	258	0	0	258	0.00 %	0.00%
						PANIKSA	16	0	0	16	0.00 %	
						OZHIPUR	94	0	0	94	0.00 %	
4	HFCL	Manihari	Sonbarsa	286	2	Mirpur	155	10	0	155	0.00 %	0.00%
						Sonbarsa	131	115	0	131	0.00 %	
5	HFCL	Manihari	Tarwa Tappa Sori	282	1	Tarwa Tappa Sori	282	125	0	282	0.00 %	0.00%
6	HFCL	Manihari	Vasila & Jagmal Zot	592	7	VASILA	197	40	0	197	0.00 %	0.00%
						KALIZPUR	62	0	0	62	0.00 %	
						ANGURPUR	71	13	0	71	0.00 %	
						KONHA	31	0	0	31	0.00 %	
						JAGMAL ZOT	97	0	0	97	0.00 %	

						BALLIPUR KHAS	99	0	0	99	0.00 %	
						BHARUKA	35	0	0	35	0.00 %	
7	HFCL	SADAT	Mala Khurd	398	1	Mala Khurd	398	60	0	398	0.00 %	0.00%
8	HFCL	SADAT	Iakra	367	1	Iakra	367	16 0	0	367	0.00 %	0.00%
9	HFCL	SADAT	Majui	681	2	Majui	528	32 0	0	528	0.00 %	0.00%
						Mardan Pur	128	11 0	0	128	0.00 %	
10	HFCL	SADAT	Mangari	587	1	Mangari	587	18	0	587	0.00 %	0.00%
11	HFCL	JAKHANIA	KAULA JAKHANIA	358	2	Kaula Jakhanla	288	12 1	0	288	0.00 %	0.00%
						Araji Mafi Parri	120	11 5	0	120	0.00 %	
12	HFCL	JAKHANIA	DAMOODARPUR	172	3	Damodar Pur	125	80	0	125	0.00 %	0.00%
						KHEMPUR	80	30	0	80	0.00 %	
						BAHERA	80	37	0	80	0.00 %	
13	HFCL	JAKHANIA	BAHRAMPUR	244	3	Bahrapur	160	15 0	0	160	0.00 %	0.00%
						Rao Patti	113	10 6	0	113	0.00 %	
						Bahlelepur	68	40	0	68	0.00 %	
14	HFCL	JAKHANIA	KOTHIYA	321	2	Kothiya	211	13 0	0	211	0.00 %	0.00%
						KUDANPUR	110	67	0	110	0.00 %	
15	HFCL	JAKHANIA	MOLNAPUR	328	2	Molnapur	230	13 8	0	230	0.00 %	0.00%
						Dharhammir	98	48	0	98	0.00 %	
16	HFCL	JAKHANIA	JAFAR PUR	553	2	Jafarpur	424	19 7	0	424	0.00 %	0.00%
						Hanauta	129	64	0	129	0.00 %	
17	HFCL	JAKHANIA	SONHARA	360	2	Sonhara	330	10 5	0	330	0.00 %	0.00%
						Chakchora	34	28	0	34	0.00 %	
18	HFCL	JAKHANIA	GHATORA	249	1	Ghatora	249	96	0	249	0.00 %	0.00%
19	HFCL	Ghazipur	BIDIAPARA	501	2	Chak Husen	144	20	0	144	0.00 %	0.00%
						Bidiapar	357	65	0	357	0.00 %	
20	HFCL	Kasimabad	DIHAWA	203	1	Dihawa	203	13 0	80	123	39.4	60
21	HFCL	Mohammadabad	AHIRAULI	298	3	Ahirauli	225	15 2	0	225	0.00 %	0.00%
						Chak Jalal Balran Urf Kaushikp	63	25	0	63	0.00 %	
						Harkesh Pur	7	2	0	7	0.00 %	
22	HFCL	Mohammadabad	BHALA	239	1	Bhala	239	58	0	239	0.00 %	0.00%
23	HFCL	Varachavar	TODERPUR	303	1	Toderpur	303	0	0	303	0.00 %	0.00%
24	HFCL	Revatipur	TILWA	337	1	Tilwa	337	19 1	0	337	0.00 %	0.00%
25	HFCL	Virno	CHAUTHI	251	2	Chauthi	152	60	0	152	0.00 %	0.00%
						Harikaranpur	99	50	0	99	0.00 %	
26	HFCL	Kasimabad		363	5	Nuyaw	89	65	20	69	22.4	448.0 0%

			NUYAW AND MOHAMMADPUR MANORATH			Banderpur	20	0	0	0	0	
						Barlyarpur Mafi	21	0	0	0	0	
						Dampur	94	0	0	0	0	
						Mohammadpur Manorath	139	0	0	0	0	
27	HFCL	Mardah	BAHTURA	286	3	Bahtura	213	0	0	213	0.00 %	0.00%
						Kelanl	59	0	0	59	0.00 %	
						Rajauli	14	0	0	14	0.00 %	
28	HFCL	Mardah	BASWARI	258	2	Baswari	151	0	0	151	0.00 %	0.00%
						Kastuwa	107	0	0	107	0.00 %	
29	HFCL	Vlrno	RAIPUR	276	1	Raipur	276	15 0	0	276	0.00 %	0.00%
30	HFCL	Mardah	CHANWAR	300	1	Chanwar	300	0	0	300	0.00 %	0.00%
31	HFCL	Varachavar	DILSAZ PUR	325	2	Dilsaz Pur	228	16 5	110	118	48.2 5%	24.12 %
						Sisal Taufi	97	80	0	97	0.00 %	
32	HFCL	Mardah	PALIA	286	1	Palla	286	13 0	0	286	0.00 %	0.00%
33	HFCL	Saidpur	KOTIYA	281	5	Kotlya	128	90	80	48	62.5 0%	38.14 %
						Gorari	61	35	30	31	49.1 8%	
						Jogiya Urph .Mehdital	21	10	8	13	38.1 0%	
						Ismaylpur	44	20	18	26	40.9 1%	
						Majholi	27	10	0	27	0.00 %	
34	HFCL	Saidpur	CHHAPRA	324	4	LOHZARA	69	50	30	39	43.4 8%	27.14 %
						GOR	63	40	20	43	31.7 5%	
						KAUDIYA	60	40	20	40	33.3 3%	
						CHHAPRA	132	90	0	132	0.00 %	
35	HFCL	Saidpur	KARAMPUR	470	2	Karampur	416	17 0	10	406	2.40 %	1.20%
						Rasulpur Lohsad	54	0	0	54	0.00 %	
36	HFCL	Saidpur	Uchori	627	4	Uchori	505	20 0	110	395	21.7 8%	53.16 %
						Jhargavan	36	36	25	11	69.4 4%	
						Kathwliya	32	32	27	5	84.3 8%	
						Pakhipur	54	30	20	34	37.0 4%	
37	HFCL	Saidpur	Nasirpur Khas	307	4	Nasirpur Khas	189	11 0	50	139	26.4 6%	17.24 %
						Rasulpur	3	3	0	3	0.00 %	
						Kirtupur	33	30	10	23	30.3 0%	
						Inrupur	82	30	10	72	12.2 0%	
38	HFCL	Saidpur	SHEDHRA	80	3	Saray Badha	43	30	0	43	0.00 %	66.67 %
						Adlpur	18	18	18	0	100. 00%	
						SHEDHRA	19	19	19	0	100. 00%	

39	HFCL	Saidpur	DAULATPUR	448	2	Daulatpur	272	0	0	272	0.00 %	0.00%
						Badlihari	176	0	0	176	0.00 %	
40	HFCL	BHADAURA	Hathauri	244	2	Hathauri	181	80	0	181	0.00 %	47.62 %
						Keshopur	63	60	60	3	95.24 %	
41	HFCL	Saidpur	Darbepur	359	1	Darbepur	359	70	0	359	0.00 %	0.00%
42	HFCL	Saidpur	NAVADA & SHEKHPUR	502	3	NAVADA	175	0	0	175	0.00 %	6.94%
						CHAKIYA MASON	144	40	30	114	20.83 %	
						Shekhpur	183	0	0	183	0.00 %	

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा अक्टुबर-माह हेतु लक्षित 12 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष शून्य नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि अक्टुबर माह के प्रस्तावित लक्ष्य का शून्य प्रतिशत है। इन 12 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 4253 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 678 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें शून्य नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का शून्य प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा अक्टुबर-माह हेतु लक्षित 30 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 01 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि सितम्बर माह के प्रस्तावित लक्ष्य का मात्र 3 प्रतिशत है। इन 30 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 15344 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 2293 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 387 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 2.5 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा अक्टुबर-माह हेतु लक्षित 42 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 12 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि अगस्त माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 29 प्रतिशत है। इन 42 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 14771 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 5314 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 805 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 5.44 प्रतिशत है।

माह अक्टुबर 2025 में किसी भी कार्यदायी संस्था का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया, माह अक्टुबर के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वतः लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी, गृह संयोजन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा शून्य प्रतिशत, मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 2.5 प्रतिशत एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 5.44 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी जो यह दर्शाता है कि लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। यह कार्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य में उदासीनता का द्योतक है। कार्यदायी संस्था मे0 एल0 एण्ड टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में संस्था के स्टेट हेड द्वारा निर्देशित किया गया कि सर्व प्रथम 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण कराया जाय। इसके पश्चात 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजनाओं को शत प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा धनावंटन न होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी होने की बात संज्ञान में लायी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया

कि कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर से लिखित कथन प्राप्त कर प्रबन्ध निदेशक महोदय को पत्राचार करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह अक्टूबर में कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया और अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। सभी योजनाओं पर कुशल श्रमिकों का अत्यन्त अभाव है जिससे योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष गृह जल संयोजनों से जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाने के पश्चात भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह कार्य सन्तोषजनक नहीं है।


(अविष्णु कुमार)
जिलाधिकारी
गाजीपुर।

पृ०सं०- 2899 /DWSM-~~वैठना~~ / 26 दिनांक: 19-11-2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वाराणसी), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गाजीपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, डी०पी०एम०-टी०पी०आई०, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।