



Email ID: eecd123fatehpur@gmail.com

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,

फतेहपुर-212601

पत्रांक :
सेवा में,

712 / M-7 / 38

दिनांक : 27-04-2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "मलवां में जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति ठप : बडाहार गांव में योजना 7 महीने से अधूरी, ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "मलवां में जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति ठप : बडाहार गांव में योजना 7 महीने से अधूरी, ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर" की कतरन इस खण्ड में प्राप्त हुई है के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विकास खण्ड-मलवा अन्तर्गत बडाहार पाइप पेयजल योजना पर जल जीवन मिशन (फेज-3) कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० पावरमेक-भूरथनम (जे०वी०), जनपद यूनिट-फतेहपुर द्वारा कार्य कराया गया है। वर्तमान में योजना पर ओ०एच०टी, बाउण्ड्रीवाल, पम्प हाउस, पम्प लोअरिंग, सोलर वर्क पूर्ण, वितरण प्रणाली लक्ष्य 16501 मी० के सापेक्ष 8000 मी० व गृह जल संयोजन लक्ष्य 698 नग के सापेक्ष 546 नग पूर्ण है। योजना पर मोटर में योत्रिक खराबी आने के कारण जलापूर्ति बाधित है। शीघ्र ही मोटर मरम्मत कराकर सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(अनुराग गौतम)
अधिशाली अभियन्ता

दैनिक भास्कर

🏠 होम 🔍 वीडियो

📍 राज्य-शहर

🏏 IPL 2026

🗳️ चुनाव 2026

★ भास्कर खास

📺 DB ओरिजिनल

🏏 स्पोर्ट्स

🎬 बॉलीवुड

👤 जॉब - एजुकेशन

📡 बिजनेस

मलवा में जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति ठप: बड़ाहार गांव में योजना 7 महीने से अधूरी, ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर

शिव सागर सिंह | मलवा(फतेहपुर),
फतेहपुर
3 दिन पहले

f X @

