



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

म0नं0- 596, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:-

2492/

रूम-12 / 67

दिनांक:- 06/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-

ई-समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक- 04.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन ने 6 माह बाद भी नहीं भरा गड़ढा: लाखों का खड़ंगा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी ई-समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक- 04.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन ने 6 माह बाद भी नहीं भरा गड़ढा: लाखों का खड़ंगा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(तौसीफ अहमद)
अधिशासी अभियन्ता

पू0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 4- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता



ई०-मेल :- eecdpratapgarh@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

म०नं०- 596, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:-

2492/

एम-12 / 67

दिनांक:- 06/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-

ई-समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक- 04.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन ने 6 माह बाद भी नहीं भरा गड़ढा: लाखों का खड़ंगा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी ई-समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक- 04.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन ने 6 माह बाद भी नहीं भरा गड़ढा: लाखों का खड़ंगा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(तौसीफ अहमद)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 4- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।

ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या

क्र० सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	प्रतापगढ़	ई-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दिनांक- 04.07.2026	जल जीवन मिशन ने 6 माह बाद भी नहीं भरा गड़ढा: लाखों का खड़ंजा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- मंगरौरा के इटवा पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। पेयजल योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने हेतु खोदी गयी सड़कों/मार्गों के मोटरेबुल का कार्य करा दिया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)। कुछ दिनों में वर्षा ऋतु के कारण मिट्टी बैठ गयी है, जिसे पुनः मोटरेबुल का कार्य कर दिया गया है। पेयजल योजना के समस्त निर्माण कार्य मार्च, 2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। सम्बन्धित फर्म का भुगतान विगत एक वर्ष से अधिक लम्बित/अत्यधिक धीमे होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है। यहां यह भी अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति में है। धनावंटन होने के उपरान्त शेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। संलग्नक- उपरोक्तानुसार।	-

अधिशासी अभियन्ता

Date & time: 06.07.2026 02:57 pm

WGS84: 25.93997, 82.11685 (± 7 m)

Altitude: 29m

Address: W4Q8+HQ, Kapahisa-2 230142



E



Date & time: 06.07.2026 02:57 pm

WGS84: 25.93997, 82.11685 ($\pm 6m$)

Altitude: 29m

Address: W4Q8+HQ, Kapahisa-2 230142



जल जीवन मिशन ने 6माह बाद भी नहीं भरा गड़ढा:लाखों का खड़ंजा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की

शिवाकान्त पाण्डेय | बेलखरनाथ धाम, प्रतापगढ़ 2 दिन पहले



पट्टी तहसील के इटवा गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया गड़ढा छह महीने बाद भी नहीं भरा गया है। इस लापरवाही के कारण लाखों रुपये की लागत से बनी खड़ंजा सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

गड़ढे और टूटी सड़क के कारण आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण गिरकर घायल भी हो चुके हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन डालने के बाद ठेकेदार ने सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया। हाल ही में हुई बरसात के कारण गड़ढों में पानी भर गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।

परेशान ग्रामीणों ने अब मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जल्द से जल्द गड़ढा भरवाकर खड़ंजा सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। शिकायत करने वालों में पंकज पांडेय, राजेश कुमार गौतम, शिवम् पांडे, विजय पांडे, सुशील शास्त्री और मनराजी सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं।

इस संबंध में खंड विकास अधिकारी राजीव पाण्डेय ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान संजय पाण्डेय ने खड़ंजा टूटने की शिकायत की थी। उन्होंने आगे बताया कि जल निगम विभाग को गड़ढा भरने के लिए ब्लॉक के जेई को पत्र लिखा गया है।

