



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक 2616 / न्यूज कटिंग /105, दिनांक 01-06-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

विषय:- जनपद अमरोहा के दैनिक समाचार पत्र (दिनांक 29.05.2026) अमर उजाला में
प्रसारित न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (29.05.2026) में प्रसारित न्यूज
अधोहस्ताक्षरी को WhatsApp के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या
निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हेड लाइन	आख्या
(1)"128 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी नहीं मिल रहा लोगों को शुद्ध पानी"	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 495 नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम 884) में 884 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 676 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 493 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 200 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 95.56 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेवल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। ➤ बहरामपुर भूड पेयजल योजना मजरा नगलिया बहादुरपुर वि०ख० गजरौला के कार्य मैसर्स-पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, वाउड्रीवॉल का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं पाइप लाइन का कार्य 7.19 कि०मी० के सापेक्ष 7.19 कि०मी० पूर्ण व गृह जल संयोजन का कार्य 290 नग के सापेक्ष 290 नग पूर्ण एवं रास्तों को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि योजना

	पर विद्युत बिल अवशेष होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा पेयजल योजना का विद्युत संयोजन काट दिया गया है, जिस कारण योजना पर पेयजलापूर्ति बाधित है। सम्बन्धित कर्म को निर्देशित कर दिया गया है, विद्युत यांत्रिक खण्ड उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद को उक्त योजना पर विद्युत बिल जमा कराकर पेयजलापूर्ति सुचारु करने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना पर विद्युत संयोजन पुनर्स्थापित होने के उपरान्त योजना पर पेयजलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी।
--	--

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/30/2021-JJM-1-DDWS दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित कर दी गयी है। माह दिसम्बर 2027 तक धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय




(चन्द्रहास)

अधिशारी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5- अधिशारी अभियन्ता वि०/यॉ० खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि प्रभावी अनुश्रवण कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०।
- 7- मैसर्स-पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि विद्युत बिल जमा कराते हुए नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।


अधिशारी अभियन्ता

Glucon-D
रिजल

1.28 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी नहीं मिल रहा लोगों को शुद्ध पानी

Amrit Bhabra
Updated Fri, 26 May 2023 09:58 PM IST




जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए ओवरहेड टैंक से सड़क तोड़ कर पाइप लाइन बिछ जाने के तीन साल बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बेरमपुर भूड और उसके मजारे नगलिया बहादुरपुर के लोग अपने संसाधनों से प्वाल छुड़ाने के साथ ही दूदी सड़क के कारण परेशानी झेल रहे हैं। आए दिन बाइक सवार हादसों का शिकार हो रहे हैं। ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेरमपुर भूड में पिछले पंचायत चुनाव में 675 मतवाला था, जबकि उसके मजारे नगलिया बहादुरपुर में 575 वोटर। बेरमपुर भूड में जाटप, जाट और सेवी आबादी है, वहीं नगलिया बहादुरपुर में जाट और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। नगलिया बहादुरपुर में जल जीवन मिशन ने तीन साल पूर्व ओवरहेड टैंक का निर्माण शुरू कराया। इसके बराबर में ही सबनर्सिबल लगाया गया। दोनों गांवों में पाइप लाइन बिछाई गई। जिसके लिए दोनों गांवों की हरेक गली की गवकी सड़क को तोड़ दिया। ओवरहेड टैंक बनाने, सबनर्सिबल लगाने और पाइप लाइन बिछाने पर 1.28 करोड़ रुपये खर्च किए गए। लेकिन इसके बाद भी दोनों गांव के लोगों को उससे पानी नहीं मिल रहा है। ग्राम प्रधान राजेश सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूदी सड़क की मरम्मत तक नहीं की गई। भाकियू चवूनी के जिलाध्यक्ष राहुल सिन्हा नगलिया बहादुरपुर के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि हरेक किसान दिवस में उन्होंने ओवरहेड टैंक से पानी आपूर्ति का मुद्दा उठाया, पर कोई गंभीरता से नहीं लेता।



Recommended

लुधियाना में सुविधा केंद्र कर्मचारी हड़ताल पर, लोग परेशान



Ludhiana

18 May 2023



विजली कटौती से परेशान आक्रांशित लोग आधी रात पहुंचे सीएम आवास पर



Lalpur

29 May 2023

