

पत्रांक 1968/M-15 /30

दिनांक 22/04/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 22.04.2026 को प्रकाशित शीर्षक "कोरो राघवपुर में रु० 4.43 करोड़ की जल योजना अधूरी : 3 फीट नींव के बाद रुका काम: ग्रामीणों को इंतजार" के संदर्भ में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 22.04.2026 को प्रकाशित शीर्षक "कोरो राघवपुर में रु० 4.43 करोड़ की जल योजना अधूरी : 3 फीट नींव के बाद रुका काम: ग्रामीणों को इंतजार" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में कोरो राघवपुर पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	पूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	ग्राउण्ड लेवल तक कार्य पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	26.00 किमी०	25.10 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	स्लेब लेवल तक कार्य पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	चिनाई का कार्य पूर्ण, गेट फिक्सिंग व प्लास्टर कार्य अपूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	630 नग	560 नग का कार्य पूर्ण।

उपरोक्त विवरण के अनुसार योजना का कार्य कराया गया है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान हो चुका है। 15 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा है। जिसे दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

कोरो राघवपुर में ₹4.43 करोड़ की जल योजना अधूरी: 3 फीट नींव

बाद रुका काम; ग्रामीणों को इंतजार

सुरेंद्र प्रताप सिंह | तारुन (अयोध्या), अयोध्या 2 घंटे पहले

