



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_jannus@yahoo.com

ee.cd.jannus@gmail.com

पत्रांक:- 1442 / भाग-3 / 133 दिनांक:- 22/06/26

सेवा में,
जिलाधिकारी
कन्नौज।

विषय- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित खबर "हैंडपंप बने ठूठ, टंकियां अधूरी भीषण गर्मी में कंठ लगे सूखने" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 22.06.2026 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित खबर "हैंडपंप बने ठूठ, टंकियां अधूरी भीषण गर्मी में कंठ लगे सूखने" के शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेहटा रामपुर पेयजल योजना पर फर्म वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसमें अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है। अवशेष कार्य पूर्ण करने की तिथि दिसम्बर 2026 लक्षित है।

ठठिया पेयजल योजना पुनर्गठन के अन्तर्गत जोन-1 व जोन-2 में फर्म वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जोन-1 व जोन-2 में नलकूप का कार्य पूर्ण हैं। बाउन्ड्रीवाल, पम्प हाउस एवं अवर जलाशय को गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करा दिया गया है तथा सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन किया जा चुका है। योजना से जुड़े ग्राम कृपालपुरवा व बसावनपुरवा में सीधे पम्प से जलापूर्ति की जा रही है, शेष बचे मजरो में अवर जलाशय का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

नेपालपुर पेयजल योजना में फर्म वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसमें अवर जलाशय का कार्य जिक - एलम टैंक ईस्टालेशन तक पूर्ण है तथा इनलेट व आउटलेट डी.आई. पाइप फिटिंग का कार्य शेष है। योजना पर डायरेक्ट पम्प से जलापूर्ति की जा रही है, ग्राम नेपालपुर व पालपुर ऊँचाई पर होने के कारण सीधे पम्प से जलापूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। अवर जलाशय के अवशेष कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना से जुड़े सभी ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ की जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(ए० के० राव)

अधिशाली अभियन्ता

c/c