



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक ०१०/कार्य-०८ / १५९

दिनांक - १८/०५/२०२६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- ऑनलाइन समाचार पत्र हिन्दुस्तान दिनांक १६.०४.२०२६ द्वारा प्रकाशित खबर "मिला करोड़ों का बजट पर शुद्ध जल के लिए तरस रहे ग्रामीण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ऑनलाइन दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित खबर "मदरापाली व बेलवा में जल जीवन मिशन की मिला करोड़ी का बजट पर शुद्ध जल के लिए तरस रहे ग्रामीण के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में खबर प्रकाशित है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड-रामपुर कारखाना में मदरापाली व बेलवा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मे० यूनिवर्सल एम०ई०पी० इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा० लि० द्वारा कराया जा रहा है। मदरापाली पेयजल योजनान्तर्गत १५० कि०मी०/१४ मी० क्षमता का शिरोपरि जलाशय, ५.९२ कि०मी० पाइप लाइन, ४४१ गृह संयोजन, १६.०० किलोवाट सोलर सिस्टम, १२.५ एच०पी० पम्प एवं बेलवा पेयजल योजनान्तर्गत ७५ कि०मी०/१२ मी० क्षमता का शिरोपरि जलाशय, २.२३ कि०मी० पाइप लाइन, २५९ गृह संयोजन, १२.५० किलोवाट सोलर सिस्टम, १०.०० एच०पी० पम्प तत्सम्बन्धित कार्य कराना प्रस्तावित था। वर्तमान तक योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय फुल स्टेजिंग तक कार्य पूर्ण हो चुका है। स्लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मदरापाली योजनान्तर्गत नलकूप, सोलर सिस्टम, ६.१० कि०मी० पाइप लाइन एवं ४२० गृह संयोजन का कार्य पूर्ण एवं बेलवा योजनान्तर्गत नलकूप, सोलर सिस्टम, २.२० कि०मी० पाइप लाइन एवं २११ गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराते हुए योजनान्तर्गत सीधे नलकूप से पेयजल आपूर्ति संचालित की जा रही है। माह अगस्त, २०२६ तक योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए हर घर नल से जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करा दिया जायेगा।

भवदीय

(अखिल आनन्द)

अधिकासी अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता(गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० यूनिवर्सल एम०ई०पी० इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा० लि० को इस निर्देश के साथ कि योजना के समस्त कार्यों का पूर्ण कराते हुए योजना संचालित करायें।

अधिकासी अभियन्ता