



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), बरेली।



म.नं. 69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006
दूरभाष:- 9473942572, ई0-मेल eeupjnrrural22@gmailcom

पत्रांक
सेवा में

1025

M-8

/ दिनांक 05.09.2026

जिलाधिकारी महोदय
जनपद-बरेली।

विषय :

दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 04.09.2026 को प्रकाशित खबर बरेली: किच्छा का बढ़ा जल स्तर, जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी नदी में समाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

बरेली /समाचार पत्र अमर उजाला बरेली, दिनांक 04.09.2026 के सन्दर्भ में वांछित आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित है-

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	अमर उजाला दिनांक 04-09-2026	बरेली News: किच्छा का बढ़ा जल स्तर, जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी नदी में समाई	सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-3) के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ की बैरमनगर पेयजल योजना में जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि गाटा संख्या-1233 पर अनुबन्धित संस्था मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा कार्य प्रारम्भ कराया गया था। कार्य प्रारम्भ के समय जलकल परिसर से किच्छा नदी की दूरी लगभग 150 मी० थी। प्रस्तावित भूमि पलड-जोन में नहीं थी। बैरमनगर पेयजल योजना के अन्तर्गत 1 नग अवर जलाशय (325 KL/16m), 30% पूर्ण, पम्प हाउस पूर्ण, नलकूप पूर्ण, बाउन्ड्रीवॉल पूर्ण, पाइप लाइन 14.69 कि०मी० के सापेक्ष 13.72 कि०मी० एवं 1552 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 1223 नग गृह संयोजन किये जा चुके हैं। तदोपरांत वर्ष 2024 में किच्छा नदी के तेज कटान के कारण जलकल परिसर से नदी की दूरी घट कर 62 मी० रह गयी थी। जिस कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से अवर जलाशय का निर्माण कार्य तत्समय रोक दिया गया था एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा नदी की तरफ की बाउन्ड्रीवाल में कटान रोकने के सुरक्षात्मक उपाय किये गये लेकिन इस	

				वर्ष गोला बेराज से नदी में पानी छोड़े जाने से हो रहे अत्याधिक कटान के कारण जो अस्थाई सुरक्षात्मक उपाय किये गये वह भी विफल हो गये तथा जलकल परिसर की बाउन्ड्रीवाल एक तरफ से 30 मी० क्षतिग्रस्त हो गयी। योजनान्तर्गत पम्प हाउस में अधिष्ठापित नलकूप सामग्री, डी० जी० सेट एवं सोलर पैनल को तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करा लिया गया है, सादर सूचनार्थ।	
--	--	--	--	---	--

भवदीया



(आकांक्षा सिंह)

अधिशालसी अभियन्ता

प्रतिलिपि— सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशालसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, (मु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, बरेली।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
5. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।



अधिशालसी अभियन्ता

Bareilly News: किच्छा का बढ़ा जलस्तर, जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी नदी में समाई

शेरगढ़। किच्छा नदी का जलस्तर बढ़ने से बैरमनगर में बने जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी बृहस्पतिवार की दोपहर नदी में समा गई। जानकारी होने पर अधिकारियों ने परिसर में रखे उपकरणों को हटवाया। जल निगम का दावा है कि नदी का किनारा होने के चलते टैंक का निर्माण एक साल पहले ही बंद करा दिया गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब दूसरी जगह भूमि चिह्नित कर टैंक बनवाया जाएगा।

18 अक्टूबर

बैरमनगर में किच्छा नदी के किनारे जल जीवन मिशन से 3.97 करोड़ की लागत से ओवरहेड टैंक व पाइप लाइन बिछाकर कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। यह कार्य 2022-23 से चल रहा है। आम दिनों में नदी का जलस्तर छह से सात फीट रहता है। मंगलवार रात गोला बैराज से नदी में पानी छोड़े जाने के कारण भूमि की कटान होने लगी। बृहस्पतिवार अपराह्न तीन बजे तक जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी का एक हिस्सा नदी में समा गया। चार मीटर तक भूमि भी नदी में चली गई। सूचना पर जिम्मेदारों ने परियोजना स्थल पर लगे जनरेटर, सौर ऊर्जा पैनल, पंप, डोमर, स्काडा सिस्टम सहित अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को हटवा दिया।

स्थल चयन को लेकर उठ रहे सवाल

अब परियोजना के स्थल चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गांव निवासी राधेश्याम कश्यप व पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि जलील अहमद, अमित कश्यप, राधेश्याम दिवाकर, उमेश गुप्ता, लालता प्रसाद आदि ने बताया कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आने के कारण भूमि की कटान होती है। इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए सुरक्षित स्थान का चयन क्यों नहीं किया गया?