



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, गेट न0-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001

दिनांक :- 16 / 09 / 2026

पत्रांक :- 817 / W-08 / 44

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 16.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "पानी संकट से जूझ रहे तीन सौ परिवार" के आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 16.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "पानी संकट से जूझ रहे तीन सौ परिवार" के कम में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में विकासखण्ड नरैनी अन्तर्गत ग्राम बदौसा एवं दुबरिया खटान ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

1- **ग्राम बदौसा** :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बदौसा में 14755 मीटर के सापेक्ष 14755 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1249 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 1214 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में ग्राम में आंशिक पेयजलापूर्ति की जा रही है।

2- **ग्राम दुबरिया** :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बदौसा में 34677 मीटर के सापेक्ष 34400 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1537 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 1425 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में ग्राम में आंशिक पेयजलापूर्ति संचालित है, अवशेष कार्यो यथा- पाइपलाइन चोकेज/लीकेज, गैप क्लोजिंग एवं कमिशनिंग हेतु कार्यदायी संस्था मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बाँदा द्वारा कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न) जिसे संभवतः 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर पेयजलापूर्ति सुचारु कराया जाना लक्षित है।

ग्राम पंचायत बदौसा एवं दुबरिया के नदीटोला क्षेत्र में टुल्लू पम्प के कारण उंचाई पर स्थित कनेक्शन धारकों को पेयजलापूर्ति पर्याप्त प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके लिये प्रशासन व ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराई जा रही है। जिससे समस्त ग्रामीण परिवारों को सुचारु रूप से पेयजलापूर्ति की जा सके। साथ ही अवगत कराना है कि खटान ग्राम समूह पेयजल योजना का CIRP में पूर्णतः तिथि 31 मार्च 2027 है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
- 2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।
- 3- उप जिलाधिकारी, अतर्रा, बाँदा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बाँदा।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
- 6- मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि ग्राम बदौसा एवं दुबरिया में अवशेष कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, गेट न0-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001

दिनांक :- 16 / 09 / 2026

पत्रांक :- 517 / W-08 / 44

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 16.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "पानी संकट से जूझ रहे तीन सौ परिवार" के आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 16.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "पानी संकट से जूझ रहे तीन सौ परिवार" के कम में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में विकासखण्ड नरैनी अन्तर्गत ग्राम बदौसा एवं दुबरिया खटान ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

1- **ग्राम बदौसा** :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बदौसा में 14755 मीटर के सापेक्ष 14755 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1249 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 1214 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में ग्राम में आंशिक पेयजलापूर्ति की जा रही है।

2- **ग्राम दुबरिया** :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बदौसा में 34677 मीटर के सापेक्ष 34400 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1537 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 1425 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में ग्राम में आंशिक पेयजलापूर्ति संचालित है, अवशेष कार्यो यथा- पाइपलाइन चोकेज/लीकेज, गैप क्लोजिंग एवं कमिशनिंग हेतु कार्यदायी संस्था मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बाँदा द्वारा कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न) जिसे संभवतः 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर पेयजलापूर्ति सुचारु कराया जाना लक्षित है।

ग्राम पंचायत बदौसा एवं दुबरिया के नदीटोला क्षेत्र में दुल्लू पम्प के कारण उंचाई पर स्थित कनेक्शन धारकों को पेयजलापूर्ति पर्याप्त प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके लिये प्रशासन व ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराई जा रही है। जिससे समस्त ग्रामीण परिवारों को सुचारु रूप से पेयजलापूर्ति की जा सकें। साथ ही अवगत कराना है कि खटान ग्राम समूह पेयजल योजना का CIRP में पूर्णतः तिथि 31 मार्च 2027 है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
- 2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।
- 3- उप जिलाधिकारी, अतर्रा, बाँदा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बाँदा।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
- 6- मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि ग्राम बदौसा एवं दुबरिया में अवशेष कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

नाराजगी

एसडीएम को सौंपा जापन, दो दिन बाद हाईवे जाम की चेतावनी

पानी संकट से जूझ रहे तीन सौ परिवार

संवाद न्यूज एजेंसी

बदौसा। ग्राम पंचायत बदौसा और दुबरिया के नदी टोला क्षेत्रों में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी अतर्रा को पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बस्तियों में 300 परिवार रहते हैं। यहां लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है।

ग्रामीणों ने बताया कि भूगर्भीय जल खारा होने के कारण पेयजल के लिए उन्हें दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है। बदौसा मुक्तिधाम का हैंडपंप कई महीनों से खराब है। जल संस्थान की ट्यूबवेल आपूर्ति भी नियमित नहीं है। हर घर नल योजना के तहत लगाए गए नलों से भी पर्याप्त और नियमित स्वच्छ पानी



एसडीएम को समस्या बताते बदौसा और दुबरिया के ग्रामीण। संवाद

नहीं मिलता है।

ग्रामीणों ने खराब हैंडपंप की तत्काल मरम्मत, जल संस्थान की पाइपलाइन से नदी टोला बदौसा व दुबरिया सहित आसपास की बस्तियों में आपूर्ति बहाल कराने की मांग की।

वहीं, जल जीवन मिशन की पाइपलाइन, कनेक्शन, टोटियों, पंप

व मोटर की तकनीकी जांच कराकर नियमित जलापूर्ति कराने की भी मांग की है। दो दिन में पानी की व्यवस्था न होने पर एनएच-35 जाम करने की चेतावनी दी। इस दौरान संतोष कुशवाहा, संयोग द्विवेदी, रफीक खान, अजीजुल हक प्रधान दुबरिया, राममिलन विश्वकर्मा मौजूद रहे।




GPS Map Camera

Badausha, Uttar Pradesh, India 

6mr5+rhr, Lekhpal Colony, Badausha, Uttar Pradesh
210202, India


Lat 25.242315° Long 80.658544°

16/09/26 12:58 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera



Badausha, Uttar Pradesh, India 


6mv5+369, Lekhpal Colony, Badausha, Uttar Pradesh
210202, India

Lat 25.242696° Long 80.658717°

16/09/26 01:16 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Badausha, Uttar Pradesh, India 

6mv5+369, Lekhpal Colony, Badausha, Uttar Pradesh

210202, India

Lat 25.242689° Long 80.658718°

16/09/26 01:16 PM GMT +05:30