



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।

चरित्र विकास भवन साबुन गली अकबरपुर-224122

eeupjn.cdambedkarnagar@gmail.com

पत्रांक:- 8062 / विविध-09 / 102 दिनांक- 25/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ

विषय:- सोशल मीडिया में प्रकाशित शीर्षक "आलापुर में जल जीवन मिशन की टंकिया शोपीस" कई गांवों में पाइप लाइन अधूरी, अधिकारी बोले-2027 तक होगा काम के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक सोशल मीडिया में प्रकाशित शीर्षक "आलापुर में जल जीवन मिशन की टंकिया शोपीस" कई गांवों में पाइप लाइन अधूरी, अधिकारी बोले-2027 तक होगा की आख्या निम्नवत है-

क्र०सं०	प्रकाशित खबर	आख्या
1.	<p>जहांगीरगंज इलाके में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियां सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं। तहसील आलापुर के थाना जहांगीरगंज क्षेत्र के कई गांवों में घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकियां तो बना दी गई, लेकिन कई गांवों में अभी तक पाइपलाइन का काम अधूरा है। जहां पाइपलाइन बिछ गई है, वहां भी घरों में रोज पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, जहांगीरगंज, अनापुर, हथिनी, लाल इटावा और सुंदरपुर जैसे कई गांवों में जल जीवन मिशन का काम ठीक नहीं है। कहीं पाइपलाइन अधूरी है तो कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कत हो रही है और सरकार की घर-घर पानी पहुंचाने की योजना का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार, अजय कुमार और सुरेश कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के अधूरे कामों को जल्दी पूरा कराया जाए। साथ ही, जिन गांवों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां रोज पानी की सप्लाई पक्की की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक घरों तक पानी नहीं आएगा, तब तक टंकी और पाइपलाइन का कोई फायदा नहीं है।</p> <p>इस बारे में जल जीवन मिशन के अधिकारी अमन कुमार मौर्य से फोन पर बात की गई। उन्होंने बताया कि इलाके में काम चल रहा है और योजना से जुड़े सभी काम साल 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं, आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अरुण भारती ने भी इस मामले पर प्रशासन से जल्दी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। संबंधित विभाग को अधूरे कामों को जल्दी पूरा करके गांवों में पानी की सप्लाई पक्की करनी चाहिए।</p>	<p>सादर अवगत कराना है विकास खण्ड-आलापुर के अन्तर्गत अन्नापुर पाइप पेयजल योजना के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं इनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजना के अन्नापुर पेयजल योजना निर्माणाधीन है, वर्तमान में शिरोपारी जलाशय, पंप हाउस एवं सोलर का काम पूर्ण कर लिया गया है, मैन पाइपलाइन में 600 मी० DI की पाइप डाली जानी शेष है, गृह संयोजन एवं टेस्टिंग का कार्य शेष है उक्त योजना के NUJM CIRP के अनुसार योजना दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।</p> <p>अतः उक्त प्रकरण जल निगम (ग्रामीण) स्तर से निस्तारित करने की कृपा करें।</p>

संलग्नक-निरीक्षण फोटो ग्राफ

भवदीय

(कमला शंकर)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 3- जिला सूचना अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अयोध्या।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।

चरित्र विकास भवन साबुन गली अकबरपुर-224122

eeupjn.cdambedkarnagar@gmail.com

पत्रांक:- 8062 / मिलिध-03 / 102

दिनांक- 25/03/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ

विषय:- सोशल मीडिया में प्रकाशित शीर्षक "आलापुर में जल जीवन मिशन की टंकिया शोपीस" कई गांवों में पाइप लाइन अधूरी, अधिकारी बोले-2027 तक होगा काम के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक सोशल मीडिया में प्रकाशित शीर्षक "आलापुर में जल जीवन मिशन की टंकिया शोपीस" कई गांवों में पाइप लाइन अधूरी, अधिकारी बोले-2027 तक होगा की आख्या निम्नवत है-

क्र०सं०	प्रकाशित खबर	आख्या
1.	<p>जहांगीरगंज इलाके में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियां सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं। तहसील आलापुर के थाना जहांगीरगंज क्षेत्र के कई गांवों में घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकियां तो बना दी गई, लेकिन कई गांवों में अभी तक पाइपलाइन का काम अधूरा है। जहां पाइपलाइन बिछ गई है, वहां भी घरों में रोज पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, जहांगीरगंज, अनापुर, हथिनी, लाल इटावा और सुंदरपुर जैसे कई गांवों में जल जीवन मिशन का काम ठीक नहीं है। कहीं पाइपलाइन अधूरी है तो कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कत हो रही है और सरकार की घर-घर पानी पहुंचाने की योजना का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार, अजय कुमार और सुरेश कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के अधूरे कामों को जल्दी पूरा कराया जाए। साथ ही, जिन गांवों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां रोज पानी की सप्लाई पक्की की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक घरों तक पानी नहीं आएगा, तब तक टंकी और पाइपलाइन का कोई फायदा नहीं है।</p> <p>इस बारे में जल जीवन मिशन के अधिकारी अमन कुमार मौर्य से फोन पर बात की गई। उन्होंने बताया कि इलाके में काम चल रहा है और योजना से जुड़े सभी काम साल 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं, आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अखीश भारती ने भी इस मामले पर प्रशासन से जल्दी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। संबंधित विभाग को अधूरे कामों को जल्दी पूरा करके गांवों में पानी की सप्लाई पक्की करनी चाहिए।</p>	<p>सादर अवगत कराना है विकास खण्ड-आलापुर के अन्तर्गत अन्नापुर पाइप पेयजल योजना के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं इनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजना के अन्नापुर पेयजल योजना निर्माणाधीन है, वर्तमान में शिरोपारी जलाशय, पंप हाउस एवं सोलर का काम पूर्ण कर लिया गया है, मैन पाइपलाइन में 600 मी० DI की पाइप डाली जानी शेष है, गृह संयोजन एवं टेस्टिंग का कार्य शेष है उक्त योजना के NJJM CIRP के अनुसार योजना दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।</p> <p>अतः उक्त प्रकरण जल निगम (ग्रामीण) स्तर से निस्तारित करने की कृपा करें।</p>

संलग्नक-निरीक्षण फोटो ग्राफ

भवदीय

(कमला शंकर)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदया अम्बेडकरनगर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 3- जिला सूचना अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अयोध्या।

अधिशासी अभियन्ता

आलापुर में जल जीवन मिशन की टंकियां शोपीस: कई गांवों में पाइपलाइन अधूरी, अधिकारी बोले- 2027 तक होगा काम

कंचन देवी | नरियाव(आलापुर),
अम्बेडकरनगर

1 दिन पहले



जहांगीरगंज इलाके में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियां सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं। तहसील आलापुर के थाना जहांगीरगंज क्षेत्र के कई गांवों में घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकियां तो बना दी गईं, लेकिन कई गांवों में अभी तक पाइपलाइन का काम अधूरा है। जहां पाइपलाइन बिछ गई है, वहां भी घरों में रोज पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, जहांगीरगंज, अनापुर, हथिनी, लाल इटावा और सुंदरपुर जैसे कई गांवों में जल जीवन मिशन का काम ठीक नहीं है। कहीं पाइपलाइन अधूरी है तो कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कत हो रही है और सरकार की घर-घर पानी पहुंचाने की योजना का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार, अजय कुमार और सुरेश कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के अधूरे कामों को जल्दी पूरा कराया जाए। साथ ही, जिन गांवों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां रोज पानी की सप्लाई पक्की की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक घरों तक पानी नहीं आएगा, तब तक टंकी और पाइपलाइन का कोई फायदा नहीं है।

इस बारे में जल जीवन मिशन के अधिकारी अमन कुमार मौर्य से फोन पर बात की गई। उन्होंने बताया कि इलाके में काम चल रहा है और योजना से जुड़े सभी काम साल 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं, आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अवनीश भारती ने भी इस मामले पर प्रशासन से जल्दी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। संबंधित विभाग को अधूरे कामों को जल्दी पूरा करके गांवों में पानी की सप्लाई पक्की करनी चाहिए।

