



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजीपुर-233001
e-mail-ee3cdjngp.up@gmail.com, ccupjnrgzp@gmail.com

पत्रांक २१११ /DWSM- बैठक / १५ दिनांक-10/10/2025

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं की मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक-09.10.2025 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-09.10.2025 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
- 2- अधिकासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 3- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० गाजीपुर।
- 5- डी०पी०एम०- टी०पी०आई०, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, गाजीपुर।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एण्ड एस०एम०सी० इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच०एफ०सी०एल०।

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2025 को आहूत की गयी। इससे पूर्व सितम्बर माह में दिनांक 03.09.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के अनुरूप अगस्त माह हेतु निर्धारित 98 नग पेयजल योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 12 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी एवं योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता का प्रतिशत 1.55 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष लक्ष्य की प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है।

Sl. No.	Agency Name	Details of water supply in targeted drinking water schemes for the month of July							
		Schemes Target (No.)	Schemes Achievement (No.)	Proposed FHTC (No.)	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water supply (%) against targeted Scheme	FHTC (%) against targeted FHTC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L&T	11	01	4448	2002	21	4427	9%	0.47%
2	VSA	25	01	13306	2681	80	13226	4%	0.60%
3	HFCL	62	10	23149	9115	532	22617	16%	2.30%
Total-		98	12	40903	13798	633	40270	12%	1.55%

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर-माह हेतु लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति संचालित कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल० एण्ड टी० के द्वारा 01 नग, मेसर्स वी०एस०ए० के द्वारा 01 नग एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० के द्वारा 10 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी। पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का सत्यापन अधिकासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जू०ई०, टी०पी०आई०, आई०एस०ए० के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यदायी संस्था के साईट इंजीनियर की उपस्थिति में

कराया गया, जिसमें पेयजल योजनावार जलापूर्ति की स्थिति एवं एफ0एच0टी0सी0 का विवरण निम्नानुसार है-

Sl. No.	Comp any name	Block	Scheme Name	Propose d FHTC FHTC In Scheme (No.)	Total RV No.	RV NAME	No. of FHTC in RV	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non-Functional and FHTC (No.)	Water Supply %	Scheme W/S Over All %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	L&T	DEOKALI	BHITABI TARAPHAT IM	271	3	Bhitabi Taraphat	168	96	0	168	0%	0.00%
						Budhampur	89	45	0	89	0%	
						Bekhampur Urif Talia	13	8	0	13	0%	
2	L&T	JAEHANA	MUSTAFAB AD URIF BADAGAO N	528	4	Mustafabad Urif Badagao	290	0	0	290	0%	0.00%
						Jahana	107	0	0	107	0%	
						Mijampur	35	0	0	35	0%	
						Khanpur	90	0	0	90	0%	
3	L&T	BEOTIPUR	NOGBUPUR	393	2	Nogbupur	377	340	0	377	0%	0.00%
						Mohibulla	16	10	0	16	0%	
4	L&T	ZAMANIA	MUHAMMAD UR T AZMAL CHODHARY	568	1	Muhammadsar T. Chaudhary Amsal	568	251	0	568	0%	0.00%
5	L&T	KASHIMABAD	MEHRAUR	425	5	Mehraur	202	87	0	202	0%	0.00%
						Dangalpur	87	0	0	87	0%	
						Wajra	124	0	0	124	0%	
						Pikara Kaur	4	0	0	4	0%	
						Pikara Khan	8	0	0	8	0%	
6	L&T	ZAMANIA	LAHEWAR	615	1	Lahwar	615	505	0	615	0%	0.00%
7	L&T	BHAWARKOL	AALAPUR	364	4	Aalapur	57	25	0	57	0%	0.00%
						Belgaria	115	108	0	115	0%	
						Mulliga Urif Charkha	56	26	0	56	0%	
						Bharala	132	0	0	132	0%	
8	L&T	BHAWARKOL	BALUATAP PA	130	2	Bahra Tapa Sholapur	226	0	0	226	0%	0.00%
						Bahra Tapa Amolika	113	125	0	113	0%	
9	L&T	SADAR	MORDADPUR	348	4	Mordadpur	223	185	0	223	0%	0.00%
						Sarsi Khan Urif Gvindpur	53	20	0	53	0%	
						Adhi	5	0	0	5	0%	
						Khandpur	67	30	0	67	0%	
10	L&T	MAHISHARI	KATHEWAL	363	3	Kathewal	178	6	6	172	3%	2.50%
						Gopapur	67	15	15	52	22%	
						Bhagpur Par	118	0	0	118	0%	

11	VSA	ZAMANIA	ANDHAR A	110	1	Andhara	110	10	0	110	0%	0.00%
12	VSA	BHANWAR CIL	Krupa Zone - 03, Maun	320	4	KANWIN	210	10	0	200	0%	0.00%
						AKHA	25	0	0	25	0%	
						GCHONIPUR	13	0	0	13	0%	
						KEWBA	29	0	0	29	0%	
13	VSA	DEOKALI	Bodhan RO Scheme Z-1	277	1	DADAHARA	277	115	0	277	0%	0.00%
14	VSA	GHAZIPUR	Maharajganj RO Scheme Z-3	377	2	ABDUL SATTAR	178	152	0	178	0%	0.00%
						KHANPUR	199	83	0	199	0%	
15	VSA	GHAZIPUR	Maharajganj RO Scheme Z-1	294	1	BABERI	294	210	0	294	0%	0.00%
16	VSA	DEOKALI	Deokali RO Scheme Z-1	1350	3	MAUPARA	193	25	0	193	0%	0.00%
						DEOKALI	783	38	0	783	0%	
						SONHAULI	373	152	0	373	0%	
17	VSA	MANHARI	Gangpur Buzurg RO Scheme Z-1	1074	3	GAUSPUR	705	0	0	705	0%	0.00%
						BURUGA	344	8	0	348	0%	
						SALEMPUR	105	0	0	105	0%	
18	VSA	BHADAURA	Atani	428	1	ARANOI	428	130	0	428	0%	0.00%
19	VSA	BHADAURA	Gadma - Zone 4	837	1	GAMBAR Z-1	837	95	0	837	0%	0.00%
20	VSA	MANHARI	Gangpur Buzurg RO Scheme Z-1	238	1	HARDASPUR KALSI	238	87	0	238	0%	0.00%
21	VSA	MANHARI	Gangpur Buzurg RO Scheme Z-3	150	2	GOPPUR	104	0	0	104	0%	0.00%
						MCHANPUR KALA	46	0	0	46	0%	
22	VSA	MAIDAH	KANPUR REORGANISATION w/5 SCHEME (NGRANT)	702	1	KANPUR	702	93	0	702	0%	0.00%
23	VSA	BARACHAWA R	Barachawa Zone-4-Gopalpur	310	4	GOPALPUR	143	7	0	143	0%	0.00%
						LYAUBI MOSRAULIYA	75	0	0	75	0%	
						HAZIPUR	80	0	0	80	0%	

						LARAPUR	18	0	0	18	0%	
24	VSA	DHUNDASRA	Vishakh reorganisation scheme	403	2	DHUMKALI	188	90	0	188	0%	0.00%
						GUHNSWAL	15	0	0	15	0%	
25	VSA	VIRNO	Arundhan Ongapet)- Zone-4- MITTHAPARA	227	1	MITTHAPARA	227	84	0	227	0%	0.00%
26	VSA	VIRNO	BHARSAR REORGANI ZATION, ZO NE-5	310	2	DULLAPUR	97	0		97	0%	0.00%
						SHAHABUDDINP UR	213	130	0	213	0%	
27	VSA	JAKHNAIYA	JALALABA D REORGANI ZATION, ZONE-4	475	2	BADNOPUR	275	72	0	275	0%	0.00%
						BAMPUR MURBAR	100	0		100	0%	
28	VSA	JAKHNAIYA	JALALABA D REORGANI ZATION, IC	438	1	JALALABAD	438	30	0	438	0%	0.00%
29	VSA	KASIMABAD	KAJAPUR KALAN, ZONE-1	338	2	KAJAPUR KALAN	338	260	80	238	20%	11.00%
						KAJAPUR KIURD	22	15	0	22	0%	
30	VSA	JAKHNAIYA	DHARMAG ATPUR KO Z-1	805	1	DHARMAGATPUR	805	30	0	805	0%	0.00%
31	VSA	MARDAN	MARDAN REORGANI ZATION SCHEME, Z- 3	266	1	KARDAN KAITHAWALI	266	106	0	266	0%	0.00%
32	VSA	Vandhanur	Karimnagar	559	1	Karimnagar	559	350	0	559	0%	0.00%
33	VSA	Vandhanur	Mubarakpur Jugapur	303	1	mubarakpur Jugapur	303	80	0	303	0%	0.00%
34	VSA	Vandhanur	Unwar	763	1	Unwar	763	0	0	763	0%	0.00%
35	VSA	VIRNO	Bhopani	364	2	Bhopani	229	0	0	229	0%	0.00%
						Pandeypur surjan	35	0	0	35	0%	
36	VSA	VIRNO	Kodur	824	1	Kodur	824	150	0	824	0%	0.00%
37	HFC L	DEOKALI	BASIRHAC K & SHEVDASI	402	7	Basirhac	414	180	0	414	0%	0.00%

						More than	98	39	0	98	0%	
38	IPC L	DEOKALI	SHAKHIM	277	1	Sakshim	277	130	0	277	0%	0.00%
39	IPC L	DEOKALI	KAMALPU R & KASAPUR FACTORY	453	2	Kamalpur	163	26	0	163	0%	0.00%
						Kasapur Factory	283	0	0	283	0%	
40	IPC L	DEOKALI	MUDARNA (MUDARNA A)	208	2	Janis Mudarna	119	30	0	119	0%	0.00%
						Lachmipuri	81	0	0	81	0%	
41	IPC L	DEOKALI	BANSPUR	287	6	Karapur	108	0	0	108	0%	0.00%
						Imrapur	73	15	0	73	0%	
						Ilona	81	0	0	81	0%	
						Uma	37	0	0	37	0%	
						Neyyal	46	0	0	46	0%	
						Shankapur	43	0	0	43	0%	
42	IPC L	JAKHANNA	KICHAPUR	303	5	Kichapur	116	36	0	116	0%	18.48%
						Anji High school	39	41	30	0	100%	
						Dadlchint	34	19	19	15	36%	
						Sakapur	36	48	34	5	36%	
						Soma	44	18	0	44	0%	
43	IPC L	JAKHANNA	JAFARPUR	233	2	Alapur	124	167	0	124	0%	0.00%
						Humata	129	64	0	129	0%	
44	IPC L	JAKHANNA	MAHAR DUSUM	168	3	Mahar Dsum	168	119	15	153	9%	2.93%
						Mahar Khand	0	0	0	0	0%	
						Dadlchint school	0	0	0	0	0%	
45	IPC L	JAKHANNA	KICHAPUR	286	4	Kichapur	170	0	0	170	0%	6.29%
						Mahadapur	31	0	0	31	0%	

						Area (sq)	10	15	0	12	25%	
						Jan	68	0	0	68	0%	
46	HFC L	JAKHANIA	SOHILARA	260	2	Sardara	330	112	40	298	12%	6.94%
						Others	34	20	0	34	0%	
47	HFC L	JAKHANIA	GHATORA	249	1	Ghatora	249	96	0	249	0%	0.00%
48	HFC L	JAKHANIA	BURAMPUR	253		Burampur	180	63	0	180	0%	0.00%
						Jak Puri	21	0	0	21	0%	
						Udipura	25	0	0	25	0%	
49	HFC L	Manihari	Andolokhar	380	4	Andolokhar	134	42	0	134	0%	1.76%
						Chota Nishahaj	93	20	0	93	0%	
						Khatowan	95	20	6	79	7%	
						Sadkura	68	0	0	68	0%	
50	HFC L	Manihari	Khatowar	155	1	KHATIRPUR	155	70	0	155	0%	0.00%
51	HFC L	Manihari	Sani Gohad	339	1	Sani Gohad	339	0	0	339	0%	0.00%
52	HFC L	Manihari	Shalpur Samsar Khari	184	2	Shalpur Samsar Khari	112	0	0	112	0%	0.00%
						Khatowar Sani	72	0	0	72	0%	
53	HFC L	SADAT	Kandari	421	6	Kandari	231	140	0	231	0%	0.00%
						Bisnagar Zundar	134	120	0	134	0%	
						Aranyan	33	60	0	33	0%	
						Mohammad Ali	2	25	0	2	0%	
						Mazhabad	12	12	0	12	0%	
						Saniya	8	10	0	8	0%	
54	HFC L	SADAT	Sardapur	451	1	Sardapur	451	140	70	381	8%	15.52%
55	HFC L	SADAT	Ranchharpur	265	1	Ranchharpur	265	0	0	265	0%	0.00%

56	HFC L	SADAT	Kharla	185	2	Kharla	111	0	0	111	0%	0.00%
						Shivani Kharla Haf Tonde	52	0	0	52	0%	
57	HFC L	SADAT	Kharla Pua	235	2	Kharla Pua	178	40	0	178	0%	0.00%
						Bulda	105	35	0	105	0%	
58	HFC L	SADAT	Kharla	278	3	Kharla	438	20	0	438	0%	0.00%
						Pahar	98	10	0	98	0%	
						Lipda	9	4	0	9	0%	
59	HFC L	SADAT	Malora & Kureti	321	3	Malora	229	0	11	234	0%	0.00%
						Kureti	129	0	0	129	0%	
						Antalidpur	93	0	0	93	0%	
60	HFC L	Marida	SARWADI H	215	1	Sarwadi	215	190	0	215	0%	0.00%
61	HFC L	Vardhavan	PAHARPUR TAUFIR	278	2	Paharpur Taufir	177	45	0	177	0%	0.00%
						Abinadi M. Sagapah	101	33	0	101	0%	
62	HFC L	Mukundin d	MUKUNDIN PUR & MAHOWE	356	6	Bukundapur	162	77	0	162	0%	0.00%
						AB	50	0	0	50	0%	
						Dalapur	26	9	0	26	0%	
						Madaw	217	102	0	217	0%	
						Gura	94	35	0	94	0%	
						Gung	7	0	0	7	0%	
63	HFC L	Gharpur	PHADANPU R	254	3	Bhuladpur	116	45	0	116	0%	0.00%
					2	Phadapur	138	63	0	138	0%	
64	HFC L	Gharpur	BHADAV	363	3	Farah Muhammad	22	22	0	22	0%	0.00%
						Bhadav	319	180	0	319	0%	
						Salapur	26	0	0	26	0%	

65	HFC L	Kaunohat	PAINAD	557	6	Jamali	258	253	0	258	0%	10.68%
						Makri	76	11	0	76	0%	
						Dorja	50	13	0	50	0%	
						Soni Pat	89	67	0	89	0%	
						Badi	47	34	30	17	68%	
						Chatterjee	7	7	0	7	0%	
66	HFC L	Kaunohat	BANKA KHAL	429	5	Barika Khas	283	173	45	170	23%	6.89%
						Atari Barika Doyan	19	19	0	19	0%	
						Atari Barika Abbas	24	12	0	24	0%	
						Pangar T. Bhatargan	24	6	0	24	0%	
						Pangar T. Abalgar	147	143	0	147	0%	
67	HFC L	Kaunohat	SUWAT SHABUR	567	4	Suwat Shabur	424	290	38	384	9%	1.77%
						Maspor T. Pali	49	24	0	44	0%	
						Wajgar	71	12	0	71	0%	
						Newajgar	25	12	0	23	0%	
68	HFC L	Varachaur	CHATHO BANDH	283	1	Chatho Bandh	283	100	0	283	0%	0.00%
69	HFC L	Varachaur	NEW UNF UNCHA Dih	233	4	New Unf Uncha Dih	230	103	0	230	0%	0.00%
						Khar por	33	0	0	33	0%	
						New Angi Mat	31	10	0	31	0%	
						Tarion	9	9	0	9	0%	
70	HFC L	Varachaur	SAGAPALI DAYAL SINGHA SAGAPALI MURAR SINGH	530	3	Sagapali Dayal Singh	297	105	0	297	0%	0.00%
						Ananya Banargui Taula	1	2	0	3	0%	
						Sagapali Murar Singh	230	90	0	230	0%	
71	HFC L	Varachaur	SADO PUR	298	5	Sado Pur	120	63	0	120	0%	0.00%

						Bajwarh Pur	18	9	0	30	0%	
						Ashish Pur	14	4	0	14	0%	
						Jyoti Pur	64	7	0	64	0%	
						Naseer Pur	90	30	0	90	0%	
13	HFC L	Mandi	KUHEPUR	461	5	Roha Pur	137	118	0	137	0%	0.00%
						Rasulpur	47	0	0	47	0%	
						Randampur	238	123	0	238	0%	
						Mirzapur Mafi	12	0	0	12	0%	
						Kharapur	27	0	0	27	0%	
71	HFC L	Kasimabad	RASULPUR	343	1	Rasulpur	343	343	0	343	0%	0.00%
34	HFC L	Mandi	TEEPURA	235	1	Teeppur	235	129	0	235	0%	0.00%
75	HFC L	Vascheva	FATMA & SALHAR KHEAN	448	4	Fatma	215	98	0	215	0%	0.00%
						Orilpur Fatma	22	10	0	22	0%	
						Himmat Pur	41	18	0	41	0%	
						Sadar Khem	170	45	0	170	0%	
76	HFC L	Mahummedabad	BREEN & BRAHMAN ASIPUR	890	4	Brahmandas Pur	158	98	0	158	0%	0.00%
						Changani Pur	62	11	0	62	0%	
						Pram Pur	408	145	0	408	0%	
						Breji	277	145	0	277	0%	
77	HFC L	Kasimabad	CHANDRA MU KAGHPUR	313	8	Chand Mu Kaghpur	250	190	35	215	14%	1.50%
						Dadi	42	3	0	42	0%	
						Karna	32	9	0	72	0%	
						Qadpur	9	9	0	9	0%	
78	HFC L	Kasimabad	MUBARAK PUR M HASANPUR	771	8	Mubarakpur M Hasanpur	303	210	25	278	9%	1.03%

						Naraind M. Meekh Alonadpur	24	12	0	24	0%	
						Chavangra Kodar	124	67	0	124	0%	
						Shekh Alonadpur	29	12	0	29	0%	
						Haridagar T. Khanpur	8	8	0	8	0%	
						Hemangur	129	45	0	129	0%	
						Upadhi	115	36	0	115	0%	
						Mapadpur T. Dahi	39	8	0	39	0%	
79	HFC L	Kumaha2	SHWARIDI H	281	5	Kotpur	20	12	0	20	0%	1.97%
						Kamalpur	1	1	0	1	0%	
						Shivani Doh	124	102	25	101	20%	
						Gohindpur	34	12	0	34	0%	
						Shidpur	110	34	0	110	0%	
80	HFC L	SAIDPUR	PAHARPUR BALDAR	212	3	Nagpur	10	0	0	10	0%	0.00%
						Paharpur Haldar	119	0	0	119	0%	
						Sareykanon	43	0	0	43	0%	
81	HFC L	ZAMANIA	ASIA URF KHALILAN CH	312	3	Binwal	75	30	6	20	0%	0.00%
						Asia Urf Khalilur	127	64	0	127	0%	
						Chauri	106	56	0	106	0%	
82	HFC L	Saidpur	MATH UCHORI	332	3	Amadahi	145	10	0	145	0%	0.00%
						Bhawa Pir	100	0	0	100	0%	
						Machmor	147	30	0	147	0%	
83	HFC L	ZAMANIA	RAMPUR URF SALEMPUR	170	1	Rampur Urf Salempur	170	80	0	170	0%	0.00%
84	HFC L	Shawarhol	MUREE AGADH	326	3	Hajipur	5	4	3	2	90%	52.92%
						Muree Agadh	260	198	100	160	38%	

						Loknath Pab	51	39	0	61	0%	
85	HFC L	BHADAJURA	USLA Zone (B)	440	1	USLA Zone (B)	440	0	0	440	0%	0.00%
86	HFC L	Bhanwar Kol	TODAR PUR	256	1	Todar Pur	256	183	0	256	0%	0.00%
87	HFC L	Zamania	TODKAWA	236	2	Totawa	138	113	0	138	0%	0.00%
						Rupa Bandhi Lal Lotawa	98	80	0	98	0%	
88	HFC L	Bhadaura	BHAKSE	425	1	Bhaksi	425	190	0	425	0%	0.00%
89	HFC L	BHANWAR K OL	SONALI & REWSARA	770	2	Sonari	493	390	0	493	0%	0.00%
						Rewara	277	117	0	277	0%	
90	HFC L	Bhanwar Kol	MALASA & MAHASIP UR	400	2	Milaspur	209	0	0	209	0%	0.00%
						Milna	281	60	0	281	0%	
91	HFC L	Bhanwar Kol	TARKA & AMARPU R	378	4	Amarpur	146	0	0	146	0%	0.00%
						Araji Bhandari	92	0	0	92	0%	
						Tarka	262	60	0	262	0%	
						Pandua	38	0	0	38	0%	
92	HFC L	SAIDPUR	Saray Ali Khan	184	4	Saray Ali Khan	101	40	0	101	0%	0.00%
						Zamia Rajapur	3	0	0	3	0%	
						Alipur M. Daulatpur	3	0	0	3	0%	
						Rajapur	77	10	0	77	0%	
93	HFC L	SAIDPUR	Zahran Pur	337	3	Zahran Pur	87	20	0	87	0%	0.00%
						Gubra	107	0	0	107	0%	
						Chandpur	143	0	0	143	0%	
94	HFC L	SAIDPUR	LOLHA	414	2	Lolla	351	0	0	351	0%	0.00%
						Azizkendi	63	0	0	63	0%	
95	HFC L	SAIDPUR	Sarwarpur	437	5	Unary	20	14	0	20	0%	0.00%

						Town	80	60	0	80	0%
						Katapur	55	50	0	55	0%
						Birapur	20	15	0	20	0%
						Hakot	106	59	0	106	0%
						Sarwagur	158	60	0	158	0%
96	HFC L	SAIDPUR	Narayanpur Kakarla	315	2	Narayanpur Kakarla	301	90	0	301	0%
						Badpur Munayapur Kakarla	34	20	0	34	0%
97	HFC L	SAIDPUR	Majidi	309	2	DISUADY	260	0	0	260	0%
						MARAY	49	0	0	49	0%
98	HFC L	Kamirahat	Jagdishpur M Dahada	333	3	Jagdishpur M Dahada	139	120	0	139	0%
						Nidala	64	12	0	64	0%
						Bargun M Dahadpur	130	97	0	130	0%

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा सितम्बर-माह हेतु लक्षित 11 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 01 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि सितम्बर माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 9.09 प्रतिशत है। इन 11 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 4448 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 2002 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 21 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 0.47 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा सितम्बर-माह हेतु लक्षित 25 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 01 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि सितम्बर माह के प्रस्तावित लक्ष्य का मात्र 4 प्रतिशत है। इन 25 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 13306 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 2681 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 80 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 0.60 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा सितम्बर-माह हेतु लक्षित 62 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 10 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि अगस्त माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 16.13 प्रतिशत है। इन 62 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 23149 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 9115 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 532 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 2.30 प्रतिशत है।

माह सितम्बर 2025 में किसी भी कार्यदायी संस्था का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया, माह सितम्बर के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वतः लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी, गृह संयोजन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 0.47 प्रतिशत, मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 0.60 प्रतिशत एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 2.30 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी जो यह दर्शाता है कि लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। यह कार्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य में उदासीनता का चोटक है।

अप्रोक्सिमेटिवी द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई-अगस्त तक लक्षित 178 नग पेयजल योजनाओं में एचएफओसीओ की प्रगति माह सितम्बर में कम से कम 80 प्रतिशत किये जाने के सापेक्ष कार्यवाही संस्थावार प्राप्त की गयी प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	मई तक माह	मई-अगस्त माह तक लक्षित पेयजल योजनाओं में अगस्त माह में जलापूर्ति की स्थिति						मई-अगस्त माह में लक्षित पेयजल योजनाओं की सितम्बर माह में जलापूर्ति की स्थिति					
		लक्ष्य (को)	प्राप्ति (को)	प्रस्तावित एचएफओसीओ	क्रियाशील एचएफओसीओ	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एचएफओसीओ (%)	लक्ष्य (को)	प्राप्ति (को)	प्रस्तावित एचएफओसीओ	क्रियाशील एचएफओसीओ	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एचएफओसीओ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जलपूर एचएसी	27	10	9920	2092	59.26	21.09	27	15	9920	1931	55.55	19.86
2	मिहिरापुरा ग्राम	77	34	34601	4010	44.16	11.59	77	24	34601	2508	31.16	7.51
3	एचएफओसीओ	74	64	24660	6532	86.99	36.51	74	61	24660	5977	82.43	24.23
योग:-		178	114	69181	12639	64.94	18.27	178	100	69181	10516	56.17	15.20

कार्यवाही संस्था गेसरस एलओ एण्ड टीओ को मई-अगस्त माह हेतु लक्षित 27 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष सितम्बर माह में 15 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 9920 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 2092 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 55.55 प्रतिशत है। कार्यवाही संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में अगस्त माह के सापेक्ष 1.63 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

कार्यवाही संस्था गेसरस वीओएसओ को मई-अगस्त माह हेतु लक्षित 77 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष सितम्बर माह में 24 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 34601 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 4010 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 31.16 प्रतिशत है। कार्यवाही संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में अगस्त माह के सापेक्ष 4.06 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

कार्यवाही संस्था गेसरस एचओएसओसीओ को मई-अगस्त माह हेतु लक्षित 74 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष सितम्बर माह में 61 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 24660 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 6532 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 82.43 प्रतिशत है। कार्यवाही संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में अगस्त माह के सापेक्ष 2.28 प्रतिशत की कमी पायी गयी। कार्यवाही संस्थावार विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	Agency Name	Block	Scheme Name	Proposed FHIC in scheme (No.)	NEL of RV	RV Name	NEL of FHIC IN RV	FHIC Data (No.)	Function of FHIC (No.)	Non Functional FHIC (No.)	Water Supply (%)	Scheme WWS Over All %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	HDCL	Badli	JAGWAL CHISHMI BEKARA (HYA)	82	1	Shreechandra	82	70	32	58	38.02%	90%
2	HDCL	Dharamkhal	NEEROOPUR	261	2	Nilgiri	178	170	8	170	0.00%	0.00%
						Jagat Puri	83	83	0	83	0.00%	
3	HDCL	Deokali	AKAWAS PATTI	407	4	Akash Patti	148	85	0	85	0.00%	0.00%
						Shikhar	154	45	30	15	14.42%	
						Chakri Mahimani	67	0	0	0	0.00%	
						Shreeji	18	0	0	0	0.00%	
4	HDCL	Deokali	BAGHRI N & LOHRI	321	3	Baghri	126	30	20	10	15.87%	45.00%
						Faridpur	32	18	12	6	21.00%	
						Lohri	163	162	115	47	80.42%	

1	HECL	Jakhma	AMARAN SI	186	3	Amaram	108	108	108	158	36.54%	100%
6	HECL	Jakhma	PASHUP DE MAGGA	242	2	Pashup Magga	184	175	115	89	37.84%	79.52%
						Kashpur Vatu	69	51	45	17	26.52%	
7	HECL	Jakhma	MARUAM PUR	294	5	Mindargu	259	260	150	50	17.02%	54%
8	HECL	Jakhma	KUDAD AN PUR	350	4	Kudad An Pur	175	125	0	125	0.00%	0.00%
						Chhatra	150	108	0	108	0.00%	
						Gargu	70	12	0	12	0.00%	
						Ratargu	14	0	0	0	0.00%	
9	HECL	Jakhma	SHAMBA AV	156	2	Shambha	70	99	50	60	31.33%	10.15%
						Tappu Dandur Yau	16	66	0	66	0.00%	
10	HECL	Jakhma	DARKIDA E PUR	230	2	Daridha Pur	113	72	43	27	20.00%	19.57%
						Shargu Pur	51	0	0	0	0.00%	
11	HECL	Kasimbai	SOURA	394	3	Souru	189	115	58	60	11.23%	6.11%
						Sourgu	24	24	0	14	0.00%	
						Palpu	28	18	0	18	0.00%	
12	HECL	Kasimbai	SHESHPUR R. LINGI	256	2	Shesh Pur Ling	132	129	25	99	36.19%	9.77%
						Pashupur Uf Pashupur	69	87	0	87	0.00%	
13	HECL	Masihari	DELAVAL PATTI	326	5	Jauri Gargu Dandargu	17	17	0	0	0.00%	0.00%
						DELAVAL PATTI	138	148	0	0	0.00%	
						Gauri Dargu	67	63	0	0	0.00%	
						Mahadargu	89	89	0	0	0.00%	
						Mahadargu	9	9	0	9	0.00%	
14	HECL	Masihari	SUDHAI MADHUR	310	2	Mahadargu	228	170	110	50	38.82%	36.89%
						Kasimbai	22	78	55	0	38.60%	
15	HECL	Masihari	KASHILA BADI	195	4	Kasimbai	130	55	0	55	0.00%	0.00%
						Kasimbai Gargu	45	0	0	0	0.00%	
						Shargu	5	0	0	0	0.00%	
						Kasimbai	13	0	0	0	0.00%	
16	HECL	Masihari	SUDHAI LBI	271	1	Sudhauri Dandur	271	126	0	126	0.00%	0%
17	HECL	Masihari	BATHURA HA	381	3	Bathura	258	145	140	5	55.52%	41.17%
						Sudhauri	76	75	85	70	18.11%	
						Shargu	70	25	15	30	28.41%	
18	HECL	Kasimbai	TESAURI	241	2	Tesauri	253	228	0	228	0.00%	0.00%

						House No	61	34	6	38	100%	
18	HCCL	Mahamada Isal	HEXAMP UR	298	1	Hanagar	110	111	109	11	80.34%	4.4%
20	HCCL	Mahamada Isal	CHAK MUKUND UR BARATA R & THANAP UR	479	7	Chak Mahandul Batal	81	81	80	81	77.87%	27.38%
						Chak Ashalla	24	24	25	24	9.60%	
						Chakabadi	17	15	20	40	1.60%	
						Khalapur	8	6	6	8	0.60%	
						Belapur	120	100	80	80	36.00%	
						Amalapur	34	31	3	4	0.60%	
						Dhanapur	102	70	8	10	3.60%	
21	HCCL	Mahamada Isal	CHAK PAHAR M SURY AJPUR	430	1	Chak Pahar M Mahapur	110	110	100	8	71.72%	3.0%
22	HCCL	Sadur	BARAMP AS BOKHIL AL	214	2	Banapur Bhanam	179	179	100	45	18.69%	18.12%
						Kota	44	40	8	40	1.60%	
23	HCCL	Sadur	BALEVA RAI PATVI	287	3	Baleva Rai Patvi	145	80	80	11	18.29%	20.84%
						Mahandul Pur	8	8	8	8	0.60%	
						Banapur Patvi	100	100	8	8	0.60%	
24	HCCL	Sadur	HEVAPA R	260	2	Dhanapur	250	229	100	40	30.76%	30.12%
						Ratanapur Patvi	60	45	35	10	10.00%	
25	HCCL	Sadur	MAKHUR MUR	285	1	Mahandul Patvi	265	247	100	117	40.35%	6.0%
26	HCCL	Sadur	BHEKHI R	110	2	Banapur	270	135	0	111	7.00%	10.00%
						Banapur	35	0	0	0	0.00%	
27	HCCL	Sadur	KADPUR	141	2	Mahapur	147	110	0	110	0.00%	0.00%
						Talapur	144	13	0	37	0.00%	
28	HCCL	Sadur	KATVA	609	2	Katra	165	170	95	75	24.16%	17.10%
						Banapur	35	10	0	30	0.00%	
29	HCCL	Sadur	BAIRAK R & ASSPUR	184	4	Arthar	40	38	0	38	0.00%	10.00%
						Kadpur	35	32	0	11	0.00%	
						Ganapur	25	20	0	10	0.00%	
						Banapur	108	94	80	14	14.17%	
30	HCCL	Sadpur	AJUDAP UR	247	1	Nilapur	217	218	110	16	89.47%	0.0%
31	HCCL	Sadpur	ALAMPUR R & SONA	342	3	Mangur	45	40	55	55	12.11%	8.33%
						Chandapur	43	50	0	50	0.00%	
						SONA	254	40	0	40	0.00%	
32	HCCL	Sadpur	JAMEEN ASANDAL I	408	3	KADHARI	129	120	40	40	12.00%	17.00%
						JAMEEN ASANDAL	141	140	44	44	11.07%	
						KADHARI	138	129	40	40	10.00%	
33	HCCL	Sadpur		284	1	Narapur	218	110	40	80	27.42%	17.00%

			NOYANP AN			Alat	20	30	40	50	100%
52	OPAL	Sedap	ANH HIA	450	1	Ampla	100	100	70	30	1.00%
						Handbag	110	45	0	45	1.00%
53	OPAL	Sedap	TAKAWA	450	1	Empa	140	100	0	100	1.00%
						Handbag	95	90	0	90	1.00%
						Handbag	100	0	0	0	1.00%
54	OPAL	Sedap	MAKHA AM	510	1	Makha	200	180	14	140	0.00%
55	OPAL	Sedap	BHARIV S	522	3	BHARIV S	210	180	24	15	0.00%
						BHARIV S	90	120	0	120	0.00%
						Nagaya	50	0	0	0	0.00%
56	OPAL	Sedap	BHARIV BTH	510	1	Bhariv B	200	220	100	120	0.00%
59	OPAL	Vandana	KARKAT PUR T BTH	472	5	Karkat T BTH	110	120	0	120	0.00%
						Karkat BTH	50	55	55	0	0.00%
						Karkat T BTH	20	0	0	0	0.00%
						Bhariv BTH	70	20	0	20	0.00%
						Bhariv Chak Karkat	0	0	0	0	0.00%
60	OPAL	Vandana	SHWAB KHA	220	1	Shwab KHA	220	210	40	150	0.00%
61	OPAL	Vandana	BHAB BTH	520	4	Bhab BTH	200	180	40	30	0.00%
						Karkat	70	60	40	10	0.00%
						Makha BTH	40	30	10	20	0.00%
						Nagaya BTH	10	10	0	0	0.00%
62	OPAL	Vandana	KHAB BA	340	1	Khaba	100	200	120	100	0.00%
63	OPAL	Vandana	HABD PUR T BTH	540	1	Habd T BTH	540	500	150	100	0.00%
64	OPAL	Vandana	GOPAL UR	570	3	GOPAL UR	250	210	100	10	0.00%
						CHANDAN	30	20	20	0	0.00%
						ACOLGUR BTH	90	70	40	10	0.00%
65	OPAL	Vandana	GOPAL UR	830	1	Gopalur	430	520	250	400	0.00%
66	OPAL	Vandana	GANDHA PR	840	1	Gandha PR	840	220	170	90	0.00%
67	OPAL	Sedap	VERVA	330	3	Verva	220	80	0	80	0.00%
						Makha	40	40	0	40	0.00%
						Makha	110	0	0	0	0.00%
68	OPAL	Vandana	KABHA B	490	1	Kabha	470	120	0	120	0.00%
						Bhariv B	0	0	0	0	0.00%

						Kampur Nukar	10	0	0	0	0.00%	
40	VSA	Vandhavur	KAMPUR N	588	2	Kampur Pur	459	212	110	102	21.97%	18.71%
						Muharik Pur T Kampur Pur	129	18	0	18	0.00%	
50	VSA	Vine	SHANDE L2	313	3	SHANDE/L	177	60	40	20	22.60%	17.00%
						MAHENDUR	135	30	20	10	12.90%	
						GOVINDPUR PANDEY	21	9	0	0	0.00%	
41	VSA	Marath	Govindpur Kam Zone- Hahat	300	2	Hahat	200	165	0	165	0.00%	0.00%
						Sathapur	94	10	0	50	0.00%	
32	VSA	Marath	Ranapur Zone-2 Fardapur	193	2	Talapur	158	33	0	33	0.00%	0.00%
						Hanapur	24	20	0	20	0.00%	
43	VSA	Vine	Anandpur Gangpur Zone-1A Devkalya	243	2	Devkalya	184	30	0	70	0.00%	0.00%
						Samant Dera	44	40	0	0	0.00%	
34	VSA	Marath	Govindpur Kam Zone of (Hore to Nagpur L-1	569	1	Nagpur	365	72	0	72	0.00%	0%
22	VSA	Marath	GUJAL KARAI	877	3	Gulal Sani	373	240	0	240	0.00%	0.00%
						Karai Sani	140	110	0	110	0.00%	
						Mirpur	133	18	0	18	0.00%	
36	VSA	Mohammed Bad	Gulha WSS	257	2	Gulha	230	278	0	278	0.00%	0.00%
						Mahira Rajpur	1	1	0	1	0.00%	
27	VSA	Mohammed Bad	Falimbad WSS	142	2	Falimbad	130	104	0	104	0.00%	0.00%
						Potapur	59	0	0	0	0.00%	
28	VSA	Shahpur	Dahad WSS	640	1	Dahad	602	232	0	232	0.00%	0%
38	VSA	Marath	SINGERA	1124	2	Singera	1031	335	0	338	0.00%	0.00%
						Sewha	63	0	0	0	0.00%	
46	VSA	Vandhavur	PATAR Devali RO Scheme Z- 2 Hanpur	631	1	Patar	631	268	240	23	38.03%	30%
						Hanpur	224	149	0	149	0.00%	
47	VSA	Devali	Devali	246	2	Tadapur	22	0	0	0	0.00%	0.00%
42	VSA	Devali	Nandpur RO Scheme Z- 4 (Hore)	178	1	Devali	176	156	0	156	0.00%	0%
						Silach	329	150	0	150	0.00%	
						Dam Silach	62	30	0	30	0.00%	
						Mankpur	34	15	0	15	0.00%	
45	VSA	Mohammed Bad	Silach	294	2	Mankpur	31	20	0	20	0.00%	0.00%
						Repta	211	180	0	180	0.00%	
						Vepur	37	0	0	0	0.00%	
44	VSA	Reyapur	Repta & Dandur	409	3	Kathura	61	0	0	0	0.00%	0.00%
49	VSA	Mohammed Bad	Hanpur	113	1	Hanpur	143	122	0	122	0.00%	0%

66	VNA	Harwarhol	Karnali Zone - 04, Paraula	453	3	Paraula	217	290	0	290	0.00%	
						Dharulha	176	30	0	30	0.00%	
						Harnahpur	90	65	0	65	0.00%	0.00%
67	VNA	Deokali	Nardjan RD Scheme 2- 5 harwarhol	410	1	Rampur Barahi	416	160	0	160	0.00%	0%
68	VNA	Deokali	Dhewaga RD Scheme 2- 3 harwarhol	260	1	harwarhol	260	206	0	206	0.00%	0%
69	VNA	Varachawa	Varachawa RD Zone-6- Laharab	373	6	Laharab	104	72	30	42	22.83%	
						Mahan	111	72	0	72	0.00%	
						Shukhor Badal	33	0	0	0	0.00%	
						Barja	13	0	0	0	0.00%	
						Munipur	111	0	0	0	0.00%	
						Saharapur	1	0	0	0	0.00%	0.00%
70	VNA	Laharab	Dharaga RD Zone-4 (Dore-13- Jama)	300	3	Jama	349	60	0	60	0.00%	
						Setharaga	72	45	0	45	0.00%	
						Nahar	169	0	0	0	0.00%	0.00%
71	VNA	Kamra	Kamra (Jangra) Zone-10B (Dore-11- Deokali)	472	1	Deokali	472	110	30	0	16.95%	17%
72	L&T	Shawarhol	Kharibha Gorapur	710	5	Gorapur	131	78	0	78	0.00%	
						Shawarhol (Shawar)	107	25	0	25	0.00%	
						Laharab	51	4	0	4	0.00%	
						Maharab	97	55	0	55	0.00%	
						Kharibha	344	384	0	384	0.00%	0.00%
73	L&T	Deokali	Shaw Singh Chak	90	1	Shaw Singh Chak	90	100	73	27	31.11%	31%
74	L&T	Laharab	Shawar	282	2	Shawar	214	210	210	0	98.12%	
						Maharab	68	76	76	0	111.76%	101.42%
75	L&T	Deokali	Karnali Kharib	472	1	Karnali Kharib	472	445	0	445	0.00%	0%
76	L&T	Gharapur	Alharapur	232	2	Alharapur	234	118	0	118	0.00%	
						Chak Kharibha	3	6	0	6	0.00%	0.00%
77	L&T	Gharapur	Maharab	465	2	Maharab	343	184	0	184	0.00%	
						Kharib	118	63	0	63	0.00%	0.00%
78	L&T	Laharab	SHARPU R SONARA I	183	3	Sonar Rai	36	46	36	0	100.00%	
						SHARPU BAHOR BAI	89	109	39	70	100.00%	
						SALEMPUR	10	10	10	0	100.00%	100.00%
79	L&T	Karnali	Paharab RD Maharab	604	1	Paharab RD Maharab	604	370	0	370	0.00%	0%
80	L&T	Karnali	Gorapur	210	1	Gorapur	210	131	30	121	12.00%	12%

55	L&T	Kanungod	Shakappa	81	1	Shankappa Malesapur	83	48	48	0	56.87%	10%
						Chak Bahara	49	10	10	0	20.41%	
						Pachha	170	85	55	30	42.86%	
56	L&T	Manihari	Phakha	227	3	Fardapur	49	25	24	0	51.02%	25.17%
57	L&T	Manihari	Hanay Pur	330	1	Thimaj Puri	330	240	210	10	63.64%	6.4%
58	L&T	Zamania	Lakshampur in Urf Akhaur	149	1	Lakshampur 531 Akhaur	149	150	140	10	93.96%	97%
						Tupur	53	55	42	13	79.06%	
						Bahar	1	10	0	10	0.00%	
59	L&T	Zamania	Bahar	144	3	Bahar T. Gargha	84	100	47	53	55.95%	64.81%
60	L&T	Zamania	Rampur Phapham	452	1	Rampur Phapham	452	240	185	125	41.22%	71%
						BAGRI	549	541	0	541	0.00%	
						BIHAGWATPUR	122	108	0	108	0.00%	
61	VSA	BIRNO	Arailpur Jungpur Zone-2 - Bishal	746	1	DARIAL SARAI	55	59	0	59	0.00%	0.00%
						Vishnupur MUH Basantpur Kotla	167	153	0	153	0.00%	
62	VSA	MOHAMMAD DABAD	Vishnupur MUH Basantpur Kotla	243	2	DEHSAWAT KOTHIYA	76	45	0	45	0.00%	0.00%
						CHAK MOLANA KIDUR	180	143	135	8	75.00%	
63	VSA	MOHAMMAD DABAD	CHAK MOLANA KIDUR	324	2	DHARMAJATI	148	105	31	78	54.11%	52.17%
64	VSA	BIHARAK OL	Kanai Zone - 01	585	1	KANAIWAN	585	240	190	50	32.68%	32%
						KARAMDASPU R	29	20	0	20	0.00%	
						PUTTIHURPUR	470	202	0	202	0.00%	
						SHARPU	1	0	0	0	0.00%	
65	VSA	MARDAN	Putpur WSS	570	4	SADODH	50	23	0	23	0.00%	0.00%
66	VSA	MARDAN	Jagokhan	211	1	Jagokhan	211	152	0	152	0.00%	0%
						MACHTI	379	150	145	45	51.97%	
						BHIMPUR	1	1	1	0	100.00%	
67	VSA	BIHARAK OL	Sekhar Zone - 01, Machhi	371	3	PANDITPOORA	95	50	45	5	57.33%	50.93%
68	VSA	MARDAN	KODAI	416	1	KODAI	416	175	0	175	0.00%	0%
						ANDHI	283	80	0	80	0.00%	
69	VSA	SAIDPUR	Asat WSS	342	2	LADIA	60	0	0	0	0.00%	0.00%
						BAGEND	438	216	0	216	0.00%	
70	VSA	MOHAMMAD DABAD	Bageri WSS	432	2	KAMALPUR MUTALUKA MUBARAK	91	68	0	68	0.00%	0.00%
71	VSA	SAIDPUR	Machhi WSS	412	1	Machhi	432	110	0	110	0.00%	0%
						Shadyha 4 RO Scheme Z- 2 Bageri	258	180	0	180	0.00%	0%
72	VSA	MANIHARI	Shadyha 4 RO Scheme Z- 5 Kach Kach	232	1	KASHA KOARI	232	220	0	220	0.00%	0%
						Dunkali RO Scheme Z- 3 Panchali	162	0	0	0	0.00%	0%
100	VSA	DEHICALI		162	1	DEHICALI	162	0	0	0	0.00%	0%

101	VSA	SADAR	Mukhtija ej RO Scheme Z- 3 Bakhshad	221	1	CHAK ISAA BAKHABAD	221	150	0	150	0.00%	10%
102	VSA	SADAR	Mukhtija ej RO Scheme Z- 4 Miran	277	1	MOKAW	277	140	0	140	0.00%	0%
103	VSA	SADAR	Kaitwally ej RO Scheme Z- 3 Boksipuri	224	2	BAKSUPUR	112	110	0	110	0.00%	
						ALAMAPATTI	102	90	0	90	0.00%	0.00%
104	VSA	MARDAH	SARAI MUBARA K	626	4	SARAI MUBARAK	419	32	0	32	0.00%	
						DOMANPURA	125	0	0	0	0.00%	
						TARALTI	13	10	0	10	0.00%	
						MAHMOODPUR	59	9	0	9	0.00%	0.00%
105	VSA	JAKHNAVY A	DHARMA GATPUR RO Karna	205	2	Karna	175	72	0	0	0.00%	
						GOBAR JUTA	30	0	0	0	0.00%	0.00%
106	VSA	Jakhona	Jafabad Hardapur Khand	530	2	Hardapur Khud	172	150	0	150	0.00%	
						Khandi	158	50	0	50	0.00%	0.00%
107	VSA	BARACHA WAR	MOHAM MOPUR T KAHRA	233	1	MOHAMMADPUR T KAIRIA	233	30	22	8	0.70%	0%
108	VSA	VIRNO	ARSADP UR JANGIPUR R Zame-3 SADATP UR	981	5	CHAK HIBIBULLAH	80	0	0	0	0.00%	
						CHAK MUSTAFA	80	23	0	23	0.00%	
						HASANPURA	80	0	0	0	0.00%	
						SHADATPURA	647	35	0	0	0.00%	
						TURKAULLA	80	30	0	0	0.00%	0.00%
109	VSA	VIRNO	JAYANTI DAS PUR	220	4	CHAK ABDULL RAHMA MANI URF CHAK JAMALUDDIN JAYANTIDANPU R	59	35	0	35	0.00%	
						JAYANTIDANPU R	220	32	30	32	22.70%	
						Narayan	59	32	15	17	25.40%	0.00%
110	VSA	BEVATIPUR R	Nawal RO Scheme Z- 2 Trilokpur	592	1	TRILOKPUR	592		0	180	0.00%	0%
111	VSA	MARDAH	Gvindpur Kasi-Zame 2 (Bha- 1) Dardheski	805	1	Dardheski	805	278	0	278	0.00%	0%
112	HFCL	Sardpur	Maharany A	226	1	Maharany	226	150	0	150	0.00%	0%
113	HFCL	Sardpur	Hathora	188	1	Hathora	188	110	40	70	0.00%	0%
114	HFCL	Jakhona	DILIA	263	4	DILIA	145	137	45	0	51.00%	
						Dharadka Gopal Rai	53	45	30	0	76.60%	
						Atapuri	62	55	40	0	64.50%	
115	HFCL	Jakhona				Anaji Kharwa	3	3	3	0	100.00%	11.60%
116	HFCL	Jakhona				Bhawan	577	280	40	0	12.60%	12.60%

			BEWARA A			Mungro	1	8	0	0	0.00%	
			BASWA H SHUNDA KPIRE			Danohi Mehradpur	140	140	80	80	71.43%	
116	HFCL	Jakhwa		219	2	Somnath	81	71	10	8	18.18%	11.29%
						Masurpur Saranath	36	36	0	36	0.00%	
						Blawan Mohalla Sakhi	145	145	0	145	0.00%	
117	HFCL	Kaumthad	BHESDA	219	3	Masipur Mohalla Sakhi	68	44	0	44	0.00%	0.00%
						Sadar Jakhapur	240	115	67	0	22.92%	
118	HFCL	Jakhwa	SADAR ZAHANP UR	224	2	Tupur	79	45	20	0	28.12%	29.38%
119	HFCL	Mardah	PEPURA	262	1	Tupura	262	189	0	189	0.00%	0%
120	HFCL	Varachaur	NEWADA	407	1	Newada	407	210	33	213	8.00%	0%
						Vijal	117	60	10	10	11.03%	
121	HFCL	Sodpur	Vijal	203	2	Jalapur	58	50	0	50	0.00%	24.63%
						Sigpur	298	160	60	101	20.13%	
122	HFCL	Sodpur	Sigpur & Kudori	474	2	Kudori	176	90	10	60	17.05%	18.99%
123	HFCL	Sodpur	MODHA	823	1	MODHA	823	300	200	100	18.30%	24%
						Mohabapur	405	185	140	0	37.03%	
						A. MA Mehradpur	6	0	0	0	0.00%	
						Bajhga	2	0	0	0	0.00%	
						Nasirabad	3	0	0	0	0.00%	
124	HFCL	Mardari	Mehradpur	422	3	Veeranji	6	0	0	0	0.00%	15.43%
125	HFCL	Varachaur	DEHAMA	337	1	Dehama	337	215	45	170	14.54%	1.3%
						Chak Kamraur	132	125	100	10	74.05%	75%
						Docha	105	100	0	100	0.00%	
						Chauran	40	0	0	0	0.00%	
						Fatollahpur	35	0	0	0	0.00%	
127	HFCL	Blawanthol	DIORRA	281	4	Alankar Pab	11	0	0	0	0.00%	0.00%
						Miyam	210	113	0	113	0.00%	
						Shahabuddin Pur	134	70	0	70	0.00%	
						Chak Dhames	38	15	0	15	0.00%	
128	HFCL	Blawanthol	MASADH 1	409	4	Jwanchpur Khad	7	0	0	0	0.00%	0.00%
						Mafira	157	80	60	50	38.22%	
129	HFCL	Sodpur	MATHY A	201	2	Gupara	16	50	20	10	43.00%	10.00%
						Ratpur	44	40	20	20	21.82%	
						Sakur Path	20	20	0	20	0.00%	
						Ratpur	30	40	0	10	0.00%	
						Chakharan	25	10	8	2	32.00%	
130	HFCL	Sodpur	DASTI PU K	208	5	Kargor	40	50	20	10	50.00%	25%

						SIDHUPUR	117	50	0	50	0.00%	
						MAHIBULLA CHAK	57	0	0	0	0.00%	
						Dumra	12	6	0	6	0.00%	
131	HFCL	Sandpur	BIHATUL A	247	4	BIHARAILA	61	45	0	45	0.00%	0.00%
						Bahar	300	35	25	10	8.33%	
						Bersikora	115	10	0	10	0.00%	
132	HFCL	Kamrabad	BAHARA B	443	3	Ph. Enluned	2	0	0	0	0.00%	2.35%
						Kadipor	185	98	10	40	27.03%	
133	HFCL	Kamrabad	KADIPUR	290	2	Dihava	105	85	0	85	0.00%	17.52%
						Bhatnagar	110	45	0	45	0.00%	
134	HFCL	Ghatpur	PHADAN PUR	254	3	Phadapur	138	65	0	65	0.00%	0%
135	HFCL	Kamrabad	DURGA ASTHAN	234	1	Durga Asthan	234	145	0	145	0.00%	0%
136	HFCL	Vashtivar	KANSAR I	666	1	Kansar	666	219	30	189	4.30%	3%
137	HFCL	Sadar	BASHI	148	1	Sadi	148	70	45	25	30.40%	30%
						Ladha	177	60	30	30	16.95%	
138	HFCL	Sadhar	LEDHA	298	2	Pesadi	119	50	20	30	16.80%	16.80%
						gitar jeta	30	0	0	0	0.00%	
139	HFCL	Lakshya	SONHAS A	360	2	Sonhas	370	160	0	160	0.00%	0%
140	HFCL	Marhori	SUZHI PUR	307	1	Suzpur	200	180	0	180	0.00%	0%
						Bokrapur	121	35	0	35	0.00%	
						Chak Muni	45	7	0	7	0.00%	
						Sadhar Khari	33	35	0	35	0.00%	
141	HFCL	Marhori	BAHARA MPUR	244	6	Maharajpur Naji	33	0	0	0	0.00%	0%
						SAHA	191	80	0	80	0.00%	
						NASIRPUR BANGAR	6	0	0	0	0.00%	
						AJAEIPUR	80	0	0	0	0.00%	
						SALAPUR	6	0	0	0	0.00%	
142	L&T	BHAWARK OL	SAJANA	378	5	BASULPUR	83	24	0	24	0.00%	0%
						BHADIPUR	90	80	25	55	27.78%	
143	L&T	ZAMANA	SARAI MURAD ALI	241	2	SARAI MURAD ALI	151	90	35	55	36.42%	72.10%
144	L&T	DEOKALI	PACHAR A	395	1	PACHARA	395	400	0	400	0.00%	0%
145	L&T	DEOKALI	BELSADI	212	1	DALASARI	212	100	0	100	0.00%	0%
						DHAMOOPUR	138	175	0	175	0.00%	
146	L&T	KARANDA	DHARWA N	323	3	DRARWAH	287	400	30	400	5.10%	2.30%
147	L&T	KASHIMAR AD	DEVALI	542	1	DEVALI	342	175	0	175	0.00%	0.00%
148	L&T	SADAR	TAPUR	180	1	TAPUR	180	45	0	45	0.00%	0%
149	L&T	BHAWARK OL	BALUAT APPA	339	2	BALUA TAPPA AMLEXHA	113	125	0	125	0.00%	0%

						BALLA TAPPA SAIPUR	226	6	0	6	0.00%	
						KARAWANA M MAHESHPUR	158	150	0	150	0.00%	
						MAKHESHPUR	242	192	0	192	0.00%	
150	L&T	KASHIMAB AD	MAKHESHPUR	452	3	DASWANTPUR	72	58	0	58	0.00%	0%
						SAURI	989	153	0	153	0.00%	
						CHAK HARSALLAM	6	5	0	5	0.00%	
						GODIND SARAI	12	10	0	10	0.00%	
151	L&T	MANIHARI	SAURI	1022	4	JOGENPUR	15	12	0	12	0.00%	0%
						SATANPUR	42	31	0	31	0.00%	
						HIRDAPUR	116	61	0	61	0.00%	
						NAIKDHIA	92	62	43	10	46.74%	
152	L&T	JAKHANIA	RAMPUR PATARI	545	4	RAMPUR PATARI	202	60	21	59	7.17%	12.00%
						DAUDPUR T GAIGHAT	160	150	30	160	10.00%	
153	L&T	ZAMANTA	DAUDPU R	264	2	PRAILADPUR	38	0	0	0	0.00%	13.00%
						Soni Mubarak	419	130	0	130	0.00%	
						malmeesheri	69	9	0	9	0.00%	
						Dumarpur	13	0	0	0	0.00%	
154	VSA	Mandah	Soni Mubarak was	636	4	Tanzil	125	10	0	10	0.00%	0.00%
						Tandwa Tapp Jishad	141	40	0	40	0.00%	
						Jasadi	96	30	0	30	0.00%	
155	VSA	Jakhania	Jalalabad Zone-2- Tandwaap in	330	3	Gharbari	81	31	0	31	0.00%	0%
						Kesari	175	72	0	72	0.00%	
156	VSA	Jakhania	Churnagat Zone-3-Kesari	205	2	Qabir Jind General Gwalior	30	10	0	10	0.00%	0%
			RAMPUR SIDRAUM A REDUGA NSATIO N WATER SUPPLY SCHEME (Zone-3) Bhadrabad Kalan	456	1	Baharoli Kalan	435	60	0	60	0.00%	0%
157	VSA	Saidpur	Baharoli Zone-1 (Zone-1)- Baharoli r	662	1	Baharoli	662	236	30	136	7.83%	0%
158	VSA	Vasachar				Nasipur Gandhaga	112	45	40	5	15.71%	
						A.M. Gandhaga	11	35	0	35	0.00%	
159	VSA	Vasachar	Baharoli Zone-2 (Zone-1)- Nasipur Gandhaga	309	3	Pachan	166	60	0	60	0.00%	11.00%

			Designation a RO Scheme Z-								
160	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	782	2	Designation	614	185	0	585	0.00%
						Designation	133	20	0	20	0.00%
						Designation	143	30	0	30	0.00%
						Designation	18	0	0	0	0.00%
						Designation	136	40	0	40	0.00%
161	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	373	3	Designation	18	0	0	0	0.00%
						Designation	68	0	0	0	0.00%
162	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	309	1	Designation	208	40	25	15	12.50%
						Designation	221	13	0	13	0.00%
163	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	227	1	Designation	413	30		30	0.00%
						Designation					
164	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	436	2	Designation	23	0	0	0	0.00%
						Designation	513	121	0	121	0.00%
165	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	675	2	Designation	100	20	0	20	0.00%
						Designation	188	48	0	48	0.00%
166	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	185	2	Designation	5	0	0	0	0.00%
						Designation	101	20	0	20	0.00%
						Designation	21	33	0	33	0.00%
						Designation	193	70	40	30	20.70%
167	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	319	4	Designation	4	34	0	34	0.00%
						Designation	376	84	70	14	26.70%
168	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	300	2	Designation	23	0	0	0	0.00%
						Designation	115	90	0	90	0.00%
						Designation	78	20	0	20	0.00%
169	VSA	Reservoir	Designation a RO Scheme Z-	478	4	Designation	30	0	0	0	0.00%

						Rasool Ahmed	35	0	0	0	0.00%	
170	VSA	DEOKALI	Deokali RO Scheme Z-3 Purnahi	162	1	PIPARAH	162	125	0	125	0.00%	0%
171	VSA	SADAR	Maharaja Raj RO Scheme Z-3 Bakshali	221	1	CHAK ISAA BAKSHABAD	221	107	0	107	0.00%	0%
172	VSA	SADAR	Maharaja Raj RO Scheme Z-4 Moharw	227	1	NOHAW	227	121	0	121	0.00%	0%
173	VSA	MANIHARI	Sardiyaba d RO Scheme Z-4 Kharpur	232	2	KHATIRPUR	155	55	0	55	0.00%	0%
						Sadar Buzurg	77	15	0	15	0.00%	
174	VSA	REDTIPUR	Subsal Organization WSS	2481	1	Subsal	2481	450	0	450	0.00%	0%
175	VSA	BHAUDAI RA	DEOKALI GRAM PANCHAYAT REORGANISATION WATER SUPPLY SCHEME	493	2	DEOKALI	388	125	0	125	0.00%	0%
						GHOHWAL	15	0	0	0	0.00%	
176	VSA	Majhar	Halla Harharpur	610	3	Halla	218	175	0	175	0.00%	0.00%
						Jangpur	117	40	30	20	25.61%	
						Harharpur	455	250	0	250	0.00%	
177	VSA	Kajmahal	Kajmahal-Zam-1-Sokali	671	3	Kajmahal	348	15	15	0	15.80%	1.00%
						Katra	123	80	0	80	0.00%	
178	VSA	Mohammadabad	Chak Alon	297	4	Chak Alon	261	171	0	171	0.00%	0%
						Bahaguri Murgaj	124	60	0	60	0.00%	
						Shakulpur	64	15	0	15	0.00%	
						Chachaypur	58	20	0	20	0.00%	

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि मई-सितम्बर माह में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जा चुकी योजनाओं में डाइरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से 80 प्रतिशत गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता के लक्ष्य पूर्ति न होने के मुख्य कारण निम्नानुसार है:-

- 1-योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता को बढ़ाये जाने हेतु मुख्यतः कार्यदायी संस्था मेसर्स वी०एस०ए० एवं एच०एफ०सी०एल० के द्वारा श्रमिकों की टीम पृथक् रूप से नहीं लगायी गयी।
- 2-बिछायी जा चुकी पाइप लाइन में लीकेज एवं गैप को समय पर मरम्मत/ज्वाइंट न किया जाना।
- 3-कार्यदायी संस्थाओं के पास लीकेज मरम्मत एवं पाइप इन्टरकनेक्शन हेतु पर्याप्त फिटर/मैनपावर न होना।

4-अवशेष गृह जल संयोजन हेतु आवश्यक फिल्टर/मैनपावर न होना।

5-लक्षित पेयजल योजनाओं में आवश्यक घटकों पर एक साथ समानान्तर मैनपावर न लगाना।

6-कृतिपय योजनाओं में सोलर/विद्युत अधिष्ठापन के कार्यों को शगयानुसार पूर्ण न कराया जाना एवं ऐसी योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से नियमित जलापूर्ति न किया जाना।

7-सौर उर्जा से संचालित योजनाओं में वर्षा ऋतु के कारण पर्याप्त उर्जा न मिलने के कारण भी जलापूर्ति प्रभावित हुयी।

8-पेयजल योजनाओं पर पम्प आपरेटर की नियमित निवृत्ति न किया जाना।

अन्त में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा माह सितम्बर में कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया और अघोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। सभी योजनाओं पर कुशल श्रमिकों का अत्यन्त अभाव है जिससे योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष गृह जल संयोजनों से जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाने के पश्चात भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

(अधिशाली अभियन्ता)
अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0- 2772 /DWSM-~~खण्ड~~ / 24 दिनांक: 10/10/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
8. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गाजीपुर।
9. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
10. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
11. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0-डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0-टी0पी0आई0, गाजीपुर।

अधिशाली अभियन्ता