DWSM Minuts Of Meeting - Auraiya

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगतिकी समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद औरैया में ऑनगोईग की कोई योजना न होने के कारण सिमित द्वारा कोई निर्देश नही दिये गये है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
37	43	4	34	5

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अक्रियाशील 04 नग योजनाओं के 05ग्रामों में 30.11.2026 तक कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति क्रियाशील करायें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	40	34	40	28	33	0	0	6	7

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में प्रदर्शित हो रही 06 नग योजनाओं की वित्तीय लेखाबन्दी करायें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GVPR	278	574	537	225 184 128	200 392	69 164	9 28	21 26	6 11	0	262	256
2	[JJM] Indian Hume Pipe	97	151	143	104 27 12	76 118	17 25	4 8	0 0	4 8	0	97	97
3	[Jal Nigam] Hetvi Construction	37	43	38	4 0 34	37 43	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		412	768	718	333 211 174	313 553	86 189	13 36	21 26	10 19	0	359	353

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया है, जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत चयनित फर्म मै0 द् इण्डियन ह्यूम पाइप कं0 लि0, मुम्बई द्वारा 151 ग्रामों की 97 पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 76योजनायें पूर्ण होकर संचालन एवं अनुरक्षण में जा चुकी हैं। 17 योजनायें ट्रायल रन में चल रही हैं, 04 पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। 97 अवर जलाशय के सापेक्ष 96 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है, शेष 01 अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर (90 प्रतिशत) है। जल जीवन मिशन फेज-03 के अन्तर्गत चयनित फर्म मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0 द्वारा 574 ग्रामों की 278 पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 200 योजनायें पूर्ण होकर संचालन एवं अनुरक्षण में जा चुकी हैं। 69 योजनायें ट्रायल रन में चल रही हैं, 09 पेयजल योजनाओंके कार्य प्रगति पर हैं। 262 अवर जलाशय के सापेक्ष 256 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है, शेष 06 अवर जलाशय सुरान (85 प्रतिशत), बैशोली ग्रामीण (85 प्रतिशत), बरवटपुर जुहीखा (85 प्रतिशत), कंचौसी (95 प्रतिशत), पसईपुर केशमपुर(95 प्रतिशत) एवं वैसुन्धरा (05 प्रतिशत) की प्रगति है। जल निगम की पूर्वनिर्मित 37 पेयजल योजनाओं के संचालन व अनुरक्षण का कार्य मै0 हेतवी कं0लि0, अहमदाबाद गुजरात द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें 04 पेयजल योजना पूर्ण क्षमता पर क्रियाशील , 29 पेयजल योजना आंशिक रूप से क्रियाशील एवं 04पेयजल योजना पूर्ण रूप से बंद हैं। बंद पेयजल योजनाओं में 02 योजना क्रमशः गुनौली में नलकूप रिबोरिंग के उपरान्त कम्प्रेशर का कार्य प्रगति पर एवं उमरी पेयजल योजना में नलकूप रिबोरिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष 02 योजना ककोर एवं बेला के जलकल प्रांगण में जल भराव के कारण नलकूप रिबोर का कार्य बाधित है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया, उक्त दोनों योजनाओं के कैम्पस से पानी सूख जाने के उपरान्त नलकूप रिबोर कराते हुये योजनाओं को क्रियाशील करायें तथा गुनौली व बेला पेयजल योजनाओं को माह नवम्बर तक क्रियाशील करायें। जल जीवन मिशन फेज-02 व फेज-03 की जिन योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं, उन योजनाओं को CIRP की निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण करायें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	171	171 / 87	164 / 96%	79 / 60 / 25	135 / 135	33 / 33	3 / 3	16 / 16	2 / 2	0	156	154	43308.98	33727.23
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	31	31 / 31	28 / 90%	4 / 0 / 24	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	202	202 / 118	192 / 95%	83 / 60 / 49	166 / 166	33 / 33	3 / 3	16 / 16	2 / 2	0	156	154	43308.98	33727.23

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में SVS की 171 नग योजनायें प्रदर्शित हो रहीं, जबकि अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि SVS की 133 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। शेष SVS योजनाओं को निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)							
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GVPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indian Hume Pipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hetvi Construction[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतगर्त नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस टेबल में किसी योजना पर कोई व्यवधान (disruption) प्रदर्शित न होने के कारण कोई निर्देश नही दिये गये है।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPR	574	174	257	149	545
2	Indian Hume Pipe	151	114	130	92	148
3	Hetvi Construction	43	43	8	41	0
Total		768	331	395	282	693

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनायें ऑपरेशन एवं मेंटीनेंन्स में जा चुकी है। उन योजनाओं पर जलार्पण एवं सर्टिफिकेशन कराये तथा उक्त के अितिरक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य कराये जाने वाले कुल 725 ग्रामों के सापेक्ष 693 ग्रामों का ही शत् प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराया गया है तथा शेष 32 ग्रामों के भी रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कया गया।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	770	767	2	1	99.61%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तगर्त ग्रामीण पाइप पेयजल आपूितर् योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुये 770 ग्रामों के सापेक्ष RPWSS ID 99.61 प्रतिशत प्रदर्शित हो रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि RPWSS ID 768 ग्रामों की फाइनल हो गयी है। 02 ग्राम क्रमशः नखतपुर गैर आबाद है एवं मढ़ोकहरार्म ग्राम फील्ड में नहीं है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा table सही कराने हेतु निर्देशित किया गया

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	412	412	100.00
2	पंप हाउस	412	410	99.51
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	412	349	84.71
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	359	359/353	100.00
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	3555	3534	99.41
6	सौर ऊर्जा प्लांट	327	327	100.00
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	217903	214408	98.40
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2343	2339	99.83
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	725	709	97.79
11	कमीशनिंग गाँव	725	550	75.86
12	नियमित जल आपूर्ति	725	680	93.79

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में नलकूप 412 के सापेक्ष 412 तथा पम्प हाउस 412 के सापेक्ष 410 प्रदर्शित हो रहे है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि नलकूप 412 के सापेक्ष 412 पूर्ण हो चुके हैं, पम्प हाउस के सापेक्ष 410 पूर्ण हो चुके हैं तथा 02 नग पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर हैं। समिति द्वारा 02 नग पम्प हाउस पूर्ण करने, पाइप लाइन बिछवाये जाने हेतु तोड़ी गयी कुल सड़क 2343 किमी. के सापेक्ष 2337 किमी का मरम्मत का कार्य पूर्ण है, शेष 06 किमी सड़क के मरम्मत कराने एवं नियमिति जलापूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	97	89	74	76	75	61
2	GVPR	278	236	207	200	199	178
Total		375	325	281	276	274	239
##	Jal Nigam	37	0	0	0	0	0
Total		412	325	281	276	274	239

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तगर्त 97 योजनाओं में से 89 इंटीग्रेटेड हैं, जिसमें से 77 ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है तथा फेज-3 के अन्तगर्त 278 योजनाओं के सापेक्ष 236 इंटीग्रेटेड है जिसमें 204 ही ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है। शेष कार्य पूर्ण कराते हुये पोर्टल अपडेट करायें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	1083	1069	14	728	720	8
2	Indian Hume Pipe	262	256	6	233	228	5
3	Hetvi Construction(Jal Nigam)	87	86	1	1	1	0
Total		1432	1411	21	962	949	13

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वतर्मान में जल जीवन मिशन फेज-2 की 05 नग, फेज-3 की 14 नग एवं जल निगम की 01 नग लिम्बत शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। साथ ही जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित कया गया। कि जनपद में जिस क्षेत्र से ज्यादा शिकायत प्राप्त हो रही हैं, वहां सवेर्क्षण कराकर योजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करायें। जिससे शिकायतों की संख्या कम हो सके।

Other Instructions

CIRP Status

जनपद औरैया के अन्तर्गत 09 पेयजल योजनाओं की समयवृद्धि बढ़ायी गयी है।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

NIL

Chlorination Details

ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से प्ले स्टोर/एप स्टोर पर जल सारथी एप उपलब्ध है। जिससे पेयजल योजना सम्बन्धी जानकारी को देखा जा सकता है। जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देश दिये गये, कि जल सारथी एप के सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करायें। जो योजनायें ओ0 एंड एम0 में जा चुकी हैं, उनमें निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुबह-शाम क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति करायी जाये। जनपद में कार्यरत थर्ड पार्टी इंस्पेक्षन एजेंसी मै0 बी.एल.जी सर्विसेज प्रा0लि0 से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, योजनाओं की जिओ टैगिंग एवं जो योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, उनमें जलार्पण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही जनपद में कार्यरत एजेंसी द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0 मुम्बई के रोड रेस्टोरेशन के शेष 03ग्रामों एवं मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0 हैदराबाद के 29 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य सम्बन्धित एजेंसी से माइक्रोप्लान लेकर निर्धारित प्लान के अनुसार दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

Digitally Signed By :-

RAKESH KUMAR
Date : 22-Oct-2026 07:10 PM

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

BRIJESH KUMAR
Date : 27-Nov-2026 12:41 PM

District Magistrate Signature