DWSM Minuts Of Meeting - Bareilly

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
36	46	6	40	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराते हुए योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	37	33	37	5	6	0	0	28	31

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि 33 नग पेयजल योजनाएं जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] NCC Ltd.	876	1804	1308	358 215 735	174 288	202 430	500 1091	371 653	254 460	0	877	413
2	[Jal Nigam] Om Construction & Supplier	36	46	46	6 0 40	36 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		912	1850	1354	364 215 775	210 334	202 430	500 1091	371 653	254 460	0	877	413

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

(i)- 210 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनाएं जो Multi-Village Scheme Category में है, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

(ii)- मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा जो 202 नग पेयजल योजनाएं (430 राजस्व ग्राम) ट्रायल एण्ड रन में है, उन्हें ओ0एण्ड एम0 में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को तत्काल ओ0एण्ड एम0 में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

(iii)- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(iv)- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	313	313 / 108	282 / 90%	68 / 66 / 148	95 / 95	67 / 67	151 / 151	114 / 114	28 / 28	0	313	175	85002.65	58314.05
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	29	29 / 29	29 / 100%	3 / 0 / 26	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	342	342 / 137	311 / 91%	71 / 66 / 174	124 / 124	67 / 67	151 / 151	114 / 114	28 / 28	0	313	175	85002.65	58314.05

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें है, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)A योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS (Single Village Scheme) ,oa MVS (Multi Village Scheme) योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयीं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया -

S.N.	Firm Name	SVS	MVS	TOTAL
1	M/s NCC	315	561	876

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये -

1. जिन पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य नहीं चल रहें है, उन पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
2. जिन Schemes में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Om Construction & Supplier[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं चोरी की घटनाओं के संबंध में SSP महोदय, को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	NCC Ltd.	1804	359	283	434	1381
2	Om Construction & Supplier	46	42	2	37	0
Total		1850	401	285	471	1381

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिर्पोटेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1866	1862	0	4	99.79%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	892	891	99.89
2	पंप हाउस	892	882	98.88
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	892	837	93.83
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	877	873/413	99.54
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	8631	8341	96.64
6	सौर ऊर्जा प्लांट	849	818	96.35
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	515485	510129	98.96
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	4277	4201	98.22
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1804	1381	76.55
11	कमीशनिंग गाँव	1804	1386	76.83
12	नियमित जल आपूर्ति	1804	1309	72.56

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

1. जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
2. जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने एवं रोड पुर्नस्थापना का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित फर्मों को निर्देश दिये गये।
3. फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	876	278	208	174	161	131
Total		876	278	208	174	161	131
##	Jal Nigam	36	0	0	0	0	0
Total		912	278	208	174	161	131

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

1. जो पेयजल योजनायें ओ0एण्ड एम0 में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हे Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2. जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	2073	1969	104	474	463	11
2	Om Construction & Supplier(Jal Nigam)	55	54	1	6	6	0
Total		2128	2023	105	480	469	11

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	16	16	0	100
2	JE/AES	2	2	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लॉराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों मे पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया ।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

-

Other Instructions

CIRP Status

Additional CISP Notes

सुजलाम जियो टैगिंग- बैठक में सुजलाम जियोटैगिंग की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें यह संज्ञान में आया है कि वर्तमान तक केवल 25 पे0यो0 को ही जियोटैग का कार्य किया गया है। जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुबन्धित एजेंसी के द्वारा उक्त कार्य में रूचि लेकर कार्य सम्पादन नहीं किया जा रहा है। मै0 एन0सी0सी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विकासखण्ड से 3 इंजी0 को उक्त कार्य हेतु लगाना सुनिश्चित करे। जिससे सुजलाम जियोटैगिंग का कार्य में प्रगति बढ़ाई जाये।

Land Issues

क्र0सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड	योजना का नाम	विवरण
1	2	3	4	5
1	सदर	भोजीपुरा	करमपुर चौधरी	एयर फोर्स (NOC)
2	सदर	बिथरीचैनुपर	खजुरिया जुल्फिकार	एयर फोर्स (NOC)
3	सदर	बिथरीचैनुपर	नगरिया कलां	एयर फोर्स (NOC)
4	सदर	बिथरीचैनुपर	अब्दुल्लापुर माफी	शत्रु सम्पत्ति (NOC)
5	बहेड़ी	शेरगढ़	टांडा	भूमि अप्राप्त

Chlorination Details

Other Issue-Related Instructions

Digitally Signed By :-

AKANKSHA SINGH
Date : 03-Nov-2026 03:21 PM

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

Avinash Singh
Date : 21-Nov-2026 01:23 PM

District Magistrate Signature