DWSM Minuts Of Meeting - Chandauli

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद में कोई भी योजना टेबल नं०- 1 में न होने के कारण इस बिन्दु पर समीक्षा नही की जानी है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
26	58	30	28	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए फर्म मैसर्स जी०ए० इन्फा प्रा०लि० को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 01 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	28	38	28	8	6	0	0	30	22

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 38 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GA INFRA - BABA (JV)	98	268	228	181 21 26	86 226	1 4	11 38	1 2	11 36	0	98	88
2	[JJM] HFCL- JWIL (JV)	84	272	144	78 17 49	27 72	14 52	43 148	17 48	36 114	0	85	36
3	[JJM] ION EXCHANGE	164	584	381	172 16 193	38 82	36 224	90 283	54 146	55 167	0	178	76
4	[JJM] VSA	127	230	107	88 7 12	47 69	15 29	65 133	11 16	59 120	0	127	77

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	[JJM] East India Udhyog- Kaveri JV	1	88	0	0 0 0	0 0	0 0	1 88	0 0	1 88	0	9	5
6	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	26	58	58	30 0 28	26 58	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		500	1500	918	549 61 308	224 507	66 309	210 690	83 212	162 525	0	497	282

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि -

(i)- 222 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Multi-Village Scheme Category में है, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता एवं प्रेशर की स्थिति के सम्बन्ध में 05 लाभार्थियों के विवरण के साथ योजनावार सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ii)- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(ii)- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	147	147 / 43	100 / 68%	66 / 15 / 19	74 / 74	12 / 12	61 / 61	22 / 22	47 / 47	0	147	89	44284.43	23878.30
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	11	11 / 10	11 / 100%	1 / 0 / 10	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	158	158 / 53	111 / 70%	67 / 15 / 29	85 / 85	12 / 12	61 / 61	22 / 22	47 / 47	0	147	89	44284.43	23878.30

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें है, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme) | SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयीं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया -

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये -

फर्म मेसर्स GA INFRA - BABA (Jv) जिन 4 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

फर्म मेसर्स HFCL- JWIL (JV) जिन 14 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

फर्म मेसर्स ION EXCHANGE जिन 22 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

फर्म मेसर्स VSA जिन 26 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता,उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिन svs पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है उन पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

जिन 111 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GA INFRA - BABA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HFCL- JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	East India Udhyog- Kaveri JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुएनिर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरीको अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GA INFRA - BABA (JV)	268	99	160	109	207
2	HFCL- JWIL (JV)	272	30	50	24	195
3	ION EXCHANGE	584	98	66	171	497
4	VSA	230	70	46	67	167
5	East India Udhyog- Kaveri JV	88	6	6	2	19
6	GA Infra Private Limited	58	57	2	57	0
Total		1500	360	330	430	1085

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/JalArpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restorationवाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी

/ अध्यक्ष, जिला पेयजलएवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हरघर जल रिर्पोटेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण करानासुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1511	1508	0	3	99.80%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS 10 की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित पोर्टल त्रुटि को संशोधित करने की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	551	540	98.00
2	पंप हाउस	551	521	94.56
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	551	319	57.89
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	497	479/282	96.38
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	8151	7639	93.72
6	सौर ऊर्जा प्लांट	399	359	89.97
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	284094	272132	95.79
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5418	5400	99.67
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1442	1087	75.38
11	कमीशनिंग गाँव	1354	800	59.08
12	नियमित जल आपूर्ति	1354	860	63.52

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदय, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि -

(i)- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
(ii)- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
(iii)- समस्त फर्मो को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित /निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	98	84	69	86	83	68
2	HFCL- JWIL (JV)	84	36	21	27	26	16
3	ION EXCHANGE	164	98	73	38	38	36
4	VSA	127	58	48	47	47	42
5	East India Udhyog- Kaveri JV	1			0		
Total		474	276	211	198	194	162
##	Jal Nigam	26	0	0	0	0	0
Total		500	276	211	198	194	162

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and ControlSystem (UCCS)- Automation की समीक्षा करते हुए बैठक में सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि - (i)- जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें। (ii)- जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	378	376	2	365	363	2
2	HFCL- JWIL (JV)	175	171	4	89	86	3
3	ION EXCHANGE	520	509	11	122	121	1
4	VSA	407	391	16	206	200	6

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
5	East India Udhyog- Kaveri JV	43	41	2			0
6	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	79	72	7			0
Total		1602	1560	42	782	770	12

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि लम्बित 51 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	17	17	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लोराइड / जेई / एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आर्सेनिक से प्रभावित 1 ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

CIRP Status

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

Chlorination Details

Other Issue-Related Instructions

अन्य बिन्दु

1- मैसर्स वी०एस०ए० एजेन्सी की अवशेष 07 MVS जो अक्टूबर कार्यदायी संस्थाओं /एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि मा नवंबर 2026 में ही प्रत्येक दशा में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

2- र्ग होनी थी, के साथ-साथ समस्त तक के अपने अधिकतम लक्ष्यों को जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त अवशेष सड़क मरम्मत के कार्यों को 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से शत् प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिए गए।

3- नौगढ़ सतही पेयजल योजना से सम्बन्धित वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने सम्बन्धित समस्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये।

4- समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य के सापेक्ष मैनपावर कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिससे निर्धारित लक्ष्यों को ससमय प्राप्त किया जा सके।

5- मैसर्स एच०एफ०सी० एल० एजेन्सी को निर्देशित किया गया है कि पंप ऑपरेटर का मानदेय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर देना सुनिश्चित करे।

6- राजस्व विभाग द्वारा जिन परियोजनाओं में भूमि चिन्हित कर दी गयी है। वहाँ प्रत्येक दशा में बिना विलम्ब किये कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

Digitally Signed By :-

CHANDRA MOHAN GARG
Date : 05-Nov-2026 04:37 PM

Digitally Signed By :-

VIVEK KUMAR

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature