DWSM Minuts Of Meeting - Saharanpur

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल निगम ग्रामीण के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की सं0 शून्य है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
113	129	37	90	2

Table 1A Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनांक 29.09.2026 तक जनपद में 113 नग पेयजल योजनाये पूर्व निर्मित है जिनके अनुरक्षण एवं संचालन के कार्य चयनित फर्म मै0 जी0ए0 इन्फ्रा द्वारा कराये जा रहे है। वर्तमान में 05 नग पेयजल योजनाये अक्रियाशील है। दिनांक 31.08.2026 को आहूत की गयी जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अक्रियाशील पेयजल योजनाओं की सं0-7 थी जिनमें से 02 नग पेयजल योजनाओं को क्रियाशील करा दिया गया है। शेष 05 नग पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नवतः है:-

1. घानाखण्डी पेयजल योजना विकास खण्ड पुवारका:- विद्युत एवं यात्रिंक घटकों के कार्य शेष होने व गृह संयोजन क्षतिग्रस्त होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
2. रणखण्डी पेयजल योजान विकास खण्ड देवबन्द:- ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के विरोध के कारण पेयजल योजना अक्रियाशील है।
3. दभेडा कलां पेयजल योजना विकास खण्ड सरसावा:- पेयजल योजना पर विद्युत कनेक्शन न होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
4. भनेडा खेमचन्द पेयजल योजना विकास खण्ड नानौता:- पेयजल योजना पर विद्युत कनेक्शन न होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
5. रसूलपुर पेयजल योजना विकास खण्ड गंगोहः- ग्राम में पाईप लाईन व गृह संयोजन क्षतिग्रस्त होने के कारण योजना अक्रियाशील है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 05 नग अक्रियाशील पेयजल योजनाओं में से 02 नग योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन कराने हेतु विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करने, 02 नग पेयजल योजनाओं पर ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा विवाद निस्तारण हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित करने, 02 नग पेयजल योजनाये सलेमपुर गाडा में नलकूप से पत्थर निकालने व गृह संयोजन मरम्मत करने तथा रसूलपुर कलां पेयजल योजना में पाईप लाईन मरम्मत व क्षतिग्रस्त गृह संयोजनों को ठीक कराने, घानाखण्डी पेयजल योजना में विद्युत एवं यात्रिंक घटकों के शेष कार्य होने व क्षतिग्रस्त गृह संयोजनों को शीघ्र ठीक कराते हुये पेयजल योजनाओं को क्रियाशील कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	55	60	55	0	0	0	0	60	55

Table 1B Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद में 60 नग पेयजल योजनाओं के कार्य रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत पूर्ण करा दिये गये है।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GA INFRA - BABA (JV)	252	393	218	112 / 30 / 76	57 / 82	38 / 71	157 / 240	31 / 45	106 / 160	0	254	149
2	[JJM] Gayatri Projects LTD	128	188	101	55 / 14 / 32	9 / 14	31 / 41	88 / 133	24 / 36	58 / 87	0	127	63

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	[JJM] NKG-PRIMUS (JV)	327	534	53	32 17 4	0 0	10 20	317 514	24 30	284 466	0	326	51
4	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	113	129	127	37 0 90	113 129	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		820	1244	499	236 61 202	179 225	79 132	562 887	79 111	448 713	0	707	263

Table 2 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को जनपद की 820 नग पेयजल योजनाओं के 1244 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 497 नग राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति, 176 नग पेयजल योजनाओ के समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाये जाने, 74 नग पेयजल योजनाओं के ट्रायल-रन में होने की स्थिति से अवगत कराया है। अवर जलाशय के कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपद के 260 नग अवर जलाशयों के कार्य पूर्ण होने की स्थिति से अवगत कराया। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सी0आई0आर0पी0 की तिथि के अनुसार अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण की जाने वाली पेयजल योजनाओं के कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाये। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ट्रायल-रन में चल रहे 74 नग पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत शीघ्र अनुरक्षण संचालन में ले जाया जाये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को 113 नग पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के 129 नग राजस्व ग्रामों के समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान में अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत वर्तमान में 108 नग पेयजल योजनाओं के 124 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति किये जाने की स्थिति से अवगत कराया एवं मुख्य विकास अधिकारी को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र अक्रियाशील योजनाओं को क्रियाशील करा दिया जायेगा। 05 नग पेयजल योजनाये क्रमशः- घानाखण्डी, रणखण्डी, दभहेडा कलां, भनेडा खेमचन्द, रसूलपुर उर्फ बल्लामाजरा को शीघ्र क्रियाशील करा दिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये निम्न निर्देश निर्गत किये गये:-

निर्देशः- 1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 123 नग अवर जलाशय जिनके कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण है उन ग्रामों में अवर जलाशय एवं पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराने के उपरांत योजना को अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाया जाये।

2. अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण होने वाली 29 नग पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।

2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म एन0के0जी0 के परियोजना प्रबन्धक श्री प्रमोद मौर्य को जनपद में 41 नग अवर जलाशय के कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण होने के उपरांत कार्य बन्द होने के कारण चेतावनी सहित निर्देशित किया गया कि दूगनी मैनपावर के साथ पेयजल योजनाओ के कार्य पूर्ण कराये जाये साथ ही सी0आई0आर0पी0 की तिथि के अनुसार निर्धारित समयावधिक के भीतर कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 113 नग पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 05 नग अक्रियाशील क्रमशः- घानाखण्डी, रणखण्डी, दभहेडा कलां, भनेडा खेमचन्द, रसूलपुर उर्फ बल्लामाजरा पेयजल योजनाओं को शीघ्र-अतिशीघ्र क्रियाशील कराते हुये ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	411	411 / 51	156 / 38%	94 / 24 / 38	40 / 40	44 / 44	327 / 327	51 / 51	251 / 251	0	411	152	100841.42	46790.80
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	99	99 / 99	98 / 99%	27 / 0 / 71	99 / 99	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	81.63	0.00
	Total	510	510 / 150	254 / 50%	121 / 24 / 109	139 / 139	44 / 44	327 / 327	51 / 51	251 / 251	0	411	152	100923.05	46790.80

Table 2A Observations

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 411 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति से अवगत कराते हुये अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में 411 नग ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 156 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाया गया है, 39 नग पेयजल योजनाओं ट्रायल-रन में है जिनके ट्रायल-रन की अवधि पूर्ण होने के उपरांत 39 नग पेयजल येाजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। जनपद में 52 नग पेयजल योजनाओं मे डायरेक्ट टयूबवेल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जनपद में एकल ग्राम योजनाओं में 104 नग पेयजल योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य पूर्ण करने के उपरांत पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा 99 नग एकल ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि 99 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 96 नग पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

निर्देश:- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ट्रायल-रन मे चल रही 39 नग पेयजल योजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुये अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाने तथा 104 नग पेयजल योजनाये जिनमें अवर जलाशय के कार्य पूर्ण होने के कारण पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उनके अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुये जलार्पण कार्यक्रम कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GA INFRA - BABA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NKG-PRIMUS (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा फर्म वुडहिल की 01 नग पेयजल योजना पर सड़क चौडीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पाईप लाईन के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से अवगत कराया साथ ही जनपद में पेयजल योजना पर हो रही चौरी के सम्बन्ध में भी अवगत कराया जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा चोरी की घटनाओं वाली पेयजल योजनाओं की सूची व अभिलेख प्रेषित किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GA INFRA - BABA (JV)	393	38	28	36	276
2	Gayatri Projects LTD	188	60	14	77	124
3	NKG-PRIMUS (JV)	534	29	4	77	213
4	GA Infra Private Limited	129	127	5	110	0
Total		1244	254	51	300	613

Table 4 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को 254 ग्रामो में हर-घर-जल प्रमाणीकरण होने के उपरांत 50 नग ग्रामों में जलार्पण कराये जाने की स्थिति से अवगत कराया साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि विगत माह की बैठक के उपरांत 23 नग पेयजल योजनाओं पर जलार्पण करा दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शेष 204 ग्रामों में जलार्पण कार्यक्रम मा0 विधायक गणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही योजनाओ वाले ग्रामों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जलार्पण कार्यक्रम कराये जाने हेतु निर्देशित किया

गया है।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1258	1238	9	11	98.41%

Table 4A Observations

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद के 1258 नग ग्रामों के सापेक्ष 1238 नग राजस्व ग्रामों के आर0पी0डब्ल्यू0एस0एस0 आई0डी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों की आई0डी0 शीघ्र-अतिशीघ्र बनायी जाये एवं बनायी गयी आई0डी0 के माध्यम से सुजलम भारत ऐप पर पेयजल योजनाओं के निर्मित घटकों की जियोटेगिंग शीघ्र पूर्ण करायी जाये।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	709	695	98.03
2	पंप हाउस	709	692	97.60
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	709	272	38.36
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	707	676/263	95.62
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	5911	5355	90.59
6	सौर ऊर्जा प्लांट	488	452	92.62
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	468258	449536	96.00
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3017	2594	85.98
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1115	613	54.98
11	कमीशनिंग गाँव	1115	917	82.24
12	नियमित जल आपूर्ति	1115	372	33.36

Table 5 Observations

निर्देशित किया गया कि

1. जनपद में गृह संयोजन प्रदान किये जाने के लक्ष्य 468258 के सापेक्ष अवशेष गृह संयोजन 18722 के प्रदान करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जाये।

2. सड़क मरम्मत के कार्यो के लक्ष्य 3017 किमी0 के सापेक्ष अवशेष 506 किमी0 सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

3. शत-प्रतिशत सड़क पुर्नस्थापना के कार्यो के पूर्ण होने वाले ग्रामों के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापन कराये जाने हेतु सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4. नियमित पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अवशेष 746 ग्रामों में शीघ्र पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवॉल, पाईप लाईन गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करने के उपरांत ग्रामों में सुचारू रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जाये।

5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद में फर्म वुडहिल इन्फ्रा व फर्म एन0के0जी0 के परियोजना प्रबन्धक को 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के उपरांत अनुरक्षण एंव संचालन में ले जाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म के परियोजना प्रबन्धकों को जनपद में दूगनी मैनपावर के साथ पेयजल योजनाओं के कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिशासी अभियन्ता को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा मैनपावर नही बढायी जाती है तो फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कराया जाये।

6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म एन0के0जी0 एवं वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर के परियोजना प्रबन्धकों को दुगनी मैनपावर के साथ अवर जलाशय के कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	252	76	48	57	54	33
2	Gayatri Projects LTD	128	14	7	9	9	4
3	NKG-PRIMUS (JV)	327	3	0	0		
Total		707	93	55	66	63	37
##	Jal Nigam	113	0	0	0	0	0
Total		820	93	55	66	63	37

Table 6 Observations

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 820 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 92 नग पेयजल योजनाओं को ही इन्टीग्रेडिट एवं 59 नग पेयजल योजनाओं के लाईव किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। एवं निर्देशित किया गया कि 92 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अवशेष 33 नग योजनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र लाइव किया जाये।

अनुरक्षण एवं संचालन में गयी 63 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अवशेष 61 नग पेयजल योजनाओं को ही इंटीग्रेडिट किया गया है। जिसमें से 38 नग पेयजल योजनाओ को ही लाईव किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवशेष 02 योजनाओं को इंटीग्रेडिट एवं 25 नग योजनाओं को लाईव करने हेतु निर्देशित किया गया है।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	483	430	53	163	144	19
2	Gayatri Projects LTD	254	228	26	28	24	4
3	NKG-PRIMUS (JV)	372	338	34			0
4	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	250	238	12	23	20	3
Total		1359	1234	125	214	188	26

Table 7 Observations

07 नग लम्बित प्रकरणो का धरातल पर कार्य कराते हुये निस्तारण कराया जाये एवं जिन ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना सम्बन्धी शिकायते प्राप्त हो रही है उन ग्रामों में प्राथमिकता पर पाईप लाईन बिछाये जाने के उपरांत पानी की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर सड़क पुर्नस्थापना के कार्य भी पूर्ण कराये जाये।

Other Instructions

CIRP Status

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद की 706 नग पेयजल योजनाओं के कार्यो का सी0आई0आर0पी0 की तिथि के अनुसार समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाना लक्षित है सी0आई0आर0पी0 के अनुसार पूर्ण किये जाने वाली योजनाओं की सं0 निम्नवत है

1. एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की 29 नग पेयजल योजनाओं को अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है
2. एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की 155 नग पेयजल योजनाओं को जनवरी, 2027 तक पूर्ण किया जाना है
3. एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की 222 नग पेयजल योजनाओं को मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना है
4. बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की 122 नग पेयजल योजनाओं को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किया जाना है।
5. बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की 136 नग पेयजल योजनाओं को मार्च 2028 तक पूर्ण किया जाना है।
6. बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की 28 नग पेयजल योजनाओं को जून 2028 तक पूर्ण किया जाना है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को यह भी अवगत कराया गया कि फर्म वुडहिल 05 पेयजल योजनाये क्रमशः नगला नसीराबाद, घाटेडा, बढीमस्त, पाण्डोखेडी एवं दुधली तथा फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जेवी की 01 नल्हेडा देव बेगमपुर योजनाओं में प्रर्याप्त मैनपावर न होने के कारण माह अक्टूबर 2026 तक पूर्ण न होने की स्थिति से अवगत कराया। जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया।

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा क्लोरिनेशन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्म मै0 वुडहिल द्वारा 47 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेटर स्थापित किया गया है परन्तु 14 नग पेयजल योजनाओं पर ही क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

मै0 एन0के0जी0 द्वारा 48 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेटर स्थापित किया गया है परन्तु 03 नग पेयजल योजनाओं पर ही क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

मै0 बाबा जी0ए0 द्वारा 127 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेटर स्थापित किया गया है परन्तु 102 नग पेयजल योजनाओं पर ही क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

निर्देश:- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्प्त्च् की तिथि अक्टूबर 2026 में पूर्ण होने वाली 29 नग पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुये फर्म वुडहिल की विलम्ब से पूर्ण होने वाली 05 नग पेयजल योजनायें- नगला नसीराबाद, घाटेडा, बढीमस्त, पाण्डोखेडी, दुधली एवं फर्म एन0के0जी0 की 01 नग पेयजल योजना- नल्हेडा देव बेगमपुर पर दूगना मानव संशाधन लगाते हये कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

Additional CISP Notes

nil

Land Availability / Issues

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को 38 नग पेयजल योजनाओ के भूमि विवाद/अनुपलब्ध भूमि के कारण पेयजल योजनाओ के कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति से अवगत कराया जिनका विवरण निम्नवत् है:-

Ø0 la0	rglhy	fodkl [k.M	;kstuk dk uke	fVIIk.kh	QeZ dk uke	fookn dk fooj.k
1	lnj	cfy;k[ksMh	d`".kh	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	miyC/k djk;h x;h Hkwfe dk {ks=Qy lksyj vf/k"Bkiu ds fy;s iz;kZlr ugh gSA fo|qr vk/kkfjr ;kstuk fuekZ.k gsrq Lohd`fr dh dk;Zokgh dh tk jgh gSA

2			'ksjiqj xqTtZj	'ksjiqj xqTtZj ,oa tU/ksMh dh la;qDr is;ty ;kstuk gS ftl ij tU/ksMh ds xzke iz/kku }kjk vojks/k mRiUu fd;k tk jgk gSA	Woodhill	miyC/k djk;h x;h izLrkfor Hkwfe xzke 'ksjiqj xqtZj esa fLFkr gSA xzke iz/kku xzke iapk;r tsU/ksMh }kjk izLrkfor Hkwfe ij fuekZ.k dk;Z izkjEHk djus ij mPp jktfufrd Lrj ls fojks/k fd;k tk jgk gSA ftlls dk;Z izkjEHk ugh gks ik;k gSA	
3			jlwyiqj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&	
4			mekgh	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&	
5			es?kNIlkj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ij igqap ekxZ miyC/k ugh gSA	
6			:iMh xqtZj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h	NKG	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ij xzkeokfl;ksa }kjk fojks/k fd;k tk jgk	

				gSA		gSA
7			mukyh	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&
8			t;jkeiqj mQZ ukudk	Hkwfe miyC/k gSA	GA	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ij xzke t;jkeiqj ukudk dh ukfy;ksa dh ty fudkyh dk xUnk ikuh tek gks jgk gS ftlls dk;Z izkjEHk ugh gks ik jgk gSA
9			HkkÅiqj	miyC/k djk;h x;h Hkwfe 'ke'kku dh gSA	NKG	'ke'kku dh Hkwfe ij dk;Z djus ds nkSjku xzkeokfl;ksa }kjk fojks/k fd;k tk jgk gSA
10		iqokjdk	eksfgnnhuiqj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	miyC/k Hkwfe uydwi foHkkx dh gS ,oa Hkwfe ds Åij ls 11 ds0oh0 dh fo|qr ykbZu tk jgh gS tks fd dk;Z djus ds fy, mi;qDr ugh gSA
11			eqxy ektjk	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&

12			<ekSyk	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&
13			eksgEeniqj xk<k	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&
14			nkcdh xqtZj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	GA	&
15			eq[kfy'kiqj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	GA	&
16			uYgsMk cDdky	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	GA	&
17			eDdk ckal	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&

18		ljlkok	rsyhiqjk	iwoZ esa Hkwfe miyC/k djk nh x;h Fkh	NKG	rglhy Lrj ls miyC/k djk;h x;h Hkwfe ¼Js.kh&6 [kfy;ku½ ij xzkeokfl;ksa }kjk fojks/k fd;k tk jgk gSA
19			xqeVh	rglhy Lrj lsa Hkwfe miyC/k djkus dh dk;Zokgh dh tk pqdh gSA	NKG	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ij cgqr vf/kd ek=k esa ;wdsfyfIVl ,oa 'kh'ke ds isM+ [kMs+ gSA ftlds dkj.k dk;Z izkjEHk ugh fd;k tk ldk gSA
20			cksUlk	izLrkfor Hkwfe iwoZ fufeZr is;ty ;kstuk dk ifjlj gSA ftldk {ks=Qy 10 eh0 X 30 eh0 gSA orZeku esa tks Hkwfe miyC/k djk;h x;h gS og Js.kh&6 dh gS ftl ij dqN fgLls esa	GA	xzke esa Loty/kkjk ;kstuk LFkkfir gS ftldk fuekZ.k xzke iapk;r Lrj ls fd;k x;k gSA xzke esa is;ty vkiwfrZ dh tk jgh gSA xzke iz/kku }kjk xzke esa ubZ is;ty ;kstuk LFkkfir u djus dk vkxzg fd;k x;k gS lkFk gh gj&?kj ty dh miyC/krk ds lEcU/k esa izek.k i= nsus gsrq dgk x;k gSA

				eafnj cuk gqvk gSA		
21			pkSjh e.Mh	Hkwfe miyC/k gSA	GA	miyC/k djk;h x;h izLrkfor Hkwfe unh {ks= esa fLFkr gSA mDr Hkwfe ij QeZ }kjk mDr Hkwfe ij dk;Z djus ls euk fd;k tk jgk gSA
22			VksMjiqj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	Woodhill	miyC/k djk;h x;h Hkwfe 02 eh0 xgjh gS ,oa ty eXu gSA
23			uYgsMk	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk;h x;h gSa ftl ij xzkeokfl;ksa }kjk fojks/k fd;k tk jgk gS
24			nq/kx<	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	miyC/k djk;h x;h Hkwfe 01 eh0 xgjh gS ,oa ty eXu gSA
25			NkcMh okftniqj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&

26			ea>kj	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	&
27		udqM	uoknk	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk;h x;h gSa ftl ij xzkeokfl;ksa }kjk fojks/k fd;k tk jgk gS
28	jkeiqj efugkju	ukukSrk	yqdknjh	rglhy Lrj tks Hkwfe miyC/k djk;h x;h gSA	Woodhill	rglhy Lrj tks Hkwfe miyC/k djk;h x;h gS oks 6 QhV x<Ms esa gSA
29	udqM	ljlkok	l:jiqj xkMk	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ljlkok Air Force Station ds ikl gSA	GA	is;ty dk;Z gsrq Hkwfe ij Air Force Station ls NOC ugh feyh gSA
30		udqM	dksyk[ksMh	xzke esa nku dh Hkwfe miyC/k djk;h x;h gS	GA	jktfufrd gLr{ksi ds dkj.k nku dh Hkwfe ij dk;Z izkjEHk ugh gks ik;k gS rFkk mDr Hkwfe ij xzkeokfl;ksa }kjk dksVZ dsl nk;j fd;k x;k gSA

31			uSu[ksMh	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ij jktfufrd gLr{ksi ds dkj.k dk;Z izkjEHk ugh fd;k tk jgk gSA	GA	xzke uSu[ksMh esa [kljk ua0&41 esa Hkwfe miyC/k djk nh x;h Fkh ijUrq jktfufrd gLr{ksi ds dkj.k dk;Z izkjEHk ugh gks ik;k gSA
32	nsocUn	ukxy	cUnj tqMMk	miyC/k djk;h x;h Hkwfe ij ty Hkjko gSa	NKG	Hkwfe miyC/k gS ftl ij ty Hkjko gSA ikuh fudkyus gsrq xzke iz/kku }kjk vk'oklu fn;k x;k gSA QeZ }kjk ikuh fudkyus mijkar dk;Z izkjEHk djk fn;k tk;sxkA izLrkfor Hkwfe ij 4 QhV ty Hkjko gS vU; Hkwfe dh vko';drk gSA
33			xqMxtiqj	rglhy Lrj ls Ldwy izkax.k esa Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	Ldwy iz/kkZukpk;Z }kjk izLrkfor Hkwfe ij fuekZ.k dk;Z dk fojks/k djus ds dkj.k dk;Z izkjEHk ugh gks ik;k gSA
34		nsocUn	tMkSnk tVV	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h	Woodhill	&

				x;h gSA		
35			ckLre	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	Woodhill	miyC/k djk;h x;h izLrkfor Hkwfe dk {ks=Qy de gSA vU; Hkwfe dh vko';drk gSA
36			uwjiqj nsgkr	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	miyC/k djk;h x;h izLrkfor Hkwfe nwljh xzke iapk;r me:iqj esa gSA xzke iz/kku me:iqj }kjk fojks/k ds dkj.k dk;Z izkjEHk ugh gks ik;k gSA
37			nsocUn nsgkr tksu&1	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k djk nh x;h gSA	NKG	miyC/k djk;h x;h izLrkfor Hkwfe vkcknh {ks= esa gSA xzke okfl;ksa ds fojks/k ds dkj.k dk;Z izkjEHk ugh gks ik;k gSA
38			?kykSyh	rglhy Lrj ls Hkwfe miyC/k ugh djk;h x;h gSA	NKG	izLrkfor Hkwfe ij xzkeokfl;ksa }kjk Vadh fuekZ.k gsrq vlgefr trkbZ x;h gS ,oa fojks/k gSA

उक्त भूमि विवाद के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उक्त 38 नग पेयजल योजनाओं के ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही सम्बन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धकों एवं जल निगम के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को तहसील स्तर से समन्वय स्थापित करते हुये विवाद निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरणों में भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पथृक रूप से समस्त उपजिलाधिकारीगणों के साथ बैठक कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

Chlorination Details

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जिन पेयजल योजनाओं के ग्रामों में क्लोरीनेटर स्थापित हो चुका है परन्तु क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति नही की जा रही है उन पेयजल योजनाओं पर शीघ्र अतिशीघ्र क्लोरीन की व्यवस्था कराते हुये क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Other Issue-Related Instructions

1. आई0एस0ए0/आई0ई0सी0 द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को पत्रावली एवं अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पेयजल योजनाओं पर आ रही अन्य विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में समीक्षा करते हुये मुख्य विकास अधिकारी महोदय को आगामी बैठक में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रतिभाग कराने हेतु निर्देशित किया गया।

3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पेयजल योजनाओं पर हो रही चोरी के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये आगामी बैठक में पुलिस विभाग को भी प्रतिभाग कराने हेतु निर्देशित किया गया।

4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में अवर जलाशय के निर्माण कार्य कराने हेतु गढडा खोदकर छोड दिया गया है। उनकी बेरीकेटिंग की जाये।

5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में फर्मो द्वारा जनपद में किये जा रहे कार्यो की प्रगति की रिपोर्ट में भौतिक प्रगति के साथ वित्तीय प्रगति की सूचना भी प्रविष्ट करते हुये बैठक हेतु सूचना उपलब्ध करायी जाये।

Digitally Signed By :-

AMIT KUMAR KATIYAR

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

ARVIND KUMAR CHAUHAN
Date : 04-Nov-2026 05:01 PM

District Magistrate Signature