DWSM Minuts Of Meeting - Saharanpur

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 31.08.2026 को जनपद में जल निगम ग्रामीण के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की सं0 शून्य है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
113	129	37	90	2

Table 1A Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 31.08.2026 को जनपद में 113 नग पेयजल योजनाये पूर्व निर्मित है जिनके अनुरक्षण एवं संचालन के कार्य चयनित फर्म मै0 जी0ए0 इन्फ्रा द्वारा कराये जा रहे है। वर्तमान में 07 नग पेयजल योजनाये अक्रियाशील है। जिनका विवरण निम्नवतः है:-

1. घानाखण्डी पेयजल योजना विकास खण्ड पुवारका:- विद्युत एवं यात्रिंक घटकों के कार्य शेष होने व गृह संयोजन क्षतिग्रस्त होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
2. देवबन्द देहात विकास खण्ड देवबन्द:- मोटर की खराबी व पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
3. रणखण्डी पेयजल योजान विकास खण्ड देवबन्द:- ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के विरोध के कारण पेयजल योजना अक्रियाशील है।
4. दभेडा कलां पेयजल योजना विकास खण्ड सरसावा:- पेयजल योजना पर विद्युत कनेक्शन न होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
5. भनेडा खेमचन्द पेयजल योजना विकास खण्ड नानौता:- पेयजल योजना पर विद्युत कनेक्शन न होने के कारण योजना अक्रियाशील है।
6. सलेमपुर गडा पेयजल योजना विकास खण्ड सढौली कदीम:- नलकूप में पत्थर आने के कारण व गृह संयोजन क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल योजना अक्रियाशील है।

7. रसूलपुर पेयजल योजना विकास खण्ड गंगोहः- ग्राम में पाईप लाईन व गृह संयोजन क्षतिग्रस्त होने के कारण योजना अक्रियाशील है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 07 नग अक्रियाशील पेयजल योजनाओं में से 02 नग योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन कराने हेतु विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करने, 02 नग पेयजल योजनाओं पर ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा विवाद निस्तारण हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित करने, 02 नग पेयजल योजनाये सलेमपुर गाडा में नलकूप से पत्थर निकालने व गृह संयोजन मरम्मत करने तथा रसूलपुर कलां पेयजल योजना में पाईप लाईन मरम्मत व क्षतिग्रस्त गृह संयोजनों को ठीक कराने, घानाखण्डी पेयजल योजना में विद्युत एवं यात्रिंक घटकों के शेष कार्य होने व क्षतिग्रस्त गृह संयोजनों को शीघ्र ठीक कराते हुये पेयजल योजनाओं को क्रियाशील कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	55	60	55	0	0	0	0	60	55

Table 1B Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद में 60 नग पेयजल योजनाओं के कार्य रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत पूर्ण करा दिये गये है।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GA INFRA - BABA (JV)	252	393	218	112 / 30 / 76	57 / 82	38 / 71	157 / 240	31 / 45	106 / 160	0	254	149
2	[JJM] Gayatri Projects LTD	128	188	101	55	9	31	88	24	58	0	127	63

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					14 32	14	41	133	36	87			
3	[JJM] NKG-PRIMUS (JV)	327	534	53	32 17 4	0 0	10 20	317 514	24 30	284 466	0	326	51
4	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	113	129	127	37 0 90	113 129	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		820	1244	499	236 61 202	179 225	79 132	562 887	79 111	448 713	0	707	263

Table 2 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि 31.08.2026 को जनपद की 707 नग पेयजल योजनाओं के 1115 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 369 नग राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति, 60 नग पेयजल योजनाओ के समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाये जाने, 75 नग पेयजल योजनाओं के ट्रायल-रन में होने की स्थिति से अवगत कराया है। अवर जलाशय के कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपद के 211 नग अवर जलाशयों के कार्य पूर्ण होने की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि 150 नग अवर जलाशय शत-प्रतिशत पूर्ण होने तथा 61 नग अवर जलाशयों के 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सी0आई0आर0पी0 की तिथि के अनुसार अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण की जाने वाली पेयजल योजनाओं के कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाये। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ट्रायल-रन में चल रहे 75 नग पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत शीघ्र अनुरक्षण संचालन में ले जाया जाये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को 113 नग पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के 129 नग राजस्व ग्रामों के समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान में अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत वर्तमान में 106 नग पेयजल योजनाओं के 122 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति किये जाने की स्थिति से अवगत कराया एवं मुख्य विकास अधिकारी को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र अक्रियाशील योजनाओं को क्रियाशील करा दिया जायेगा। 07 नग पेयजल योजनाये क्रमशः- घानाखण्डी, देवबन्द देहात, रणखण्डी, दभहेडा कलां, भनेडा खेमचन्द, बसी, रसूलपुर उर्फ बल्लामाजरा को शीघ्र क्रियाशील करा दिया जायेगा।

निर्देशः- 1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 61 नग अवर जलाशय जिनके कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण है उन ग्रामों में अवर जलाशय एवं पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराने के उपरांत योजना को अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाया जाये।

2. अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण होने वाली 29 नग पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।

2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म एन0के0जी0 के परियोजना प्रबन्धक श्री प्रमोद मौर्य को जनपद में एक भी अवर जलाशय के कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण न होने के कारण चेतावनी सहित निर्देशित किया गया कि दूगनी मैनपावर के साथ पेयजल योजनाओ के कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही सी0आई0आर0पी0 की तिथि के अनुसार निर्धारित समयावधिक के भीतर कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 113 नग पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 07 नग अक्रियाशील पेयजल योजनाओं को शीघ्र-अतिशीघ्र क्रियाशील कराते हुये ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	411	411 / 51	156 / 38%	94 / 24 / 38	40 / 40	44 / 44	327 / 327	51 / 51	251 / 251	0	411	152	100841.42	46790.80
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	99	99 / 99	98 / 99%	27 / 0 / 71	99 / 99	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	81.63	0.00
	Total	510	510 / 150	254 / 50%	121 / 24 / 109	139 / 139	44 / 44	327 / 327	51 / 51	251 / 251	0	411	152	100923.05	46790.80

Table 2A Observations

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 411 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति से अवगत कराते हुये अवगत कराया गया कि 31.08.2026 को जनपद में 411 नग ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 155 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 36 नग पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाया गया है, 39 नग पेयजल योजनाओं ट्रायल-रन में है जिनके ट्रायल-रन की अवधि पूर्ण होने के उपरांत 39 नग पेयजल येाजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। जनपद में 77 नग पेयजल योजनाओं मे डायरेक्ट टयूबवेल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जनपद में एकल ग्राम योजनाओं में 53 नग पेयजल योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य पूर्ण करने के उपरांत पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा 99 नग एकल ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि 99 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 94 नग पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से

पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

निर्देश:- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ट्रायल-रन मे चल रही 39 नग पेयजल योजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुये अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाने तथा 53 नग पेयजल योजनाये जिनमें अवर जलाशय के कार्य पूर्ण होने के कारण पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उनके अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुये जलार्पण कार्यक्रम कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GA INFRA - BABA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NKG-PRIMUS (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

फर्म एन0के0जी0 प्राईमस जेवी की 02 नग पेयजल योजनाओं में चोरी के कारण नियमित पेयजल आपूर्ति बाधित वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुये मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को चोरी के सम्बन्ध में अभिलेख प्राप्त करते हुये सम्बन्धित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GA INFRA - BABA (JV)	393	38	28	36	276
2	Gayatri Projects LTD	188	60	14	77	124
3	NKG-PRIMUS (JV)	534	29	4	77	213
4	GA Infra Private Limited	129	127	5	110	0
Total		1244	254	51	300	613

Table 4 Observations

अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को 254 ग्रामो में हर-घर-जल प्रमाणीकरण होने के उपरांत 27 नग ग्रामों में जलार्पण कराये जाने की स्थिति से अवगत कराया जिसके समबन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शेष ग्रामों में जलार्पण कार्यक्रम मा0 विधायक गणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही योजनाओ वाले ग्रामों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जलार्पण कार्यक्रम कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1258	1238	9	11	98.41%

Table 4A Observations

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद के 1258 नग ग्रामों के सापेक्ष 1238 नग राजस्व ग्रामों के आर0पी0डब्ल्यू0एस0एस0 आई0डी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों की आई0डी0 शीघ्र-अतिशीघ्र बनायी जाये एवं बनायी गयी आई0डी0 के माध्यम से सुजलम भारत ऐप पर पेयजल योजनाओं के निर्मित घटकों की जियोटेगिंग शीघ्र पूर्ण करायी जाये।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	709	695	98.03
2	पंप हाउस	709	692	97.60
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	709	272	38.36
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	707	676/263	95.62
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	5911	5355	90.59
6	सौर ऊर्जा प्लांट	488	452	92.62
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	468258	449536	96.00
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3017	2594	85.98
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1115	613	54.98
11	कमीशनिंग गाँव	1115	917	82.24

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
12	नियमित जल आपूर्ति	1115	372	33.36

Table 5 Observations

निर्देशित किया गया कि 31.08.2026 को

1. जनपद में गृह संयोजन प्रदान किये जाने के लक्ष्य 468258 के सापेक्ष अवशेष गृह संयोजन 18722 के प्रदान करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जाये।

2. सड़क मरम्मत के कार्यो के लक्ष्य 3013 किमी0 के सापेक्ष अवशेष 564 किमी0 सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

3. शत-प्रतिशत सड़क पुर्नस्थापना के कार्यो के पूर्ण होने वाले ग्रामों के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापन कराये जाने हेतु सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4. नियमित पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अवशेष 746 ग्रामों में शीघ्र पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवॉल, पाईप लाईन गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करने के उपरांत ग्रामों में सुचारू रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जाये।

5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद में फर्म वुडहिल इन्फ्रा व फर्म एन0के0जी0 के परियोजना प्रबन्धक को 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के उपरांत अनुरक्षण एंव संचालन में ले जाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म के परियोजना प्रबन्धकों को जनपद में दूगनी मैनपावर के साथ पेयजल योजनाओं के कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिशासी अभियन्ता को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा मैनपावर नही बढायी जाती है तो फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कराया जाये।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	252	76	50	57	54	34
2	Gayatri Projects LTD	128	14	7	9	9	4
3	NKG-PRIMUS (JV)	327	3	0	0		
Total		707	93	57	66	63	38
##	Jal Nigam	113	0	0	0	0	0
Total		820	93	57	66	63	38

Table 6 Observations

निर्देशित किया गया कि 31.08.2026 को 89 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अवशेष 29 नग योजनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र लाइव किया जाये।

अनुरक्षण एवं संचालन में गयी 60 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अवशेष 58 नग पेयजल योजनाओं को ही इंटीग्रेडिट किया गया है। जिसमें से 38 नग पेयजल योजनाओ को ही लाईव किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवशेष 02 योजनाओं को इंटीग्रेडिट एवं 22 नग योजनाओं को लाईव करने हेतु निर्देशित किया गया है।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	482	426	56	163	140	23
2	Gayatri Projects LTD	254	228	26	28	24	4
3	NKG-PRIMUS (JV)	372	338	34			0
4	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	250	238	12	23	20	3
Total		1358	1230	128	214	184	30

Table 7 Observations

31.08.2026 को 07 नग लम्बित प्रकरणो का धरातल पर कार्य कराते हुये निस्तारण कराया जाये एवं जिन ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना सम्बन्धी शिकायते प्राप्त हो रही है उन ग्रामों में प्राथमिकता पर पाईप लाईन बिछाये जाने के उपरांत पानी की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर सड़क पुर्नस्थापना के कार्य भी पूर्ण कराये जाये।

Other Instructions

CIRP Status

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि 31.08.2026 को जनपद की 706 नग पेयजल योजनाओं के कार्यो का सी0आई0आर0पी0 की तिथि के अनुसार समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाना लक्षित है सी0आई0आर0पी0 के अनुसार पूर्ण किये जाने वाली योजनाओं की सं0 निम्नवत है

1. एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की 29 नग पेयजल योजनाओं को अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है
2. एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की 155 नग पेयजल योजनाओं को जनवरी, 2027 तक पूर्ण किया जाना है
3. एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की 222 नग पेयजल योजनाओं को मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना है
4. बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की 122 नग पेयजल योजनाओं को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किया जाना है।

5. बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की 136 नग पेयजल योजनाओं को मार्च 2028 तक पूर्ण किया जाना है।

6. बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की 28 नग पेयजल योजनाओं को जून 2028 तक पूर्ण किया जाना है।

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा क्लोरिनेशन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्म मै0 वुडहिल द्वारा 47 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेटर स्थापित किया गया है परन्तु 14 नग पेयजल योजनाओं पर ही क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

मै0 एन0के0जी0 द्वारा 48 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेटर स्थापित किया गया है परन्तु 03 नग पेयजल योजनाओं पर ही क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

मै0 बाबा जी0ए0 द्वारा 127 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेटर स्थापित किया गया है परन्तु 102 नग पेयजल योजनाओं पर ही क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

निर्देश:- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्प्त्च् की तिथि अक्टूबर 2026 में पूर्ण होने वाली 29 नग पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुये फर्म वुडहिल की विलम्ब से पूर्ण होने वाली 05 नग पेयजल योजनायें- नगला नसीराबाद, घाटेडा, बढीमस्त, पाण्डोखेडी, दुधली एवं फर्म एन0के0जी0 की 01 नग पेयजल योजना- नल्हेडा देव बेगमपुर पर दूगना मानव संशाधन लगाते हये कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

Additional CISP Notes

nil

Land Availability / Issues

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को 37 नग पेयजल योजनाओ के भूमि विवाद/अनुपलब्ध भूमि के कारण पेयजल योजनाओ के कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति से अवगत कराया जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उक्त 37 नग पेयजल योजनाओं के ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्र० सं०	तहसील	विकास खण्ड	योजना का नाम	टिप्पणी	फर्म का नाम	विवाद का विवरण
१	सदर	बलियाखेडी	कृष्णी	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	उपलब्ध करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल सोलर अधिष्ठापन के लिये प्रर्याप्त नही है। विद्युत आधारित योजना निर्माण हेतु स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

२			शेरपुर गुर्ज्जर	शेरपुर गुर्ज्जर एवं जन्धेडी की संयुक्त पेयजल योजना है जिस पर जन्धेडी के ग्राम प्रधान द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।	Woodhill	उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित भूमि ग्राम शेरपुर गुर्जर में स्थित है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जेन्धेडी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर उच्च राजनितिक स्तर से विरोध किया जा रहा है। जिससे कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है।
३			रसूलपुर	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
४			उमाही	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
५			मेघछप्पर	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध	NKG	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है।

				करा दी गयी है।		
६			रूपडी गुर्जर	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
७			उनाली	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
८		पुवारका	जयरामपुर उर्फ नानका	भूमि उपलब्ध है।	GA	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर ग्राम जयरामपुर नानका की नालियों की जल निकासी का गन्दा पानी जमा हो रहा है जिससे कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है।
९			भाऊपुर	उपलब्ध करायी गयी भूमि शमशान की है।	NKG	शमशान की भूमि पर कार्य करने के दौरान ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
१०			मोहिददीनपुर	तहसील स्तर से भूमि	NKG	उपलब्ध भूमि नलकूप विभाग की है एवं भूमि के ऊपर से ११ के०वी० की

				उपलब्ध करा दी गयी है।		विद्युत लाईन जा रही है जो कि कार्य करने के लिए उपयुक्त नही है।
११			मुगल माजरा	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
१२			ढमौला	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
१३			मोहम्मदपुर गाढा	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
१४			दाबकी गुर्जर	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	GA	-

१५			मुखलिशपुर	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	GA	-
१६			नल्हेडा बक्काल	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	GA	-
१७			मक्का बांस	तहसील स्तर सें भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
१८		सरसावा	तेलीपुरा	पूर्व में भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी	NKG	तहसील स्तर से उपलब्ध करायी गयी भूमि (श्रेणी-६ खलियान) पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
१९			गुमटी	तहसील स्तर सें भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही	NKG	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर बहुत अधिक मात्रा में यूकेलिप्टिस एवं शीशम के पेड़ खडे है। जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका है।

				की जा चुकी है।		
२०			बोन्सा	प्रस्तावित भूमि पूर्व निर्मित पेयजल योजना का परिसर है। जिसका क्षेत्रफल १० मी० X ३० मी० है। वर्तमान में जो भूमि उपलब्ध करायी गयी है वह श्रेणी-६ की है जिस पर कुछ हिस्से में मंदिर बना हुआ है।	GA	ग्राम में स्वजलधारा योजना स्थापित है जिसका निर्माण ग्राम पंचायत स्तर से किया गया है। ग्राम में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम में नई पेयजल योजना स्थापित न करने का आग्रह किया गया है साथ ही हर-घर जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र देने हेतु कहा गया है।
२१			चौरी मण्डी	भूमि उपलब्ध है।	GA	उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित भूमि नदी क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि पर फर्म द्वारा उक्त भूमि पर कार्य करने से मना किया जा रहा है।
२२			टोडरपुर	तहसील स्तर से भूमि	Woodhill	उपलब्ध करायी गयी भूमि ०२ मी० गहरी है एवं जल मग्न है।

				उपलब्ध करा दी गयी है।		
२३			नल्हेडा	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करायी गयी हैं जिस पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है
२४			दुधगढ	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	उपलब्ध करायी गयी भूमि ०१ मी० गहरी है एवं जल मग्न है।
२५			छाबडी वाजिदपुर	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
२६			मंझार	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	-
२७		नकुड	नवादा	तहसील	NKG	तहसील स्तर से भूमि

				स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।		उपलब्ध करायी गयी हैं जिस पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है
२८	रामपुर मनिहारन	नानौता	लुकादरी	तहसील स्तर जो भूमि उपलब्ध करायी गयी है।	Woodhill	तहसील स्तर जो भूमि उपलब्ध करायी गयी है वो ६ फीट गढडे में है।
२९	नकुड	सरसावा	सरूरपुर गाडा	उपलब्ध करायी गयी भूमि सरसावा Air Force Station के पास है।	GA	पेयजल कार्य हेतु भूमि पर Air Force Station से NOC नही मिली है।
३०		नकुड	कोलाखेडी	ग्राम में दान की भूमि उपलब्ध करायी गयी है	GA	राजनितिक हस्तक्षेप के कारण दान की भूमि पर कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है तथा उक्त भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा कोर्ट केस दायर किया गया है।
३१			नैनखेडी	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर राजनितिक हस्तक्षेप के कारण	GA	ग्राम नैनखेडी में खसरा नं०-४१ में भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी परन्तु राजनितिक हस्तक्षेप के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है।

				कार्य प्रारम्भ नही किया जा रहा है।		
३२		नागल	बन्दर जुडडा	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर जल भराव हैं	NKG	भूमि उपलब्ध है जिस पर जल भराव है। पानी निकालने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया है। फर्म द्वारा पानी निकालने उपरांत कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। प्रस्तावित भूमि पर ४ फीट जल भराव है अन्य भूमि की आवश्यकता है।
३३	देवबन्द		गुडगजपुर	तहसील स्तर से स्कूल प्रांगण में भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	स्कूल प्रर्धानाचार्य द्वारा प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य का विरोध करने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है।
३४		देवबन्द	जडौदा जटट	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	Woodhill	-
३५			बास्तम	तहसील स्तर से भूमि	Woodhill	उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल कम है। अन्य भूमि की

				उपलब्ध करा दी गयी है।		आवश्यकता है।
३६			नूरपुर देहात	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित भूमि दूसरी ग्राम पंचायत उमरूपुर में है। ग्राम प्रधान उमरूपुर द्वारा विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है।
३७			देवबन्द देहात जोन-१	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।	NKG	उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित भूमि आबादी क्षेत्र में है। ग्राम वासियों के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है।
३८			घलौली	तहसील स्तर से भूमि उपलब्ध नही करायी गयी है।	NKG	प्रस्तावित भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा टंकी निर्माण हेतु असहमति जताई गयी है एवं विरोध है।

Chlorination Details

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जिन पेयजल योजनाओं के ग्रामों में क्लोरीनेटर स्थापित हो चुका है परन्तु क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति नही की जा रही है उन पेयजल योजनाओं पर शीघ्र अतिशीघ्र क्लोरीन की व्यवस्था कराते हुये क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Other Issue-Related Instructions

nil

Digitally Signed By :-

AMIT KUMAR KATIYAR

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

ARVIND KUMAR CHAUHAN
Date : 02-Nov-2026 03:13 PM

District Magistrate Signature