DWSM Minuts Of Meeting - Shahjahanpur

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में जल निगम की निर्माणाधीन कोई भी योजना वर्तमान में नहीं है |

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
17	17	1	16	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पार्शियली फंक्शनल स्कीम्स को शीघ्रातिशीघ्र फुली फंक्शनल में कन्वर्ट करने तथा जो योजनाएं नॉन-फंक्शनल हैं, उन पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करते हुए उन्हें पार्शियली फंक्शनल में कन्वर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	10	11	10	1	1	0	0	10	9

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इन रेट्रोफिट योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण हैं अतः इन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र फिजिकली एवं फाइनेंशियली कम्पलीट किया जाए।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] NCC Ltd.	865	2033	1840	772 168 900	223 434	148 410	494 1210	439 1044	133 191	0	861	387
2	[Jal Nigam] Om Construction & Supplier	17	17	17	1 0 16	17 17	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		882	2050	1857	773 168 916	240 451	148 410	494 1210	439 1044	133 191	0	861	387

Table 2 Observations

Table No-2 जनपद में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक (OHT), वितरण प्रणाली, एफ.एच.टी.सी. (क्रियाशील गृहसंयोजन), सोलर पैनल, क्लोरीनेशन एवं SCADA कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 867 नग ट्यूबवेल के लक्ष्य के सापेक्ष 867 नग बोरिंग कर दिये गये हैं तथा 866 नग विकसित कर

दिये गये हैं, 867 नग पम्प हाउस के लक्ष्य के सापेक्ष 859 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 830 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन के सापेक्ष 825 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित कर दिये गये हैं, 9291 कि.मी. वितरण प्रणाली के लक्ष्य के सापेक्ष 9177 कि.मी. वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,7198 कि.मी. सड़क पुनर्स्थापना के कार्य के सापेक्ष 7133 कि.मी. सड़क पुनर्स्थापित करा दी गई है, 449287 नग क्रियाशील गृहसंयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 447570 नग क्रियाशील गृहसंयोजन प्रदान किये जा चुके हैं, 2033 नग राजस्व ग्राम लक्ष्य के सापेक्ष 1706 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल की निरन्तर जलापूर्ति की जा रही है, 865 नग पाइप पेयजल योजना के हर घर जल प्रमाणीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 326 पाइप पेयजल योजनाओं का हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है, तथा 865 नग पाइप पेयजल योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष 216 पाइप पेयजल योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण मद में प्रवेश कर चुकी हैं।

कई ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो चुकी है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष समस्त लंबित शिरोपरि जलाशय (OHT) के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा समस्त योजनाओं का समयबद्ध कमीशनिंग सुनिश्चित कर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जाए।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages — Certified Village	RWS Villages — Total RWS Villages — RWS(%)	RWS Villages — 100% / 90% to 99% / < 90%	Work Completed — O&M Schemes — Villages	Work Completed — Trial Run Schemes — Villages	Work In Progress — Schemes — Villages	Work In Progress — Direct Pumping Schemes — Villages	Work In Progress — No RWS Schemes — Villages	Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT — Required OHT	OHT — Completed OHT	Financial Details (Lakh) — Estimated Cost	Financial Details (Lakh) — Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	269	269 / 100	247 / 92%	123 / 16 / 108	95 / 95	30 / 30	144 / 144	105 / 105	21 / 21	0	267	143	62797.48	40629.53
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	17	17 / 16	17 / 100%	1 / 0 / 16	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	286	286 / 116	264 / 92%	124 / 16 / 124	112 / 112	30 / 30	144 / 144	105 / 105	21 / 21	0	267	143	62797.48	40629.53

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया जिन

योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हुआ हुई है वहां पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करते हुए शीघ्र ही जलापूर्ति प्रारंभ की जाए |तथा योजनाओं के समस्त कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिए जाएं |

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC Ltd.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Om Construction & Supplier[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

वर्तमान में 1 योजना में OHT Campus से सोलर पैनल चोरी हो जाने के कारण कारण जलापूर्ति बाधित है |

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	NCC Ltd.	2033	670	393	871	1561
2	Om Construction & Supplier	17	16	3	14	0
Total		2050	686	396	885	1561

Table 4 Observations

जल अर्पण कार्यक्रम की समीक्षा के अन्तर्गत बैठक अवगत कराया गया कि जनपद में अबतक कुल 220 ग्राम पंचायतों में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं। पूर्व में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने विकास खण्डों में आयोजित जल अर्पण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद के कुल 15 खण्ड विकास अधिकारियों में केवल 12 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जल अर्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शेष 03 खण्ड विकास अधिकारियों को जल अर्पण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित कार्यवाही समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए

गए।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	2088	2034	0	54	97.41%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया |

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	867	867	100.00
2	पंप हाउस	867	865	99.77
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	867	768	88.58
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	861	861/387	100.00
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	9291	9177	98.77
6	सौर ऊर्जा प्लांट	830	825	99.40
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	469470	462470	98.51
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	7213	7146	99.07
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	2033	1561	76.78
11	कमीशनिंग गाँव	2033	1849	90.95
12	नियमित जल आपूर्ति	2033	1840	90.51

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष समस्त लंबित शिरोपरि जलाशय (OHT) के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा समस्त योजनाओं का समयबद्ध कमीशनिंग सुनिश्चित कर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जाए।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	865	253	174	223	212	156
Total		865	253	174	223	212	156
##	Jal Nigam	17	0	0	0	0	0
Total		882	253	174	223	212	156

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय के कार्य पूर्ण हैं, उन योजनाओं में ऑटोमेशन इंटीग्रेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हुए वहाँ पर समयबद्ध तरीके से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	3084	2870	214	993	919	74
2	Om Construction & Supplier(Jal Nigam)	40	39	1	4	4	0
Total		3124	2909	215	997	923	74

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लंबित शिकायतों को शीघ्र ही समय बंद तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए |

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	117	117	0	100

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
2	JE/AES	3	3	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लॉराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों मे के कार्य पूर्ण है जिनके बारे में जिलाधिकारी महोदय को बैठक में अवगत करा दिया गया |

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्रामों में पे जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए FTK KIT एवं लैब के माध्यम से निरंतर जल परीक्षण करने के निर्देश दिए गए |

Other Instructions

CIRP Status

23 नग WSS योजनाओं की समय सीमा उपरान्त की तिथि रिपोर्ट की गई, जिसका विवरण निम्नवत है – 11 योजनाएं NHAI की NOC के कारण समय सीमा विस्तारित की गई है, 6 योजनाएं वाटरलॉगिंग के कारण विस्तारित की गई हैं, 2 योजनाएं लीगल डिस्प्यूट होने के कारण तथा 3 योजनाएं लोकल डिस्प्यूट के कारण, एवं 1 नग योजना सैलाइन वाटर होने के कारण विस्तारित की गई है।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

10 नग योजनाओं में OHT कैम्पस निर्माण हेतु नई भूमि उपलब्ध कराई जानी है।

Chlorination Details

जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजनाओं पर क्लोरीनयुक्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

Other Issue-Related Instructions

सड़क पुर्नस्थापना अभियान की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में संचालित 30 दिवसीय सड़क पुर्नस्थापना अभियान चलाया जा रहा है। समीक्षा के दौरान सड़क पुर्नस्थापना की प्रगति प्रस्तुत की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि वर्तमान में 1516 राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य पूर्ण कर लिए गये है। लंबाई के आधार पर अवगत कराया गया कि कुल 7,198 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों के सापेक्ष 7,133 किलोमीटर सडक का पुर्नस्थापन किया जा चुका है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य शत्प्रतिशत पूर्ण हैं, की ग्रामवार सूची मुख्य विकास अधिकारी को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शेष सड़कों का पुर्नस्थापना निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गये |

बैठक के दौरान जल जीवन मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही भूमि संबंधी समस्याओं की समीक्षा की गई। जिसमें अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 10 ग्राम पंचायतों में प्राप्त भूमि अनुपयुक्त होने के कारण, योजनाओं के निर्माण हेतु नवीन भूमि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 10 ग्राम पंचायतों में आवंटित भूमि पर स्थानीय लोगों को अतिक्रमण होने के कारण, पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने तथा ग्राम प्रधान से संबंधित समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित होने की स्थिति से अवगत कराया गया। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नवीन भूमि की आवश्यकता वाले सभी 10 प्रकरणों का संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा भूमि पर अतिक्रमण, पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता तथा ग्राम प्रधान से संबंधित समस्याओं वाले प्रकरणों में संबंधित राजस्व एवं विकास विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान कराया जाए।

Digitally Signed By :-

Dharmendra Pratap Singh
Date : 05-Nov-2026 03:51 PM

District Magistrate Signature

Digitally Signed By :-

SUNNY SINGH

Executive Engineer (EE) Signature