DWSM Minuts Of Meeting - Shamli

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

जल निगम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा में जनपद शामली में जल निगम की कोई योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
50	51	10	40	1

Table 1A Observations

संचालन एवं रख-रखाव के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुऐ, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनाऐं वर्तमान में आंशिक संचालित है उन्हे अतिशीघ्र पूर्ण संचालित में लाना सुनिश्चित करें। याहियापुर में ट्यूबवैल रिबोर का कार्य 3 दिन के अन्दर पूर्ण कर इन्हे नॉन फंक्शनल से फंक्शनल की श्रेणी में लाया जाये।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	18	18	18	16	16	0	0	2	2

Table 1B Observations

जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना चौसाना का भुगतान मुख्यालय से कर दिया गया है।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Gayatri Projects LTD	13	17	15	8 2 5	4 5	5 6	4 6	3 3	2 2	0	10	10
2	[JJM] JMC - Lakshmi (JV)	169	221	113	24 9 80	25 32	23 32	121 157	27 27	78 101	1	172	96
3	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	50	51	50	10 0 40	50 51	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		232	289	178	42 11 125	79 88	28 38	125 163	30 30	80 103	1	182	106

Table 2 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत फेजवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत जिन पेयजल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति 90 प्रतिशत से कम है उन्हे शीघ्र 100 प्रतिशत पर लाना सुनिश्चित करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	133	133 / 16	80 / 60%	19 / 8 / 53	22 / 22	19 / 19	92 / 92	25 / 25	50 / 50	1	137	74	37840.62	19796.53
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	49	49 / 49	48 / 98%	9 / 0 / 39	49 / 49	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	182	182 / 65	128 / 70%	28 / 8 / 92	71 / 71	19 / 19	92 / 92	25 / 25	50 / 50	1	137	74	37840.62	19796.53

Table 2A Observations

जल जीवन मिशन के अन्तर्गतर्ग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के कार्य को मार्च 2027 तक कम्पलीट कर जनउपयोगी किया जाये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JMC - Lakshmi (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाल ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद शामली में कोई व्यवधान का प्रकरण नहीं है।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	17	8	3	9	13
2	JMC - Lakshmi (JV)	221	14	40	86	112
3	GA Infra Private Limited	51	51	26	46	0
Total		289	73	69	141	125

Table 4 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गतर्ग हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की जो पेयजल योजनाऐं मरम्मत एवं रख-रखाव की श्रेणी में जाती है उनका शीघ्र हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा जल अर्पण कार्यक्रम को मुख्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूर्ण करते हुए नियमित रुप से करते रहे।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	293	273	13	7	93.17%

Table 4A Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजना की Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा की गयी अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की सभी योजनाओं की आर0पी0डब्लू0एस0एस0 आई0डी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	193	196	100.00
2	पंप हाउस	193	197	100.00
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	193	141	73.06
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	182	185/106	100.00
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	1393	1387	99.57
6	सौर ऊर्जा प्लांट	167	146	87.43
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	165011	161917	98.12
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	922	899	97.51
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	238	125	52.52
11	कमीशनिंग गाँव	238	148	62.18
12	नियमित जल आपूर्ति	238	129	54.20

Table 5 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा टेबल नं0- 2 एवं 2ए के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की गयी।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	13	9	8	4	4	4
2	JMC - Lakshmi (JV)	169	72	64	25	25	24
Total		182	81	72	29	29	28
##	Jal Nigam	50	0	0	0	0	0
Total		232	81	72	29	29	28

Table 6 Observations

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना पर लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि स्काडा के डाटा को साइट के अनसार जे0जे0एम0 पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	98	91	7	30	29	1
2	JMC - Lakshmi (JV)	447	429	18	124	122	2
3	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	210	205	5	94	92	2
Total		755	725	30	248	243	5

Table 7 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत र्ग प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण शिकायत का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

CIRP Status

जनपद शामली में सी0आई0आर0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं को अपेडट कर लिया गया है। सी0आई0आर0पी0 के अन्तर्गत जनपद शामली में दो पेयजल योजनाऐं क्रमशः 1-गोगवान एवं 2-उस्मानपुर ली गयी है।

जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि सी0आई0आर0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार तय समय में ही योजनाओं के कार्यों को पूर्ण किया जाये।

Additional CISP Notes

शून्य

Land Availability / Issues

जनपद शामली में विकास खण्ड थानाभवन में उस्मानपुर पेयजल योजना पर भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र पेयजल येाजना के कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

Chlorination Details

समीक्षा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि पेयजल आपूर्ति बिना क्लोरिनेशन के न की जाये।

Other Issue-Related Instructions

जिन योजनाओं पर कम प्रगति है उन योजनाओं पर अधिक से अधिक मैनपॉवर लगाकर समय से योजना को पूर्ण कर जनउपयोगी की जाये। रोडपुर्नस्थापन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि 31 अक्टूबर 2026 तक अवशषे रोडपुर्नस्थापन का कार्य प्रर्याप्त मात्रा में मैनपॉवर लगाकर युद्ध स्तर पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Digitally Signed By :-

PHOOL SINGH YADAV

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

Alok Yadav
Date : 05-Nov-2026 03:21 PM

District Magistrate Signature