कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में भूमि विवाद/भूमि अप्राप्ति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनॉक 26.09.2025 को सम्पन्न वर्चुअल
समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-
1. श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
3. श्री राजीव कुमार, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री राजकुमार भारती, उपजिलाधिकारी खतौली, मुजफ्फरनगर।
6. श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, सदर, मुजफ्फरनगर।
7. श्री राहुल देव भट्ट, उपजिलाधिकारी, जानसठ, मुजफ्फरनगर।
8. श्री सुभाष, तहसीलदार, खतौली, मुजफ्फरनगर।
9. श्रीमति श्रद्वा गुप्ता, तहसीलदार जानसठ, मुजफ्फरनगर।
10. श्री राधेश्याम गौड, तहसीलदार सदर, मुजफ्फरनगर।
11. श्री शमीम अहमद, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
12. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
13. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
14. श्री इमरान कुरैशी, आई0एस0ए0, कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
15. श्री संदीप धीमान, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
16. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
17. श्री अखिलेश राघव, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।
18. श्री कपिल त्यागी, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत-महाबलीपुर।
19. श्री इसरार, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चरथावल देहात।
20. श्री सुभाष, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बेगमपुर।
21. श्री पुष्पेन्द्र, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर बरवाला।
22. श्री नौशाद, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सैदनंगला।
23. श्री मोदीलाल, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत लोहड्डा।
24. श्री कमाल अहमद, लेखपाल ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर उर्फ सोन्टा।
25. श्री सौरभ सिंह, लेखपाल ग्राम पंचायत बेगमपुर।
26. श्री हरीश, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर।
27. श्री शमीम अहमद, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दधेडू कलॉ।
28. श्री राजकिशोर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत महाबलीपुर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनॉक 26.09.2025 को उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, सम्बन्धित फर्मो एवं सम्बन्धित लेखपाल/पंचायत सचिव/ग्राम प्रधानो के साथ भूमि विवाद के सम्बन्ध में वर्चुअल समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य वन्य जीव बारहसिंघा अभ्यारण्य (पूर्व नाम हस्तिनापुर वन्य जीव विहार) के अन्तर्गत कुल 20 नग पेयजल योजनाओ पर वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता है एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्रॉक 1239/14-1/UP/DRK WATER/498247/2024 दिनॉक 05.11.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन रक्षक वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नियमानुसार अनुमति प्रस्ताव उच्च स्तर में प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। डी0एफ0ओ0 मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा आपत्ति लगाकर वापस कर दिया गया है, जिनका निराकरण कराकर पुनः पोर्टल पर

अपलोड करा दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) एव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, मुजफ्फरनगर को शासन को जिलाधिकारी महोदय की ओर से पत्र प्रेषित करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम पंचायत नंगला दुहेली, विकास खण्ड-पुरकाजी- भूमि प्राप्त, परन्तु सिचाई विभाग/वन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र निर्गत न किये जाने के कार्य बन्द है, जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग से अधोहस्ताक्षरी की वार्ता कराने एवं नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम पंचायत खोजानंगला, विकास खण्ड-पुरकाजी - तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत में टंकी निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। शीघ्र ही पुलिस बल के साथ कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

ग्राम पंचायत बेगमपुर, विकास खण्ड-चरथावल- भूमि अप्राप्त। तहसीलदार/लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नही है।

ग्राम पंचायत सैदनंगला, विकास खण्ड-चरथावल:- भूमि अप्राप्त। तहसीलदार/लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नही है।

ग्राम पंचायत दधेड़ू कलॉ, विकास खण्ड-चरथावल:- भूमि अप्राप्त। तहसीलदार/लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नही है। ग्राम में शत्रु सम्पत्ति की भूमि उपलब्ध है, जिस पर नियमानुसार भूमि प्राप्त करने की संभावना एवं अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम पंचायत महाबलीपुर, विकास खण्ड-चरथावल - भूमि प्राप्त, परन्तु पहुच मार्ग नही है। इसके अतिरिक्त ग्राम में कोई भूमि उपलब्ध नही है। तहसीलदार सदर को नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम पंचायत चरथावल देहात, विकास खण्ड-चरथावल - पेयजल योजना दो जोन में विभक्त है। जोन-। (हकीमपुरा) टयूबवैल का कार्य पूर्ण है, परन्तु उक्त भूमि शत्रु सम्पत्ति होने के कारण वर्तमान में कार्य बन्द है। जोन-।। (अलावलपुर) में टयूबवैल का कार्य पूर्ण है, परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि पर कार्य बन्द है। उपजिलाधिकारी सदर को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियममानुसार निस्तारित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर बरवाला, विकास खण्ड-बघरा- ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में खाद के गड्ढो से अतिरिक्त कोई भूमि उपलब्ध नही है।

ग्राम पंचायत रहमतपुर गडवाडा, विकास खण्ड-मोरना- भूमि अप्राप्त। तहसीलदार/लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नही है। सभी भूमि वन्य जीव विहार श्रेणी में दर्ज है।

ग्राम पंचायत अब्दुल्लानगर उर्फ सोन्टा, विकास खण्ड-खतौली- भूमि प्राप्त, परन्तु ग्रामवासियो के अत्यधिक विरोध के कारण पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाये है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी खतौली को अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने एवं नियमानुसार कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम पंचायत लोहड्डा, विकास खण्ड-खतौली- प्रदान की गई भूमि पर टयूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण है। अवर जलाशय का कार्य हॉफ स्टेजिंग तक पूर्ण है। उपजिलाधिकारी खतौली को उक्त प्रकरण पर प्रस्ताव बनाकर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर, जानसठ एवं खतौली को त्वरित में सभी भूमि विवाद का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

Digitally signed by
KANDARKAR KAMALKISHOR DESHBHUSHAN
Date: 10-10-2025 12:32:32

(कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण)
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0 6075 / 108 / 89 दिनॉकः- 10/10/2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]