## दिनांक 30.10.2026 को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन (फेज 2 एवं 3) के कार्यो की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त–

### –:उपस्थितिः–

| कमांक | नाम | पदनाम | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री विधान जायसवाल, आई.ए.एस. | मुख्य विकास अधिकारी | कानपुर देहात। |
| 2 | श्री टी0आर0 कटारिया | अधिशासी अभियन्ता | उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) |
| 3 | श्री पुनीत कुमार | सहायक अभियंता | उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) |
| 4 | श्री अखण्ड प्रताप गहलोत | सहायक अभियंता | उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) |
| 5 | श्री अजमल परवाज | जिला समन्वयक | डी.पी.एम.यू. कानपुर देहात |
| 6 | श्री सुशांत चौधरी | डी.पी.एम. | टी.पी.आई.–बी.एल.जी. प्रा0लि0 |
| 7 | श्री हेमन्त तिवारी | प्रोजेक्ट मैनेजर | जी.वी.पी.आर. प्रा0 लि0 |
| 8 | श्री रामाराव | प्रोजेक्ट मैनेजर | इण्डियन हयूम पाइप प्रा0लि0 |
| 9 | श्री वाम्सी कृष्णा | प्रोजेक्ट मैनेजर | वी.एस.ए.–एस.सी.एल. प्रा0लि0 |
| 10 | श्री सदानन्द | डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर | वी.टी.एल.–गाजा प्रा0लि0 |

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिंदुओं एवं आंकड़ों पर विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् हैः–

1. Table No-01: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress - अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत 02 नग पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं मैंथा एंव खोजाफूल पेयजल योजना का पुर्नगठन का कार्य कराया जा रहा है योजनान्तर्गत कार्यो कि प्रगति 81 प्रतिशत है। विगत् 02 वर्षो से धनावंटन न होने तथा ठेकेदार की लापरवाही के कारण योजनाओं के कार्य बाधित थे जिस कारण कार्य ससमय पूर्ण नही किये जा सके। वर्तमान मे ठेकेदार द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का सम्पादन कराया जा रहा है। जिसके उपरान्त समस्त अवशेष कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा लिये जाएगें।

   उक्त के सम्बध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि दोनो योजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जाए।

2. Table No-1 A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद में पूर्व निर्मित 17 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 10 नग पेयजल योजनाए पूर्ण रूप से एवं 02 नग पेयजल योजनाए आंशिक रूप से कियाशील है जिनका संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जा रहा है तथा 05 नग पेयजल योजनाए अकियाशील है जिन्हे कियाशील किये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है। जिसके सम्बंध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त 05 नग पेयजल योजनाओं को शीघ्र कियाशील करते हुये जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

3- Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद में रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत 44 नग पेयजल योजनाए प्रस्तावित थी जिसके सापेक्ष 42 नग योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये है तथा वर्तमान मे संचालन एवं अनुरक्षण फर्म के द्वारा किया जा रहा है। शेष 02 नग पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जिन्हे शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

4- Table No-2: Physical Progress Phase wise- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया जनपद में जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 504 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक 291 नग पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराते हुये संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जा रहा है तथा 195 नग पेयजल योजनाओं के ट्रायल रन का कार्य किया जा रहा है एवं 19 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्मो के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि लम्बित समस्त योजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति मे उनके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5- Table No-2A: Single Village Scheme Physical Progress- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद में कुल 289 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाए है। जिसके सापेक्ष 148 नग पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 100 नग पेयजल योजनाओं के ट्रायल रन का कार्य किया जा रहा है एवं शेष 09 नग पेयजल योजानाओं के कार्य प्रगति पर है।

उक्त के सम्बध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि शेष 09 नग पेयजल योजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जाए।

6- Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption - अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे वर्तमान मे नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों मे किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है।

7- Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration - अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) से अच्छादित कुल 847 नग ग्रामों के सापेक्ष 490 नग ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण, 306 नग ग्राम पंचायतों मे जलार्पण, 434 नग ग्रामों मे जल आकलन का कार्य एवं 816 नग ग्रामों मे शत–प्रतिशत् सड़क पुर्नस्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। जिसके सम्बंध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि शेष लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा शत–प्रतिशत् सड़क पुर्नस्थापना किये जा चुके ग्रामों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

8- Table No-4A: RPWSS Village Details- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे कुल 923 RPWSS आई डी बनाये जाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये है।

9- Table No-5: Components Wise Physical Progress- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की प्रगति निम्नवत् है–

| Sr.No. | Components | Physical Progress | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target | Achievement | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ट्यूबवेल | 540 | 535 | 99.07 |
| 2 | पंप हाउस | 540 | 525 | 97.22 |
| 3 | क्लोरीनीकरण प्रणाली | 540 | 466 | 86.3 |
| 4 | ओवरहेड टैंक (OHT) | 499 | 497/433 | 99.6 |
| 5 | पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी) | 4839 | 4795 | 99.09 |
| 6 | सौर ऊर्जा प्लांट | 459 | 450 | 98.04 |
| 7 | घरेलू नल कनेक्शन(FHTC) | 293656 | 290219 | 98.83 |
| 9 | सड़क मरम्मत का कार्य (KM) | 3425 | 3273 | 95.56 |
| 10 | वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है। | 847 | 816 | 96.34 |
| 11 | कमीशनिंग गाँव | 847 | 809 | 95.51 |
| 12 | नियमित जल आपूर्ति | 847 | 748 | 88.31 |

उक्त के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करते हुये ग्रामों मे नियमित रूप से शुद्व जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

10- Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation - अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अन्तर्गत निर्माणाधीन कुल 504 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 328 नग पेयजल योजनाओं के Integration & Automation का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसके सम्बंध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित

किया कि शेष योजनाओं के Integration & Automation का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

11- Table 7: Grievance Redressal System- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सम्बंध मे वर्तमान तक कुल 1925 नग शिकायते jjm.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुयी है जिसके सापेक्ष 1894 नग शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है शेष 31 नग शिकायतों के निस्तारण के कार्य प्रगति पर है साथ ही जनपद मे अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं के सम्बंध मे वर्तमान तक 1180 नग शिकायतें प्राप्त हुयी है जिसके सापेक्ष 1166 नग शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 14 नग शिकायतों का निस्तारण का कार्य प्रगति पर है।

12- Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण - अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे कुल 04 नग ग्राम Fluoride से प्रभावित है जिसके अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्व जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है।

13- Table 9-Water Quality- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) हर घर जल प्रमाणित ग्रामों मे 87.39 प्रतिशत पेयजल कि टेस्टिंग का कार्य किया जा चुका है तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रो मे 74.99 प्रतिशत पेयजल कि टेस्टिंग का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

14- Table No-10: Automation Integrated Schemes- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अंतर्गत सभी पेयजल योजनाओ पर पानी कि गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उददेश्य से live monitoring के लिए Scada / Automation Integration का कार्य किया जा रहा है जिसे jjm.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से live monitoring की जा सकती है। जिसके सम्बंध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि शेष योजनाओं के Integration & Automation का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

15- CIRP Status- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अंतर्गत 06 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को जल जीवन मिशन द्वारा निर्धारित समय सीमा से बढाते हुये माह दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है एवं 01 नग ग्राम समूह पेयजल योजना को माह मार्च 2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है।

16- Land Availability / Issues अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) मे 05 नग पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य बाधित है जिस हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

17- Chlorination Details अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे जल जीवन मिशन (फेज–2 एवं 3) के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं एवं जल निगम द्वारा अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं पर क्लोरीनेशन के उपरान्त जलापूर्ति की जा रही है।

## Other Issue-Related Instructions

1. वर्तमान समय मे जिन पेयजल योजनाओं मे ग्रामवासियों को जल आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है भविष्य मे भी नियमित रूप से जलापूर्ति रहे एंव जलापूर्ति से सम्बन्धित शिकायेतो का निराकरण समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़को की पुर्नस्थापना का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए।
3. पेयजल योजनाओं में सम्मिलित जो ग्राम हर घर जल घोषित हो गये है उनका हर घर जल प्रमाणीकरण तीव्रतापूर्वक कराये जाने हेतु समस्त एजेन्सियों एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है।

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि समस्त सहायक अभियंता एवं जूनियर इंजीनियरों के माध्यम से समस्त नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों का निरीक्षण कराते हुये निरीक्षण आख्या अगली बैठक मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि शत–प्रतिशत् सड़क पुर्नस्थापना किये जा चुके ग्रामों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

3.9.16
(विधान जायसवाल)
मुख्य विकस अधिकारी
कानपुर देहात।

पत्रांक दिनांक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानुपर देहात।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
3. टी0पी0आई0 टीम, कानपुर देहात।
4. डी0पी0एम0यू0 टीम कानपुर देहात।
5. मैं0 इण्डियन हूयम पाइप लि0, सहायक महाप्रबन्धक।
6. मैं0 जी0वी0पी0आर0 लि0, परियोजना प्रबन्धक।
7. मैं0 वी0एस0ए0–एस0सी0एल0 लि0 परियोजना प्रबन्धक।
8. मैं0 वी0टी0एल0–गाजा लि0 परियोजना प्रबन्धक।

मुख्य विकस अधिकारी
कानपुर देहात।