नोट–शीट

जिलाधिकारी महोदया एटा।

महोदया,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा के समस्त ग्रामवासियों को समूचित मात्रा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आप द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति एवं आ रही समस्याओं एवं मिशन अन्तर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों की समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 21.10.2026 को 03:30 से कलैक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी थी। जिसका कार्यवृत्त तैयार कर पत्रावली के दाहिनी ओर रक्षित है।

अतः महोदया से अनुरोध है कि सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
एटा।

जिलाधिकारी
एटा

Scanned with OKEN Scanner

जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक– 21.10.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदवासियों को समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की शीर्ष प्राथमिकता की योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद में 489 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य एवं पूर्व निर्मित 63 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु गठित जिला पेयजल स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 21.10.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधिओं द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. मुख्य विकास अधिकारी, एटा।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एटा।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा।
5. जिला वनाधिकारी, एटा।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, एटा।
7. श्री निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा।
8. श्री सचिन कुमार मिश्रा, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा।
9. श्री खुर्शीद आलम, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा।
10. श्री सुनील कुमार, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा।
11. श्री तनवीर आलम, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा।
12. श्री प्रभाकर, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा।
13. श्री अभिमन्यू तिवारी, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, एटा।
14. श्री दिवाकर सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, एटा।
15. श्री मनोज तुम्याला, परियोजना प्रबन्धक, मै0 पॉवर मैक एटा।
16. श्री राम सेवक सारस्वत, परियोजना प्रबन्धक, मै0 के0पी0आई0एल0 एटा।
17. श्री पुस्कर, परियोजना प्रबन्धक, मै0 ऑयन एक्सचैंज, एटा।
18. श्री धीरेन्द्र, परियोजना प्रबन्धक, मै0 बी0के0 कंस्ट्राक्शन आगरा।
19. प्रतिनिधि, आई0एस0ए0, मै0 एस0पी0 ग्रामोद्ययोग एटा।

बैठक के समय JJM District Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ो की महोदया की अध्यक्षता में विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी जो निम्नवत है:–

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress Export

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
63	63	18	56	9

Table 1A Observations :-

टेबल नम्बर 1 A के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि अवशेष 9 नग राजस्व ग्रामों में भी शीघ्र अतिशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ की जाये। साथ ही ग्रामों में जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में तत्काल मरम्मत व बहाली की कार्यवाही की जाये।

Scanned with OKEN Scanner

Table 1B-

Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Export

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	12	13	12	0	0	0	0	13	12

Table 1B Observations :-

टेवल नम्बर 1 B के अन्तर्गत जल निगम ग्रामीण की रैट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बंध में अधीशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद एटा में जल निगम ग्रामीण की रैट्रोफिटिंग की प्रगति 100 प्रतिशत है।

Table 2

Physical Progress Phase wise

Export

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages In O&M But not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] ION EXCHANGE	29	48	19	7 / 1 / 11	0 / 0	2 / 3	27 / 45	6 / 9	21 / 28	0	21	14
2	[JJM] JMC - Kalpataru	144	206	129	63 / 7 / 59	36 / 53	30 / 34	78 / 110	20 / 22	48 / 72	0	125	110
3	[JJM] Power Mech Projects Ltd	316	529	299	141 / 60 / 98	88 / 163	18 / 29	200 / 325	52 / 67	125 / 202	2	315	183
4	[Jal Nigam] M/S B.K Construction	63	83	74	15 / 0 / 58	83 / 83	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0
	Total	552	846	621	227 / 68 / 220	197 / 299	50 / 66	305 / 489	88 / 118	204 / 302	2	471	307

Table 1B Observations :-

टेवल नम्बर 2 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि:– कार्यदायी फर्म मै0 पॉवर मैक प्रोजेक्ट लि0 द्वारा 316 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 98 नग पेयजल योजनायें अनुरक्षण एवं संचालन श्रेणी में प्रेषित की गयी है। इसी प्रकार मै0 के0पी0आई0एल0(जे0एम0सी0) द्वारा 144 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 36 नग पेयजल योजनायें अनुरक्षण एवं संचालन श्रेणी में प्रेषित की गयी है। मै0 ऑयन एक्सचैंज इण्डिया लि0 द्वारा 29 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कोई भी पेयजल योजना अनुरक्षण एवं संचालन श्रेणी में प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देश दिये गये कि योजनाओं को सी0आई0आर0पी0 के अनुसार शीघ्र पूर्ण जाने हेतु अतिरिक्त मैन पॉवर नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

Table 2A-

Single Village Scheme Physical Progress

Export

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages In O&M But not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	289	289 / 27	168 / 58%	63 / 22 / 63	75 / 75	37 / 37	177 / 177	54 / 54	114 / 114	0	271	174	73529.82	37678.68
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	52	52 / 50	50 / 96%	5 / 0 / 45	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	341	341 / 77	218 / 64%	88 / 22 / 108	127 / 127	37 / 37	177 / 177	54 / 54	114 / 114	0	271	174	73529.82	37678.68

Scanned with OKEN Scanner

Table 2A Observations :-

टेवल नम्बर 2 A में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति से समय अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सी0आई0आर0पी0 टाईम लाइन के अनुसार जनपद में सम्बंधित कार्यदायी संस्थायें योजनावार व ग्रामवार प्रगति की समीक्षा कर शेष कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पूर्ण पेयजल योजनाओं में नियमित एवं गुणवत्तापूर्वक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

Table 4 — Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration — Export

S.No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ION EXCHANGE(JJM)	60	2	1	2	1	22
2	JMC - Kalpataru(JJM)	206	31	19	25	8	173
3	Power Mech Projects Ltd(JJM)	508	40	87	139	55	393
4	M/S B.S Construction(Jal Nigam)	83	81	10	13	71	0
Total		848	154	117	189	135	588

Table 4 Observations :-

टेवल नम्बर 4 के अनुसार निर्देश दिये गये कि प्रति ग्रामों में जल अर्पण की प्रकिया नियमानुसार पूर्ण करायी जाये एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति में अपेक्षित सुधार लायें।

Table 4A — RPWSS Village Details — Export

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	852	845	4	3	99.18%

Table 4A Observations :-

टेवल नम्बर 4 A के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में RPWSS ID बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष ग्राम गैर आबाद/नगरीय में जा चुके है।

Table 5 — Components Wise Physical Progress — Export

S.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Table 5 Observations :-

टेवल नम्बर 5 के अनुसार अवर जलाशय, क्लोरीनेशन, सौर ऊर्जा प्लाट, सड़क, मरम्मत एवं अन्य घटकों पर अतिरिक्त मैनपॉवर लगाकर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिससे कि योजनाओं का लाभ मिल सके।

Scanned with OKEN Scanner

Table 6 — Unified Command and Control System (UCCS) - Automation — Report

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Kalpataru	144	80	80	36	36	36
2	Power Mech Projects Ltd	315	139	113	95	97	80
3	ION EXCHANGE	29	6	2	0		
	Total	488	225	175	134	133	116
##	Jal Nigam	63	0	0	0	0	0
	Total	552	225	175	134	133	116

Table 6 Observations :-

टेवल नम्बर 6 के अनुसार निर्देश दिये गये कि सम्बंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाऐं योजनाओं को UCCS से जोड़ने एवं लाइव करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

Table 7 — Grievance Redressal System — Report

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ION EXCHANGE	58	51	7			0
2	JMC - Kalpataru	193	169	24	98	93	5
3	Power Mech Projects Ltd	549	477	72	291	282	23
4	M/S B.K Construction(Jal Nigam)	95	87	9	16	12	4
	Total	896	784	112	406	387	29

Table 7 Observations :-

टेवल नम्बर 7 के अनुसार निर्देश दिये गये कि सभी लम्बित शिकायतों की सूची तैयार कर शिकायतवार कार्यवाही की जाये। जलापूर्ति, लीकेज एवं अन्य तकनीकी शिकायतों का प्राथमिकता के निस्तारण किया जाये।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण — Report

SNo.	Description	Total Villages	Completed Villages	Work in Progress Villages	Completed (%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	13	13	0	100

Table 8 Observations :-

टेवल नम्बर 8 के अनुसार फ्लोराई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिये अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद एटा में 13 नग राजस्व ग्राम फ्लोराईड प्रभावित सूची में है। जिसके जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण कर पेयजलापूर्ति की जा रही है।

आई0एस0ए0 गतिविधि की प्रगति:-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद एटा में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में नामित फर्म स्टूडेंट रिलीफ सोसाइटी जयपुर राजस्थान द्वारा 274 ग्राम पंचायतों एवं एस.पी.ग्राम विकास ग्रामोद्योग संस्थान लखनऊ द्वारा 299 ग्राम पंचायतों में आई0एस0ए0 गतिविधियों का कार्य कराया जा रहा है।

स्टूडेंट रिलीफ सोसाइटी जयपुर राजस्थान को फेस–1 एवं फेज–2 के अन्तर्गत गतिविधियों के कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा फेस–3 के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये है। एस.पी.ग्राम विकास ग्रामोद्योग संस्थान लखनऊ द्वारा फेस–1 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा फेस–2 का कार्य प्रगति पर है।

निर्देशित किया गया कि गतिविधियों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराते हुये ग्रामीणों को गृह जल संयोजन लेने एवं जल जीवन मिशन से सम्बंधित अन्य कार्यों हेतु प्रचार/प्रसार का कार्य नियमित रूप से कराया जाये। जिससे ग्रामन्तर्गत शत–प्रतिशत गृह जल संयोजन की कार्यवाही पूर्ण किये जाये।

Scanned with OKEN Scanner

अन्य निर्देशः–

1. निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित अवर जलाशयों की अनिवार्य रूप से सफाई कर क्लोरीनेशन युक्त पेयजल आपूर्ति अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
2. निर्देश दिये गये कि पेयजल योजनाओं को निर्धारित समयानुसार पूर्ण किये जोने की स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. लीकेज, पाइप नहीं पहुँचने आदि सम्बंधी शिकायतों का निस्तारण अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।
4. टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद एटा में कराये जा रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं टी0पी0आई0 द्वारा जारी की जा रही एन0सी0आर0 की पी0पी0टी0 का आगामी बैठक में प्रस्तुतिकरण कराना सुनिश्चित करें।
5. अवशेष अप्राप्त भूमि के सम्बंध में सूची उपलब्ध कराकर सम्बंधित तहसील समन्वय कर भूमि प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(एम0 अरुन्मोली)
जिलाधिकारी
एटा

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा।

पत्रांक– 1176 / J·J·M / 120 दिनांक– 03-11-2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0से0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा
4. मुख्य विकास अधिकारी, एटा
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़
6. प्रभागीय वनाधिकारी एटा
7. जिला विकास अधिकारी, एटा
8. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, एटा
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा
11. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग एटा
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउंड वाटर, एटा।
13. जिला कृषि अधिकारी एटा
14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, एटा।
15. टी0पी0आई0 एटा/डी0पी0एम0यू0 एटा।
16. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाऐं (जल जीवन मिशन अन्तर्गत) जनपद एटा।
17. समस्त आई0एस0ए0 एटा।

जिलाधिकारी
एटा

Scanned with OKEN Scanner