कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक–30.10.2026 को जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक–30.10.2026 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी के कक्ष एवं अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं एवं जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे–

01. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे (ग्रामीण), ललितपुर।
02. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
03. जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रतिनिधि ललितपुर।
04. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, ललितपुर।
05. श्री धीरज कुमार, सहायक अभियंता (SWSM), (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
06. टीम लीडर, मेसर्स पी0एम0सी0 थीम इंजीनियरिंग, ललितपुर।
07. डी0पी0एम0, मेसर्स बी0एल0जी0 (टी0पी0आई0) कन्सट्रक्शन सर्विसेस प्रा0लि0 ललितपुर।
08. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 ललितपुर।
09. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 ललितपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, जे0वी0 मेसर्स जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट्स लि0, (जेएमसी–जेडब्लूएल) ललितपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स बृज इंजीनियरिंग वर्क बानको कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 ललितपुर।
12. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग खुर्रम नगर, लखनऊ।
13. मेसर्स सी0के0 इंटरप्राइजेज कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर ने अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन 5 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में सभी 15 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाएं O&M में संचालित हो रही है। सभी योजनाओं में जलापूर्ति की जा रही है। बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों की अधोहस्ताक्षरी द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी जो निम्नवत् है–

Table No.-1 : Jal Nigam under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6
9	49	2	4	3	0

Table No.-1 : में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिस पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह नवम्बर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
28	109	41	68	0

Table No.-1A : के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म मेसर्स सी0के0 इन्टप्राइजेज को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	76	12	27	0	0	9	49	21	78

Table No-1B : में जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 27 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- जल निगम की रेट्रोफिटिंग योज़नाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग द्वारा उनको आवंटित योजनाओं में कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित मेसर्स हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि जल निगम ग्रामीण द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण उनकी फर्म के द्वारा कार्य नहीं किया जा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित कर अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें तथा उच्च अधिकारियों से लम्बित भुगतान का निराकरण करायें।

Table No.-2 पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति–

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / <90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	6	251	249	231 / 15 / 1	6 / 251	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2	68	60
2	[JJM] Brija Banco Pvt. Ltd	1	15	15	13 / 1 / 1	1 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	6	6
3	[JJM] DARA ENGINEERING	3	119	119	102 / 9 / 1	5 / 119	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	36	33
4	[JJM] JMC-JWIL (JV)	3	145	145	115 / 23 / 7	3 / 145	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	32	32
5	[JJM] Banko Ganga	1	19	19	19 / 0 / 0	1 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	8	8
6	[Jal Nigam] M/S C.K Enterprises	28	109	109	41 / 2 / 66	28 / 109	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0
	Total	44	658	658	521 / 49 / 76	44 / 658	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2	148	148

Table No.-2 : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि–

(i) 16 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Multi-Village Scheme Category में है, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(ii) मेसर्स जे०एम०सी० द्वारा जो 3 नग पेयजल योजनायें (145 राजस्व ग्राम) तथा मेसर्स सुधाकरा द्वारा 6 नग पेयजल योजनायें (251 राजस्व ग्राम) मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा 5 (119 राजस्व ग्राम) मेसर्स ब्रिज बानको द्वारा 1 (15 राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स बानको गंगा द्वारा 1 (19 राजस्व ग्राम) ओ०एण्ड एम० में है।

(iii) जिन पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(iv) अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिस योजनाओं कें ग्रामों में 90% से कम जलापूर्ति हो रही है। उनमें शत प्रतिशत जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages In O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages / RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	0	0/0	0/0%	0/0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00	0.00
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	20	20/9	20/100%	15/0/5	20/20	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	20	20/9	20/100%	15/0/5	20/20	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00	0.00

Table No.-2A : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें है. SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme) SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयीं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता. उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया–

कुल 20 ग्रामों में से 9 ग्राम हर घर जल प्रमाणीकरण है, कुल 20 ग्राम RWS है जिसकी प्रगति 100% है, 15 ग्राम में 100% जलापूर्ति हो रही एवं 5 ग्राम में 90% से कम जलापूर्ति हो रही है। कुल 20 योजनाओं के 20 ग्राम O&M में संचालित है।

Table No.-3 पेयजल योजनाओं में व्यवधान–

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption (Village)							O&M RWS disruption (Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Brija Banco Pvt. Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DARA ENGINEERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JMC-JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Banko Ganga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	M/S C.K Enterprises[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.-3 : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी योजना में ग्रामवासियों एवं अन्य किसी के द्वारा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त अथवा Tullu pump/FCV लगाया जाता/निकाला जाता है तो उसकी सम्बतन्धित अवर अभियंता एवं कार्यदायी संस्थाएं FIR कराये एवं FIR की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

Table No.-4 हर घर जल प्रमाणीकरण/जल अर्पण/जल आंकलन/RPWS/रोड रेस्टोरेशन–

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd(JJM)	251	238	146	231	212	251
2	Brija Banco Pvt. Ltd(JJM)	15	15	8	10	15	15
3	DARA ENGINEERING(JJM)	119	114	59	93	96	118
4	JMC-JWIL (JV)(JJM)	145	145	88	128	143	145
5	Banko Ganga(JJM)	19	19	10	16	16	19
6	M/S C.K Enterprises(Jal Nigam)	109	88	14	15	87	0
Total		658	619	325	493	569	548

Table No.-4 : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिर्पोटेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मेसर्स दारा एवं सुधाकरा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस ग्रामों के हर घर जल प्रमाणीकरण कुछ कार्य शेष होने के कारण नहीं हो पा रहा है उन कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिवों से कराये यदि इसके उपरान्त कोई समस्या प्रधान या ग्राम सचिव के द्वारा की जाती है तो उसे अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये जिससे कि जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा उनका निराकरण कराया जा सके। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिस ग्रामों का सभी कार्य पूर्ण हो गये है एवं जलापूर्ति की जा रही है उनका हर घर जल प्रमाणीकरण सम्बन्धित प्रधान एवं ग्राम सचिव से शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS In Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	694	628	42	24	90.49%

Table No.-4A : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 पेयजल योजनाओं की अवयवों (Componants) की भौतिक प्रगति–

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	148	148/148	100.00
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	4206	4206	99.99
7	परेलू नल कनेक्शन(FHTC)	206983	206016	99.53
8	जल शुद्धिकरण संयंत्र (W.T.P)	16	16	100.00
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1143	1143	100.00
10	वे गाँव नहीं 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	550	549	99.82
12	नियमित जल आपूर्ति	550	547	99.45

Table No.-5 : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि–

(i) जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करना सुनिश्चित करें।

(ii) जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

Table No.-6 पेयजल योजनाओं में SCADA System-

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC-JWIL (JV)	3	3	2	3	3	2
2	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	6	5	5	6	5	5
3	Banka Ganga	1	1	1	1	1	1
4	Brija Banco Pvt. Ltd	1	1	0	1	1	0
5	DARA ENGINEERING	5	5	4	5	5	4
Total		16	15	12	16	15	12
##	Jal Nigam	28	0	0	0	0	0
Total		44	15	12	16	15	12

Table No.-6 : में जल जीवन मिशन की योजनाओं के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)–Automation की समीक्षा की गयी। जिसमें सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि सोजना ग्राम समूह पेयजल योजना के 10 OHT, गौना नाराहट के 10 OHT तथा चन्दावली की 3 OHT वर्तमान में SCADA System से Disconnected है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि–

(i) जो पेयजल योजनाएं ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।

(ii) जो पेयजल योजनाएं Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 पेयजल योजनाओं की शिकायतों का निराकरण–

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	6	6	7	8
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	1053	1048	5	1053	1048	5
2	Brija Banco Pvt. Ltd	62	61	1	62	61	1
3	DARA ENGINEERING	529	500	29	529	500	29
4	JMC-JWIL (JV)	802	790	12	802	790	12
5	Banko Ganga	40	40	0	40	40	0
6	M/S C.K Enterprises(Jal Nigam)	239	229	10	13	13	0
Total		2725	2668	57	2499	2452	47

Table No.-7 : में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 57 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के **Arsenic/Fluoride/JE/AES** प्रभावित क्षेत्रों का विवरण–

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	5	5	0	100

Table No.-8 : में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ने अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि जनपद ललितपुर में 5 ग्राम फ्लोराइड से प्रभावित थे जिनका कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित कर दिया गया है।

Table No.-9 स्वचालित एकीकृत योजनाओं का विवरण–

Sno.	District Name	Agency Name	Scheme Id	Scheme Name	Covered Village	Regular Water Supply
Total					535	507
1	Lalitpur	Banko Ganga	8282120	Tori GOV	19	19
2	Lalitpur	Brija Banco Pvt. Ltd	8282117	Chandawali GOV	15	15
3	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136187	Badanpur GOV	31	30
4	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136173	Billa Mogan GOV	23	1
5	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136210	Mandawara GOV	17	16
6	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136199	Sojana Gurgha GOV	32	32
7	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136125	Sukul Guwan GOV	16	16
8	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010063	Gona Narhat GOV	54	52
9	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010076	Masora Sindwaha GOV	45	44
10	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010056	Saidpur Kumheri GOV	47	46
11	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134922	Dhoora Balabehat GOV	58	58
12	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134917	Jakhlaun Birdha GOV	60	60
13	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8063544	Kachnauda Kala GOV	61	61
14	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134938	Kadesra Kalan GOV	7	7
15	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8010072	Lagaon GOV	50	50

Table No-9 : में अधिशासी अभियंता ने अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं Scada/Automation Integrated Schemes संचालित है। अधोहस्ताक्षरी ने अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर को निर्देशित किया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

सहायक अभियंत वि0/यां0 द्वारा अवगत कराया गया कि गौना नाराहट ग्राम समूह पेयजल योजना के ग्राम गौना में ग्रामवासियों द्वारा जल निगम की स्वतन्त्र विद्युत कनेक्शन में अवैध विद्युत टैपिंग किये जाने के कारण कम वोल्टेज होने से जलापूर्ति बाधित हो रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मसौरा ग्राम समूह पेयजल योजना के खजुरिया CWR को पूर्व में स्वतन्त्र ऊर्जाकृत कर दिया गया था परन्तु विद्युत पोलों के गिरने के कारण वर्तमान में ग्रामीण फीडर के द्वारा टैपिंग से संचालित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया कि खजुरिया CWR को पुनः स्वतन्त्र ऊर्जाकृत करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

अधिशासी अभियंता विद्युत के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि मेसर्स दारा एवं मेसर्स सुधाकरा द्वारा विगत 2–3 महीनों से विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि लम्बित बिलों का भुगतान शीघ्र करें।





(संजय मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
ललितपुर।

संख्या-1323/एस०टी०(नमामि गंगे)-26-27
दिनांक-30/10/26

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
3. मुख्य अभियंता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
4. जिला पंचायतराज अधिकारी ललितपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, ललितपुर।
7. अधिशासी अभियंता खण्ड कार्यालय (वि0/यां0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
8. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 ललितपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 ललितपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स बृज इंजीनियरिंग वर्क बानको कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 ललितपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट्स लि0, (जेएमसी–जेडब्लूएल) ललितपुर।
12. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स बानको कन्सट्रक्शन एण्ड गंगा इन्फ्राविल्ट प्रा0लि0 ललितपुर।
13. मेसर्स सी0के0 इंटरप्राइजेज कानपुर।
14. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग खुर्रम नगर, लखनऊ।
15. टीम लीडर, पी0एम0सी0 ललितपुर।
16. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 ललितपुर।

अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे
ललितपुर।