## अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2026 को सिविल लाइन स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना(पैकेज–1 व 2) तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक 15.10.2026 को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे –

| क्र0 सं0 | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | विभाग का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सन्तोष कुमार शर्मा | जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन | प्रशासनिक विभाग |
| 2 | श्री शत्रोहन वैश्य | मुख्य विकास अधिकारी | प्रशासनिक विभाग |
| 3 | श्री मोहन लाल गुप्ता | अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे) | नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग |
| 4 | श्री देवेन्द्र कुमार सिंह | अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव | उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) |
| 5 | श्री डी0पी0 सिंह | अधिशासी अभियन्ता | सिंचाई विभाग |
| 6 | श्री अरूण अतरी | जिला पंचायत राज अधिकारी | पंचायती राज विभाग |
| 7 | श्री सुनील कुमार | सहायक अभियन्ता | उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) |
| 8 | श्री ज्ञान सिंह | सहायक अभियन्ता | उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) |
| 9 | श्री शिवम राजपूत | सहायक अभियन्ताSWSM | उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) |
| 10 | श्री नरोत्तम | सहायक अभियन्ता | UPGWD |
| 11 | श्री मयंक सिंह | जिला समन्वयक | जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई |
| 12 | श्री देवेन्द्र सिंह | डी0पी0एम0 | मैसर्स फिचनर इण्डिया–थर्ड पार्टी एजेन्सी |
| 13 | श्री संदीप वार्ष्णेय | डी0टी0एल0 | मैसर्स आरवी एसोसियेट–थर्ड पार्टी एजेन्सी (ओएण्डएम) |
| 14 | श्री विजय लोखण्डे | परियोजना प्रबन्धक | मैसर्स एन0सी0सी0 लिमिटेड |
| 15 | श्री सुशील गंत्यात | डी0पी0एम0 | मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लि0 |
| 16 | श्री गौतम शर्मा | प्रतिनिधि | मैसर्स दारा इंजीनियिरिंग |

Scanned with OKEN Scanner




बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :–

**TableNo.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress**

| Schemes | Villages | <50% Physical Progress | 51-75% Physical Progress | >75% Physical Progress | Physically Completed Scheme | Financially Completed Scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TableNo.-1 की सूचना शून्य है।

**Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress**

| Total Schemes | TotalVillage | RWS Village Status | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fully Functional | Partially Functional | Non Functional |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86 | 106 | 01 | 84 | 21 |

TableNo.-1Aके अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत

Scanned with OKEN Scanner

कार्यों को माह–अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें। अभी तक की प्रगति सन्तोषजनक न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।

**TableNo.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress**

| TotalNo of Schemes | Total No of Village | No of Physically Completed Scheme | TotalNo ofVillage Physically Completed | No of Financially Completed Scheme | TotalNoof Village Financially Completed | No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes | TotalNoof Village Not Completed /WIP | No of Financialy Not Completed /WIP Schemes | TotalNoof Village financialy Not Completed /WIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 108 | 127 | 108 | 98 | 18 | 20 | 0 | 0 | 90 | 107 |

TableNo.-1B में जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 98 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**TableNo.-2 :Physical Progress Phase wise**

| S.no | Agency Name | Total Schemes | Total Villages | RWSVillages | | Work Completed | | Work In Progress | | | Villagesin O&M but not RWS | OHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total RWS Villages | 100% 90%to99% <90% | O&M Schemes Villages | Trial Run Schemes Villages | Schemes Villages | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages | | Required OHT | CompletedOHT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | [JJM] Larsen & Toubro Ltd | 1 | 677 | 0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>677 | 0<br>0 | 1<br>677 | 0 | 249 | 0 |
| 2 | [JJM] NCC Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Jal Nigam] Dara Engineering | 86 | 106 | 67 | 1<br>1<br>66 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | **88** | **783** | **67** | **1<br>1<br>66** | **0<br>0** | **0<br>0** | **1<br>677** | **0<br>0** | **1<br>677** | **0** | **249** | **0** |

TableNo.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase Wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि –

1– मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को जनपद के समस्त स्थलों पर निर्धारित वर्क प्लान एवं मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये कार्यों को पूर्ण तथा पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आई0बी0पी0एस0–167 एवं Direct Pumping से आच्छादित क्षेत्रों पर

Scanned with OKEN Scanner

सर्वप्रथम जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अतिरिक्त प्रयास कर कार्य पूर्ण करायें। अपरजिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0बी0पी0एस0–167 आई0बी0पी0एस0–166 आई0बी0पी0एस0–170 पर निर्माण कार्य की प्रगति माइक्रो प्लान के अनुसार अत्यन्त धीमी है। निर्देशित किया गया है कि उक्त आई0बी0पी0एस0 पर मैनपावर में वृद्धि करते तत्सम्बिन्धित कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित की जाये। अवशेष Crop Componsation का अन्तिम विवरण तैयार कर दिनांक 15.11.2026 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद में जमा करायें। जिन अवर जलाशयों पर कार्य वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं किया गया है उन पर प्रतिदिन कम–से–कम एक अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराकर सभी अनारम्भ अवर जलाशय पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे। वन विभाग की लम्बित 4 नग NOC पर NOC प्राप्त करने हेतु वन विभाग के SDO से समन्वय स्थापित कर NOC से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दिये गये कि जहां पानी पहुंचना है वहां प्राथमिकता पर कार्य कराये जाये। लॉर्सन एण्ड टूब्रो लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि माह अप्रैल–2027 में यदि WTP से पानी प्राप्त हो जाता है तो फर्म द्वारा 157 राजस्व ग्रामों में पानी की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। फर्म को निर्देश दिये गये कि फर्म द्वारा भारत सरकार में दिये गये बार–चार्ट के अनुसार मैनपावर लगाकर निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में फर्म के विरूद्ध उच्च स्तर पर पत्राचार कराना सुनिश्चित करें।

2– मैसर्स एन0सी0सी0 को वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट का Critical Component फिल्टर हाउस के एक मॉड्यूल को माह– मई, 2027 तक पूर्ण करते हुये वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट को आंशिक क्षमता पर चालू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म द्वारा रू0 6.70 करोड़ Crop Componsation के सापेक्ष रू0 1.35 करोड़ Crop Componsation का वितरण किया गया है। निर्देश दिये गये कि विशेष अभियान चलाकर एवं अतिरिक्त टीमें लगाकर तथा आवश्यकतानुसार प्रशासन से सहयोग लेते हुये दिनांक 15.11.2026 तक सभी कृषकों को अवशेष Crop Componsation का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

3– मैसर्स दारा इंजीनियिरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को समस्त 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्राम) में Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह अक्टूबर, 2026 तक पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया है कि मैसर्स दारा इंजीनियिरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्राम) का माह अक्टूबर तक पूर्ण रूप से संचालन किया जाये।

**TableNo.-2A : Single Village Scheme Physical Progress**

| S. No. | Type | Total Schemes | Total Villages Certified Village | RWSVillages | | Work Completed | | WorkIn Progress | | | Financial Details(Lakh) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TotalRWS Villages RWS(%) | 100% 90%to99% <90% | O&M Schemes Villages | Trial Run Schemes Villages | Schemes Villages | Direct PumpingSchemes Villages | No RWS Schemes Villages | EstimatedCost | Expenditure |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM) | 0 | 0<br>0 | 0<br>0% | 0<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0 |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam) | 72 | 72<br>72 | 64<br>89% | 0<br>1<br>63 | 72<br>72 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0 |
| Total | | 72 | 72<br>72 | 64<br>89% | 0<br>1<br>63 | 72<br>72 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0 |

Table No.-2Aमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओंकी भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें है, SVS (Single Village Scheme)एवं MVS (Multi Village Scheme)। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध मेंजानकारी चाही गयीं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्रामों) में से 72 नग पेयजल योजनाऐं एक ग्राम पेयजल योजनाऐं है, जिनमें से 55 ग्रामों में आंशिक पेयजलापूर्ति की जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं पर पृथक–पृथक मैनपावर लगाते हुये समस्त कार्य माह – दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि बैठक में डी0जी0एम0 स्तर के कार्मिक प्रतिभाग करें।

**TableNo.-3:RWS (RegularWaterSupplyVillages) disruption**

| S. No. | AgencyName | TotalRWS disruption(Village) | | | | | | | O&MRWSdisruption(Village) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Theft | Power Electrical Issue | TullPump | Road Widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total | Theft | Power Electrical Issue | TullPump | Road Widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Larsen & Toubro Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NCC Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dara Engineering[Jal Nigam] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया

Scanned with OKEN Scanner

कि यदि किन्ही कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल नियगित जलापूर्ति प्रारम्भ कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**TableNo.-4:Certification/JalArpan/JalAklan/RPWSS/Road Restoration**

| S.No. | AgencyName | Villages | Certification | Jal Arpan | | Jal Aklan | 100% Road Restoration Villages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Panchayat | Village | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Larsen & Toubro Ltd(JJM) | 673 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | NCC Ltd. (JJM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Dara Engineering (Jal . Nigam) | 106 | 106 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| Total | | 781 | 107 | 0 | 0 | 91 | 7 |

Table No.-4में जल . जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restorationवाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म के कार्यों को तीव्रगति से पूर्ण कर समस्त ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जाये एवं हर घर जल रिर्पोटेड की श्रेणी में लाते हुये, जल अर्पण हेतु प्लान तैयार कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

**TableNo.-4A : RPWSS Village Details**

| S.No. | TotalNoof Villages | No of Villages WhereRPWSS Finalized | No of Villages WhereRPWSSin Draft | NoofVillage RPWSS not Started | Finalized(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 783 | 783 | 0 | 0 | 100% |

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि RPWSS IDका कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

**TableNo.-5:Components Wise Physical Progress**

| Sr.No. | Components | PhysicalProgress | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target | Achievement | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ओवरहेडटैंक (OHT) | 249 | 249 WIP | 100.00 |
| 2 | पाइपलाइनबिछानेकाकार्य (कि.मी). | 6914 | 4245 | 61.40 |
| 3 | घरेलूनलकनेक्शन(FHTC) | 282949 | 93030 | 32.88 |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | सड़कमरम्मतकाकार्य (KM) | 511 | 438 | 85.71 |
| 5 | वेगाँवजहाँ 100% सड़कमरम्मतकाकार्यपूर्णहोचुकाहै। | 675 | 7 | 1.04 |

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि –

i-समस्त घटकों के कार्य पूर्ण करते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मोंको दिये गये।

ii-फर्म मेसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें, यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियॉ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ–साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त घटकों का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

**TableNo.-6 : Unified Commandand Control System (UCCS) - Automation**

| S.No. | Agency Name | Total | | | O&M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Scheme | Integrated | Live | Scheme | Integrated | Live |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Larsen & Toubro Ltd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NCC Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## | Jal Nigam | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। फर्म को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के Integrated कराने का कार्य कराया जाये।

**TableNo.-7: Grievance Redressal System**

| S.No. | Agency Name | Total Complaint | | | O&M Complaint | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Close | Pending | Total | Close | Pending |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen & Toubro Ltd | 406 | 385 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NCC Ltd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dara Engineering (JalNigam) | 96 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 504 | 478 | 26 | 0 | 0 | 0 |

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 4 शिकायतोंका समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

**Table No.-8 :** भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के **Arsenic/Fluoride/JE/AES** प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

| S.No | Description | Total Villages | Completed Villages | WorkIn ProgressVillages | Completed(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fluoride | 42 | 19 | 23 | 45 |

Table No.-8में फ्लोराइड प्रभावित ग्रामोंमेंपेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फ्लोराइड से प्रभावित 23 ग्रामों, जिनमेंकार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**TableNo.-10:AutomationIntegrated Schemes**

| S No. | Scheme Status | Pump Status | Scheme Id | Scheme Name | Agency Name | Covered Village | Regular Water Supply | Last Data Receive Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

Table No.-10में Automation Interated Schemesकी समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के SCADA/Automation Interated Systemकराने का कार्य कराया जाये।

<u>अन्य बिन्दु</u> :–

1.फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाकर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

Scanned with OKEN Scanner

2.फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर विद्युत कनैक्शन की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाये।

3. सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु कोशन टेप, बैरिकेटिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यदि कार्य स्थल पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरूध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/ डी0डब्ल्यू0एस0एम0, फिरोजाबाद। | अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), फिरोजाबाद। | मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद। | जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद। |

# कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 1550 / जल जीवन मिशन / 247 दिनांक 3-11-2026

:प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजावाद।
9. प्रतिनिधि, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचांई, फिरोजाबाद।
11. जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
12. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी, फिरोजाबाद।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), फिरोजाबाद।
15. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
16. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 (ओ0एण्डएम0), फिरोजाबाद।
17. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, फिरोजाबाद।
18. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज–01 मै0 एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
19. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज–02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
20. डी0जी0एम0, मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा0लि0, जौधपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
फिरोजाबाद।

Scanned with OKEN Scanner