अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 21.10.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो की प्रगति हेतु दिनांक 21.10.2026 को जिला पेजयल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें –

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री आलोक दत्त उपाध्याय	जिला विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग
2	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
3	श्री विवेक सिंह	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री अमित वर्मा	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
5	डा0 हरपाल सिंह	जिला समन्वयक	डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
6	श्री मेराजुद्दीन	टीम लीडर	टी0पी0आई0, मै0 बी0एल0जी0
7	श्री शोभित भदोरिया	डी0टी0एल0	टी0पी0आई0, मै0 सी0एस0 टेक
8	श्री शिव शंकर कनौजिया	जूनियर इंजीनियर	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
9	श्री रोहित यादव	जूनियर इंजीनियर	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
10	श्री मनोज कुमार	जूनियर इंजीनियर	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
11	श्री सौरभ सिंह	जूनियर इंजीनियर	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
12	सुश्री मृदुला यादव	जूनियर इंजीनियर	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
13	श्री सुमित श्रीवास्तव	डी0पी0एम0	जिला पंचायती राज विभाग।
14	श्री हरि कृष्णा	प्रोजेक्ट मैनेजर	मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
15	श्री मोहन रेड्डी	डी0पी0एम0	मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।





बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकडों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है –

Table No.1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की पूर्व निर्मित की समस्त योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण है।

Table No.1 (A) : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress Export

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
23	33	18	15	0

Table No.1(A) के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा मै0 विंध्या टेलीलिंक लि0, को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को 15 नवम्बर तक पूर्ण कराते हुए योजनाबद्ध तरीके से Partially Functional को Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.1(B) : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	7	8	7	1	1	0	0	7	6

Table No.1(B) के निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग की समस्त योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण है।

Table No.2 : Physical Progress Phase wise

Table 2 Physical Progress Phase wise Export

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] NCC Ltd.	376	663	622	496 / 96 / 30	167 / 279	54 / 105	155 / 287	140 / 263	26 / 39	0	381	223
2	[Jal Nigam] Vindhya Telelinks Limited	23	33	33	18 / 4 / 11	23 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0
Total		399	696	655	514 / 100 / 41	190 / 312	54 / 105	155 / 287	140 / 263	26 / 39	0	381	223

Table No.2 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि –

(i) मै0 एन0सी0सी0लि0, द्वारा जो 54 नग पेयजल योजनाएं (105 नग राजस्व ग्राम) ट्रायल एण्ड रन में है, उनका Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह नवम्बर 2026 तक संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।

Table No.2A : Single Village Scheme Physical Progress

Table 2A- Single Village Scheme Physical Progress Export

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	174	174 / 66	165 / 95%	137 / 25 / 3	81 / 81	25 / 25	68 / 68	53 / 53	8 / 8	0	176	114	52866.19	35911.62
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	16	16 / 16	16 / 100%	4 / 4 / 8	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	190	190 / 82	181 / 95%	141 / 29 / 11	97 / 97	25 / 25	68 / 68	53 / 53	8 / 8	0	176	114	52866.19	35911.62

Table No.2A जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाए है, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। जनपद में कुल 172 नग पेयजल योजना SVS (Single Village Scheme) है, जिसमें CIRP के अनुसार 55 नग पेयजल योजना माह अक्टूबर 2026, 52 नग पेयजल योजना जनवरी 2027, 44 नग पेयजल योजना मार्च 2027, 13 नग पेयजल योजना मई 2027, 01 नग पेयजल योजना जून 2027 एवं 7 नग पेयजल योजना दिसम्बर 2027 पेयजल तक पूर्ण किया जाना लक्षित है के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि श्रमिकों एवं टी0 एण्ड पी0 की संख्या में वृद्धि करते हुए समस्त योजनाओं के कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Table No.3 : RWS disruption (Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vindhya Telelinks Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.3 में **RWS disruption (Village)** समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे पेयजल योजनाओं पर किसी भी प्रकार का कोई **Disruption** नहीं है।

Table No.4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration Export

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.(JJM)	663	222	161	226	183	591
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	33	33	0	0	33	0
Total		696	255	161	226	216	591

Table No.4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल **Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration** वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	704	690	0	14	98.01%

Table No.4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए है।

Table No.5 : Components Wise Physical Progress

Table 5 — Components Wise Physical Progress — Export

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	442	439	99.32
2	पंप हाउस	442	437	98.87
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	442	424	95.93
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	381	379/223	99.48
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	4940	4842	98.02
6	सौर ऊर्जा प्लांट	374	364	97.33
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	250572	246351	98.32
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2640	2591	98.14
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	663	591	89.14
11	कमीशनिंग गाँव	663	646	97.44
12	नियमित जल आपूर्ति	663	622	93.82

Table No.5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शिरोपरि जलाशय के कार्यों में अतिरिक्त मैनपावर लगाते हुए कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना सनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त समस्त ग्रामों में शतप्रतिशत सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों को 10 नवम्बर तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

Table 6 — Unified Command and Control System (UCCS)-Automation — Export

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	376	199	136	167	164	115
Total		376	199	136	167	164	115
##	Jal Nigam	23	0	0	0	0	0
Total		399	199	136	167	164	115

Table No.6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लगाए गए **Unified Command and Control System (UCCS)-Automation** की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि–

1. जो पेयजल योजनाएं ओ0 एण्ड एम0 में है किन्तु Integrated नही है उन्हे Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2.. जो पेयजल योजनाएं Integrated है किन्तु Live नही है। उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.7 : Grievance Redressal System

Table 7 — Grievance Redressal System — Export

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	1757	1718	39	814	791	23
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	83	67	16	2	2	0
Total		1840	1785	55	816	793	23

Table No.7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 55 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table 8- — भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण — Export

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	1	1	0	100
2	Fluoride	4	4	0	100
3	JE/AES	6	6	0	100

Table No.8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेजयल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/एई प्रभावित ग्रामों के कार्य पूर्ण करा लिए गए है।

Table No.10 : Automation Integrated Schemes

TABLE 10 Automation Integrated Schemes — Reference

S.No.	Scheme Status	Pump Status	Scheme Id	Scheme Name	Agency Name	Covered Village	Regular Water Supply	Last Data Receive Date
Total						10	10	
1	LIVE	ON	8359765	Khujauli	NCC Ltd.	1	1	21-10-2026 11:52 AM
2	LIVE	ON	8360573	BEER SINGH PUR	NCC Ltd.	1	1	21-10-2026 12:22 PM
3	LIVE	ON	8360574	Bhaliya	NCC Ltd.	1	1	21-10-2026 12:12 PM

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म/सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, को निर्देशित किया गया कि सभी ओ0एण्ड एम0 की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation पूर्ण करना Live Monitoring सुनिश्चित करें।

अतः उक्त के अतिरिक्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए–

1. समीक्षा के दौरान कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में बाढ का पानी आ गया था, उन ग्रामों में निरीक्षण करते हुए जिन जगहों पर सड़क बैठ गयी है। उनका सड़क पुर्नस्थापना कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. समीक्षा के दौरान कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि/जल निगम (ग्रामीण) के अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर भूमि विवाद/भूमि की आवश्यकता है, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क करते हुए समस्या का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

3. समीक्षा के दौरान कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि समस्त विकासखण्डों में पेयजल योजनाओं के कार्यों में समानान्तर टीम लगाते हुए योजना में सम्मिलित समस्त कार्यों को निर्धारित समयवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

4. समीक्षा के दौरान कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 81 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है के क्रम में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 81 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य योजना बनाकर कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Arvind Kumar Tripathi
Date: 21-10-2026
17:40:42
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

Digitally signed by
PRAFULL KUMAR SHARMA
Date: 04-11-2026
12:59:57
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पत्रांकः 1031 / W-30 / 393 दिनांक 21.10.2026

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0सी0लि0/मै0 विंध्या टेलीलिंक लि0, लखनऊ
5. टीम लीडर, टी0पी0आई0, मै0 सी0एस0 टेक लि0/मै0 बी0एल0जी0, लखनऊ।
6. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।

Digitally signed by
PRAFULL KUMAR SHARMA
Date: 04-11-2026
13:02:57
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।