जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झाँसी में कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा हेतु अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, झाँसी की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत।

जल सारथी

दिनांक 23.09.2026 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) झाँसी की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहें:-

क्र. सं.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री गौरांग राठी	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री योगेन्द्र कुमार	अपर जिलाधिकारी (न.ग.)/ सदस्य	प्रशासनिक विभाग
3	श्री मुकेश कुमार सिंह	अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री रजनीश गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झाँसी।
5	श्री नितेश प्रताप सिंह	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
6	श्री अनिल कुमार	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
7	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिशासी अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
8	श्री उमेश प्रसाद	अधिशासी अभियन्ता	जल संस्थान, झाँसी।
9	श्री राजेश कुमार वर्मा	सहायक अभियन्ता	झाँसी प्रखण्ड बेतवा नगर, सि0वि0, झाँसी।
10	श्री वैभव गंगवार	सहायक अभियन्ता (एस.डब्लू.एस.एम.)	(वि./यॉ.), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
11	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर	पी.एम.सी., झाँसी।
12	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	टीम लीडर	टी.पी.आई., झाँसी।
13	श्री जे.एस. पेट्रीक	पी.एम.	मेसर्स आई.एच.पी., झाँसी।
14	श्री अक्षय कुमार ओझा	डी.पी.एम.	मै. बी.जी.सी.सी., नई दिल्ली।

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा jjm.up.gov.in Portal पर JJM Deshboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
8	1	0	5	3	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झाँसी द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छा समिति, झाँसी को अवगत कराया गया कि जनपद झाँसी में जल निगम (ग्रामीण) के नियंत्रणाधीन पुरानी/नई रेट्रो. कार्यो हेतु निर्माणाधीन 07 नग पेयजल योजनाओं में 03 योजनाओं हेतु पूर्व में अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्यों को समय से पूर्ण न करने एवं लापरवाही बरतने के कारण योजनाओं के अनुबन्धों को निरस्त करते हुये अवशेष कार्यो हेतु पुनः निविदा आमंत्रित कर अन्य फर्मों को कार्य आवंटित किये गये है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त 03 नग पेयजल योजनओं के अतिरिक्त शेष 04 नग पेयजल योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का माह अक्टूबर-2024 से भुगतान न होने के कारण कार्यो हेतु

अनुबन्धित फर्मो द्वारा कार्यो को अत्यन्त धीमी गति से कराया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा योजनाओं के कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने निर्देशित किया गया।

Table 1A- **Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress**

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
70	123	77	36	10

Table No.-1A में प्रदर्शित हो रही 70 नग पेयजल योजनाओं में 123 नग ग्राम सम्मिलित है। योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जल निगम (मुख्यालय) द्वारा मैसर्स मोहित पॉलिटेक प्रा0लि0, जयपुर को अनुबन्धित किया गया है, जिनके द्वारा 77 नग ग्रामों में पूर्ण क्षमता पर, 36 नग ग्रामों आंशिक क्षमता पर जलापूर्ति हो रही है तथा 10 नग ग्रामों में जलापूर्ति बन्द है। अवगत कराना है कि उक्त ग्राम रेट्रोफिटिंग के ग्राम है, जिनमें धनावंटन न होने के कारण प्रगति धीमी है। जिस पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को जलापूर्ति बन्द ग्रामों में आगामी बैठक से पूर्व शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु निर्देश दिये गये।



Table 1B- **Jal Nigam Retrofit Scheme Progress**

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	96	59	82	0	0	7	15	66	96

Table No.-1B में प्रदर्शित हो रही 66 नग पेयजल योजनाओं में 40 नग पुरानी रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनायें है, जिनमें से 37 नग पेयजल योजनायें शत-प्रतिशत पूर्ण की जा चुकी है। शेष 03 नग पेयजल योजनाओं का विवरण टेबिल नं.-01 में अंकित किया जा चुका है। 40 नग पुरानी रेट्रोफिटिंग योजना के अतिरिक्त 26 नग नई रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनायें जिनमें कराये गये कार्यो के सापेक्ष माह अक्टूबर-2024 से भुगतान न होने के कारण कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्मो द्वारा कार्यो को अत्यन्त धीमी गति से कराया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा योजनाओं के कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 2 **Physical Progress Phase wise**

S no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total	100%	O&M	Trial Run	Schemes	Direct Pumping	No RWS		Required OHT	Completed OHT
				RWS Villages		Schemes Villages	Schemes Villages	Villages	Schemes Villages	Schemes Villages			
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] BGCCPL-Ramky (JV)	3	286	240	113	0	0	3	0	3	0	40	40
					41	0	0	286	0	46			
					86								
2	[JJM] Indian Hume Pipe	1	74	71	70	1	0	0	0	0	3	14	14
					1	74	0	0	0	0			
					0								
3	[JJM] NCC Ltd.	4	163	163	106	4	0	0	0	0	0	33	33
					43	163	0	0	0	0			
					14								
4	[JJM] DARA ENGINEERING	1	32	32	32	1	0	0	0	0	0	6	6
					0	32	0	0	0	0			
					0								
5	[JJM] Unipro	1	57	57	57	1	0	0	0	0	0	9	9
					0	57	0	0	0	0			
					0								
6	[Jal Nigam] Mohit Politech Private	70	123	113	77	70	0	0	0	0	0	0	0
					21	123	0	0	0	0			
					15								
Total		80	735	676	455	77	0	3	0	3	3	102	102
					106	449	0	286	0	46			
					115								

Table No.-2 में प्रदर्शित हो रही कुल 80 नग पेयजल योजनाओं में से 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन है, जिनमे से 7 योजनायें पूर्ण की जा चुकी है, जिनमें सम्मिलित 327 नग ग्रामों में से 324 नग ग्रामों नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराते हुये योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण अनुबन्धित फर्मो द्वारा किया जा

रहा है। अवशेष 03 नग योजनाओं में सम्मिलित कुल 286 नग ग्रामों में से 240 नग ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है, जिनमें से 113 नग ग्रामों में 100 प्रतिशत, 41 ग्रामों में 90–99 प्रतिशत एवं 86 नग ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम जलापूर्ति की जा रही है। उक्त अवशेष 03 नग योजनाओं के कार्यों को (इमलौटा– सितम्बर–2026, टेहरका अक्टूबर–2026 एवं बरथरी नवम्बर–2026) पूर्ण कराने हेतु फर्म द्वारा आश्वस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त तालिका में प्रदर्शित जल निगम की 70 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 123 नग ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण जल निगम (मुख्यालय) द्वारा चयनित फर्म मै. मोहित पॉलिटेक प्रा0लि0, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।



बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झाँसी द्वारा अवगत कराया गया है कि जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 22 स्थानों पर क्षतिग्रस्त की गई सड़कों के सापेक्ष 13 स्थानों पर सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मात्र 09 स्थानो पर सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शेष है, जिस अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नस्थापना कार्य हेतु अवशेष सड़कें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन अवशेष 03 नग पेयजल योजनाओं (इमलौटा एवं टेहरका–बरथरी) से सम्बन्धित है, जिसके निर्माण कार्य नवम्बर–2026 तक पूर्ण कराते हुये अवशेष सड़कों को पुर्नस्थापित कराने हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा आश्वस्त किया गया है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रान्तीय खण्ड द्वारा 03 स्थानों पर, निर्माण खण्ड–3, लो.नि.वि. द्वारा 03 स्थानों पर एवं 01 स्थान पर कुल 07 स्थानों पर पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त दिया गया है, जिस कारण योजना में सम्मिलित ग्रामों की जलापूर्ति बांधित है, जिस पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये 15 दिनों के अन्दर विशेष प्रयास करते हुये समस्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को अवगत कराया गया कि आगामी सप्ताह में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मैसर्स बी.जी.सी.सी., नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित की जा रही इमलौटा, टेहरका एवं बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों की जलापूर्ति के सत्यापन हेतु ग्रामवासियों से सीधे संवाद करते हुये योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का सत्यापन किया जायेगा।

Table 3 **RWS disruption(Village)**

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BGCCPL-Ramky (JV)	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	Indian Hume Pipe	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3
3	NCC Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DARA ENGINEERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Unipro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mohit Politech Private[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	4	2	0	6	0	0	0	3	0	0	3

Table No.-3 में प्रदर्शित हो रहे 04 नग स्थानों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामों की जलापूर्ति बांधित होने का उल्लेख का किया गया है, जिनमे से टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों में निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, झाँसी के नियंत्रणाधीन सड़क निर्माण कार्य कर रही फर्म द्वारा 01 स्थानों पर अप्रैल–2026 एवं कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइन को 03 स्थानों पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झाँसी के नियंत्रणाधीन सड़क निर्माण कार्य कर रही फर्म द्वारा लगभग 02 वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण ग्रामों की जलापूर्ति बांधित है, जिस पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा दोनों विभागों के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि फर्म एवं आपसी समन्वय स्थापित करते हुये उक्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 **Grievance Redressal System**

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BGCCPL-Ramky (JV)	805	754	51			0

2	Indian Hume Pipe	392	380	12	392	380	12
3	NCC Ltd.	693	676	17	693	676	17
4	DARA ENGINEERING	249	246	3	249	246	3
5	Unipro	201	199	2	201	199	2
6	Mohit Politech Private(Jal Nigam)	364	348	16	127	123	4
Total		2704	2603	101	1662	1624	38

Table No.-7 के अनुसार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित jjm.up.gov.in पोर्टल पर वर्तमान प्रदर्शित हो रही कुल लम्बित 101 नग शिकायतें लम्बित है। बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से एवं मौखिक रूप से फर्मो को निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष फर्मो द्वारा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कार्यवाही की जा रही है। पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही लम्बित सर्वाधिक 51 शिकायतें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन अवशेष 03 नग पेयजल योजनाओं (इमलौटा एवं टेहरका–बरथरी) से सम्बन्धित है, जिसके निर्माण कार्य नवम्बर–2026 तक पूर्ण कराते हुये लम्बित शिकायतों को निस्तारण करने हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा आश्वस्त किया गया है।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	Fluoride	30	29	1	97

Table No.-8 जनपद झाँसी मे फ्लोराईड युक्त समसत बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। परन्तु पोर्टल पर परिलक्षित नही हो रहा है, जिसको शीघ्र सही करा दिया जायेगा।

TABLE 10- Automation Integrated Schemes

S.No.	Scheme Status	Pump Status	Scheme Id	Scheme Name	Agency Name	Covered Village	Regular Water Supply	Last Data Receive Date
Total						413	402	
1	Live	On	8009966	Tilaitha GOV	NCC Ltd.	25	25	04-10-2026 01:11 PM
2	Live	On	8009988	Bacholi Bauzurg GOV	NCC Ltd.	37	37	04-10-2026 01:12 PM
3	Live	On	8009992	Gularn GOV	NCC Ltd.	42	40	04-10-2026 01:12 PM
4	Live	On	8010037	Kuraicha GOV	Indian Hume Pipe	74	71	04-10-2026 01:09 PM

S.No.	Scheme Status	Pump Status	Scheme Id	Scheme Name	Agency Name	Covered Village	Regular Water Supply	Last Data Receive Date
Total						413	402	
5	Live	On	8010048	Burhpura GOV	NCC Ltd.	59	59	04-10-2026 12:52 PM
6	Live	On	8135681	Barwar GOV	Unipro	57	57	04-10-2026 01:13 PM
7	Live	On	8135931	Purwa GOV	DARA ENGINEERING	32	32	04-10-2026 01:10 PM
8	Live	On	8009955	Imlota GOV	BGCCPL-Ramky (JV)	87	81	04-10-2026 01:03 PM

Table No.-10 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ की गयी 07 नग पेयजल योजनाओं में ऑटोमेशन कार्य (योजना के क्रियाशीलता) को पोर्टल के माध्यम से लाईव देखा जा सकता है। अवशेष 03 नग पेयजल योजनाओं में से भी 02 योजनाओं में स्कॉडा आटोमेशन पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 01 योजना (इमलोटा ग्राम समूह पेयजल योजना) स्कॉडा आटोमेशन का कार्य सितम्बर–2026 तक पूर्ण कराने हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा आश्वस्त किया गया है।



जनपद झाँसी में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनरल विपिन रावत डिफेन्स कॉरीडोर झाँसी नोड की जलापूर्ति हेतु योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वैल, 350 मिमी. व्यास की रॉ–वाटर राईजिंग मेन बिछाने का कार्य, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्लू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की चाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुके है तथा योजना का टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य प्रगति वर्तमान तक योजना के 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये पर है।

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामों की जा रही जलापूर्ति से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त करने एवं किसी भी समस्या के

सम्बन्ध में विभाग को अगवत कराने के उद्देश्य से "जल सारथी ऐप" ग्राम प्रधानों एवं ग्रामवासियों के मोबाईल पर डाउनलोड कराया जा रहा है, ताकि ग्राम प्रधानों एवं ग्रामवासियों द्वारा योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की जा रही जलापूर्ति की अद्यतन स्थिति एव जलापूर्ति सम्बन्धी समस्या के सम्बन्ध में ऐप के माध्यम से विभाग को अवगत कराया जा सकें। विभाग समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झाँसी एवं समस्त अनुबन्धित फर्मो को निर्देशित किया गया है कि अपने से सम्बन्धित योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों में कम से कम 10–10 ग्रामों का "जल अर्पण" कराना सुनिश्चित करें।

जनरल विपिन रावत डिफेन्स कॉरीडोर, झाँसी नोड़ योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित 03 नग ओवर हैड टैंकों के कार्य टॉप डोम तक पूर्ण किया जा चुका है। राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण कराते हुये वर्तमान तक योजना के 78 प्रतिशत कार्यो को पूर्ण किये जा चुके है। शेष कार्यो को दिसम्बर–2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/
डी.डब्लू.एस.एम., झाँसी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, झाँसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।

पत्रांक–3169/M-28/एस0टी0/नमामि गंगे/कार्यवृत/2026–27/ M-28/149 दिनाँक: 22/10/ 2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय (सिविल एवं वि./यॉ.), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, झाँसी।
7. जिला विकास अधिकारी, झाँसी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी।
9. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, झाँसी।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, झाँसी।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, झाँसी।
13. जिला कृषि अधिकारी, झाँसी।
14. हाईड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, झाँसी।
15. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, झाँसी।
16. जिला पंचायत राज अधिकारी, झाँसी।
17. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), झाँसी।
18. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि./यॉ.), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
19. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, झाँसी।
20. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, झाँसी।
21. समस्त अनुबन्धित फर्मो को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम, झाँसी।
सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन