जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 29.10.2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त –

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.10.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

1– श्री पकज वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
3– जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4– श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
5– जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
6– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
7– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
8– सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
9– सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3/निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
10– समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
11– श्री एस0एन0 यादव, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बाराबंकी।
12– श्री अर्जुन सिंह गगवार, डी0पी0एम0, टीपीआई एजेन्सी(फिचनर), बाराबंकी।
13– श्री अनुराग गगवार, डी0टी0एल0 टीपीआई एजेन्सी (मेधज), बाराबंकी।
14– स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।



Table – 1 Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत जेजेएम से पूर्व स्वीकृत पेजयल परियोजनाओं में से जल निगम की कोई भी पेयजल योजना निर्माणाधीन नही है।

Table – 1A Jal Operation And Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
118	192	36	143	12

जनपद अन्तर्गत जल निगम की जेजेएम से पूर्व निर्मित 118 नग पेयजल योजनायें है, जिसमें 192 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। उक्त कार्य हेतु मै0 यूनिवर्सल फर्म जनपद में चयनित हुई है। वर्तमान मे मात्र 12 नग राजस्व ग्राम मे पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिसे माह नवम्बर, 2026 तक ठीक कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 1B Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	123	82	123	13	19	0	0	69	104

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम अन्तर्गत कोई भी योजना पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष नही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष पेयजल योजनाओ को वित्तीय रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2 Physical Progress Phase Wise

S no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / <90%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes /Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes /Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gayatri Projects LTD	38	59	53	14	11	10	17	10	5	0	39	27
					9	19	12	28	17	6			
					30								
2	Megha	328	579	311	61	43	27	258	119	149	0	328	99
					32	63	51	465	190	256			
					218								
3	PNC-SPML-JV	356	630	485	167	85	68	203	155	82	0	357	149
					135	138	116	376	260	140			
					183								
4	Vindhya-GAJA (JV)	44	96	41	14	12	12	20	4	14	0	46	36
					0	15	33	48	7	34			
					27								

5	VSA	83	222	125	12	10	8	65	29	43	0	84	41
					10	20	20	183	67	93			
					103								
6	Universal Mep	118	192	180	36	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0			
					144								
Total		967	1778	1195	304	279	125	563	317	293	0	854	352
					186	447	232	1100	517	529			
					705								

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत 849 नग पेयजल योजनाओं में से 161 नग पेयजल योजनाये अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी हैं। 125 नग पेयजल योजनायें ट्रायल एण्ड रन की श्रेणी मे है, जिसे अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में अगले माह ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2026 तक समस्त राजस्व ग्रामो मे जलापूर्ति प्रारम्भ करना एवं समस्त योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु उचित मैनपावर लगाना सुनिश्चित करे। साथ ही जिन राजस्व ग्रामो मे 90 से 99 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, को शत–प्रतिशत की श्रेणी में एवं 90 प्रतिशत से कम जलापूर्ति वाले ग्रामों को 90–99 प्रतिशत की श्रेणी मे लाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2A Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
			Certified Village	Total RWS Villages RWS(%)	100 % / 90% to 99 % / < 90%	O&M Schemes /Villages	Trial Run Schemes/ Villages	Schemes /Villages	Direct Pumping Schemes /Villages	No RWS Schemes /Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	398	398	290	91	92	60	246	136	105	0	401	179	112424.7	62844.6
			58	73%	48	92	60	246	136	105					
					151										
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	67	67	66	5	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67	99%	0	67	0	0	0	0					
					61										
	Total	465	465	356	96	159	60	246	136	105	0	401	179	112424.7	62844.6
			125	77%	48	159	60	246	136	105					
					212										

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च, 2027 तक समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। समस्त पेयजल योजनाओं पर वर्तमान में किये गये कार्य के सापेक्ष धनराशि भुगतान होना प्रारम्भ हो गयी है। मै0 पी0एन0सी0 को कुल 179 (एकल ग्राम–152, मल्टीविलेज–27), मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 125 (एकल ग्राम–121, मल्टीविलेज–04), मै0 वी0एस0ए0 को कुल 16 (एकल ग्राम–14, मल्टीविलेज–02), मै0 वी0टी0एल0 को कुल 21 (एकल ग्राम–20, मल्टीविलेज–01), मै0 गायत्री को कुल 24 (एकल ग्राम–21, मल्टीविलेज–03) इस प्रकार कुल 365 नग पेयजल योजनाओं को माह मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना है। जिस पर मै0 पी0एन0सी0 ने लगभग 1500 नग मैनपावर के सापेक्ष 750 नग मैनपावर, मै0 मेघा ने लगभग 1600 नग मैनपावर के सापेक्ष 800 नग मैनपावर लगा रखी है, जोकि अत्यन्त कम है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक दिवस वांछित मैनपावर के

सापेक्ष कितनी मैनपावर लगी है, का नियमित अनुश्रवण किया जाये एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा नियमित पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 3 RWS Disruption (Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Megha	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	PNC-SPML-JV	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
4	Vindhya-GAJA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Universal Mep(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	0	0	10	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नियमित जलापूर्ति वाले कुल 10 नग राजस्व ग्रामों में एवं निर्माणाधीन योजनान्तर्गत 54 नग राजस्व ग्रामों में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त योजनाओं पर लो0नि0वि0 द्वारा धनावंटन/मरम्मत हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 Certification/Jal Arpan/Jal Ankalan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan (RV)	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	59	17	10	16	55
2	Megha	579	18	54	12	441
3	PNC-SPML-JV	630	118	97	85	545
4	Vindhya-GAJA (JV)	96	13	5	7	88
5	VSA	222	16	9	10	188
6	Universal	192	192	3	188	0
Total		1778	374	127	318	1317

जल अर्पण एंव हर घर जल सर्टिफिकेशन कार्य में वांछित प्रगति न पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। रोस्टर तैयार कर अवशेष जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized (%)
1	2	3	4	5	6
1	1789	1764	1	24	98.60%

जिलाधिकारी महोदय द्वारा आर0पी0डब्लू0एस0एस0 आईडी पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	891	891	100
2	पंप हाउस	891	884	99.21
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	891	583	65.43
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	854	840/352	98.36
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	10289	9603	93.33
6	सौर ऊर्जा प्लांट	807	727	90.09
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	517152	508769	98.38
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3804	3655	96.08
10	वे गॉव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1586	1317	83.04
11	कमीशनिंग गॉव	1586	1144	72.13
12	नियमित जल आपूर्ति	1586	1016	64.06

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त राजस्व ग्रामो मे क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति कराने एवं अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	38	24	1	11	10	1
2	Megha	328	84	63	43	43	34
3	PNC-SPML-JV	356	105	105	85	76	76
4	Vindhya-GAJA (JV)	44	24	13	12	12	9
5	VSA	83	21	13	10	9	7
Total		**849**	**258**	**195**	**161**	**150**	**127**
##	Jal Nigam	118	0	0	0	0	0
Total		**967**	**258**	**195**	**161**	**150**	**127**

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे कुल 161 नग पेयजल योजनाओं अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी है जिसमे 127 नग पेयजल योजनाओं में स्काडा सिस्टम सही तरीके से कार्य कर रहा है जिससे कि पेयजल योजनाओ से नियमित जलापूर्ति के बारे मे वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी मे लगे स्काडा सिस्टम को लाइव रखने के निर्देश दिये गये।

Table – 7 Grivance Redressal Syestem

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	94	89	5	36	36	2
2	Megha	1017	966	51	184	178	6
3	PNC-SPML-JV	1025	993	32	312	310	2
4	Vindhya-GAJA (JV)	114	102	12	34	33	1
5	VSA	179	266	6	22	20	2
6	Universal Mep(Jal Nigam)	282	266	16	27	27	0
Total		**2711**	**2589**	**122**	**615**	**602**	**13**

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में अधिकांश शिकायतो के लम्बित होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। समस्त शिकायतों का 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	0	1	0
2	JE/AES	8	7	1	88

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष फ्लोराइड एवं जेई/एईज से प्रभावित ग्रामो में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा 10 पेयजल योजनाओ अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी शिकायतें अत्यधिक समय से लम्बित हैं, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। विद्युत विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति किये जा रहे राजस्व ग्रामों में भी निर्माण कार्य के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित हो रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करना एवं निर्माणाधीन स्थल पर जल निगम से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न हो।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by ISHAN PRATAP SINGH
Date: 07-11-2026 12:01:37

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 11528 / कार्मि–26 / 49 दिनांक 18–11–2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
2– मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
3– जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/ निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
5– जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
6– अधिशासी अभियन्ता, बाढ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
7– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
8– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
9– समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

जिलाधिकारी
बाराबंकी