अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18-11-2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों एवं पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव संबंधी कार्यों की समीक्षा हेतु आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 22-10-2026 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों एवं पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव संबंधी कार्यों की समीक्षा हेतु आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठक की अध्यक्षता महोदय द्वारा की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी व फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री पी0एन0यादव	जिला विकासअधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग, हाथरस
2	श्री मोहित कुमार	सचिव / अधिशासी अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),हाथरस
3	श्री चन्द्रपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),हाथरस
4	श्री विकास वर्मा	सहायक अभियन्ता(S.W.S.M)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),हाथरस
5	श्री सौरव सिंह	जूनियर इंजीनियर (E&M/S.W.S.M)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),आगरा
6	श्री दिनेश बन्सोड	उप परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स आरवी एसोसिएट टी0पी0आई0
7	श्री मनोज कुमार	डी0सी0	डी0पी0एम0यू0, हाथरस
8	श्री योगेन्द्र सिंह	परियोजना प्रबन्धक	मै0 आयन एक्सचेन्ज इं0लि0,मुंबई
9	श्री अनिल कुमार	ए0जी0एम0	मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0-रामकी(J.V)
10	श्री अरविन्द कुमार	परियोजना प्रबन्धक	मै0 प्रवीन इलैक्ट्रीकल प्रा0लि0, मुंबई

बैठक के समय JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:

Table 1 - Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया जनपद में जल निगम की सभी योजनाएं पूर्ण हैं।

Table 1A - Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
39	46	6	36	4

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 04 राजस्व ग्राम (03 पेयजल योजना) को 15 दिवस के अन्तर्गत संचालित कराते हुए पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं द्वारा आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन योजनाओं को शीघ्र पूर्णत: संचालित योजनाओं की श्रेणी में लाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

Table 1B - Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physical y Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	42	36	42	14	15	0	0	22	27

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 22 योजनाओं को वित्तीय रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) हाथरस द्वारा अवगत कराया गया की उक्त 22 नग योजनाओं के वित्तीय रूप से पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं।

Table 2 - Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed	
				Total RWS Villages	100%	O&M	Trial Run
					90% to 99%	Schemes Villages	Schemes Villages
					< 90%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[JJM] BGCCPL-Ramky (JV)	252	496	203	60/67/79	26/54	53/110
2	[JJM] ION EXCHANGE	28	104	66	1/12/54	0/0	2/2
3	[Jal Nigam] Pravin Electrical PVT	39	46	41	6/0/36	39/46	0/0
Total		319	646	310	67/79/169	65/100	55/112

Sno	Agency Name	Work In Progress			Villages in O&M	OHT	
		Schemes Villages	Direct Pumping	No RWS	but not RWS	Required OHT	Completed OHT
			Schemes Villages	Schemes Villages			
1	2	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] BGCCPL-Ramky (JV)	173/332	44/58	141/262	0	255	147
2	[JJM] ION EXCHANGE	26/103	9/15	19/45	0	81	28
3	[Jal Nigam] Pravin Electrical PVT	0/0	0/0	0/0	0	0	0
Total		199/435	53/73	160/307	0	336	175

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं फर्मों को निर्देशित किया गया कि-

1. पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत नियमित जलापूर्ति हेतु शेष ग्रामों में माह- दिसम्बर, 2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ् कराने के निर्देश दिये गये।
2. कॉलम 8 पर प्रदर्शित ट्रायल एण्ड रन श्रेणी की योजनाओं को ट्रायल एण्ड रन पूर्ण करते हुए अनुरक्षण एवं संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।
3. कॉलम 11 पर प्रदर्शित नियममित जलापूर्ति वाले गामों में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रात: एवं सांय नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही है।
4. कॉलम 14 पर प्रदर्शित जिन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है उन योजनाओं को ट्रायल एण्ड रन श्रेणी में सम्मलित किया जाये।
5. फर्म मै0 ऑयन एकसचेंज इण्डिया लि0, मुंबई को शिरोपरि जलाशयों के निर्माण कार्यों की पर्याप्त मैन पावर लगा कर प्रगति बढाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 2A - Single Village Scheme Physical Progress

S. NO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress		
				Total RWS	100%	O&M	Trial Run	Schemes	Direct Pumping	No RWS
				Villages RWS(%)	90% to 99% < 90%	Schemes Villages	Schemes Villages	Villages	Schemes Villages	Schemes Villages
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SVS (JJM)	104	104/6	55/53%	11/17/27	11/11	20/20	73/73	26/26	49/49
2	SVS (Jal Nigam)	33	33/33	31/94%	2/0/29	33/33	0/0	0/0	0/0	0/0
Total		137	137/39	86/63%	13/17/56	44/44	20/20	73/73	26/26	49/49

S. NO	Type	Villages in O&M	OHT		Financial Details (Lakh)	
		but not RWS/No Disruption	Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	12	13	14	15	16
1	SVS (JJM)	0	104	53	29191.95	8634.33
2	SVS (Jal Nigam)	0	0	0	0	0
Total		0	104	53	29191.95	8634.33

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि CIRP Time Line के अनुसार जनपद में सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.03.2027 है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये।

Table 3 - RWS disruption (Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BGCCPL-Ramky (JV)	0	0	0	0	0	0	0
2	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0
3	Pravin Electrical PVT[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0
SNo.	Agency Name	O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	BGCCPL-Ramky (JV)	0	0	0	0	0	0	0
2	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0
3	Pravin Electrical PVT[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0

Total	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जलापूर्ति व्यवधान वर्तमान में किसी भी योजना पर नहीं है।

Table 4 - Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BGCCPL-Ramky (JV)(JJM)	496	26	42	66	5	348
2	ION EXCHANGE(JJM)	104	6	3	4	5	96
3	Pravin Electrical PVT(Jal Nigam)	46	46	12	16	42	0
Total		646	78	57	86	52	444

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति काफी कम है, जिसे बढ़ाते हुए Operation & Maintenance (O&M) में सम्मलित योजनाओं के सभी राजस्व ग्रामों का जल अर्पण कार्यक्रम कराते हुए हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A - RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	647	646	0	1	99.85%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी ग्रामों की RPWSS ID बना ली गयी है। शेष 01 नगरीय की श्रेणी में है।

Table 5 - Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	460	447	97.17
2	पंप हाउस	460	426	92.61
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	460	392	85.22
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	336	326/175	97.02
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	3471	3314	95.48
6	सौर ऊर्जा प्लांट	154	128	83.12
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	203986	200332	98.21
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1272	1180	92.77

10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	600	444	74.00
11	कमीशनिंग गाँव	600	275	45.83
12	नियमित जल आपूर्ति	600	273	45.50

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अन्य घटकों की तुलना में कमिशनिंग ग्राम व नियमित जलापूर्ति ग्रामों की प्रगति कम है। जिसे बढ़ाना सुनिश्चित करें। शिरोपरि जलाशय , बाउन्ड्रीबाल एवं पम्प हाउस निर्माण की धीमी प्रगति के दृष्टिगत दोनों फर्मों को निर्देश प्रदान किये गये कि निर्माण हेतु पर्याप्त मैनपावर लगा कर कार्य की प्रगति बढायी जाये

Table 6 - Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BGCCPL-Ramky (JV)	252	49	42	26	26	24
2	ION EXCHANGE	28	9	4	0		
Total		280	58	46	26	26	24
1	Jal Nigam	39	0	0	0	0	0
Total		319	58	46	26	26	24

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि Operation & Maintenance (O&M) में सम्मलित 26 नग, योजनाओं का इण्टीग्रेशन पूर्ण है किन्तु 24 परियोजनाएं लाइव हैं। शेष योजनाओं को भी लाइव कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 - Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BGCCPL-Ramky (JV)	437	424	13	98	92	6
2	ION EXCHANGE	146	139	7			0
3	Pravin Electrical PVT(Jal Nigam)	54	49	5			0
Total		637	512	25	98	92	6

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 25 शिकायतों का गुणवत्तापरक त्वरित निराकरण सुनिश्चित करायें।

S.No.	Block	Name of Scheme	Payment Date	EE Division
1	2	3	4	5
1	Hasayan	Barsoli TW 02	16.10.2026	EDD-Sasni
2	Sadabad	Baghna	03.04.2026	EDD-Odpura
3	Hathras	Ladpur	03.04.2026	EDD-Odpura
4	Sasni	Hardpur	16.10.2026	EDD-Odpura
5	Mursan	Kheria Dahar Kewal TW 02	16.10.2026	EDD-Sadabad
6	Sadabad	Tasinga TW 01 Zone -1	21.08.2023	EDD-Sadabad
7	Sadabad	Tasinga TW 03 Zone -1	06.09.2024	EDD-Sadabad

Chlorination Details

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में लक्षित 464 नग, क्लोरीनेशन प्लांट के सापेक्ष 269 नग, क्लोरीनेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया जा चुका है एवं क्लोरीनेशन के उपरान्त ही जलापूर्ति की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम (ग्रा0) को उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
हाथरस।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी,हाथरस ।

पत्रांक: 9484 / पेठ0 (ग्रा0प्र0जो0) / 100 दिनांक: 20/11/2026

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिला विकास अधिकारी, हाथरस।
3. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनश्रवण इकाई, हाथरस।
8. उप परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0, (निर्माण), मैसर्स आरवी एसोसिएट हाथरस।
9. डी0टी0एल0 , टी0पी0आई0 (ओ0 एण्ड एम0) मैसर्स आरवी एसोसिएट हाथरस।
10. परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- आयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, हाथरस।
11. डी0जी0एम0, मैसर्स- बी0जी0सी0सी0पी0एल0रामकी (जे0वी0), हाथरस।
12. परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- प्रवीन इलैक्ट्रीकल प्रा0लि0, हाथरस।

19/11/26

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
हाथरस।