E-Mail - divazmupjn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 4184 / M-5 /75 दिनांक 25/11/2026

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जिला विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23.11.2026 दोपहर 4:30 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठक जिला विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :–

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री अलेन्द्र कुमार	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य विभाग, आजमगढ़
2	श्री नवीन वर्मा	वन विभाग प्रतिनिधि	वन विभाग
4	श्री प्रभात राय	सहायक अभियन्ता	एस0डब्लू0एस0एम0
5	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी	बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिनिधि	बेसिक शिक्षा विभाग
6	श्री आलोक वर्मा	सहायक अभियन्ता	एस0डब्लू0एस0एम0
7	श्री आर0पी0 सिंह	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा (फेज–3)
8	श्री हरिकेश मालविया	जिला कृषि अधिकारी, प्रतिनिधि	कृषि विभाग
9	श्री महात्मा सिंह	डिस्ट्रिक्ट कोआरडिनेटर (डी0पी0एम0यू0)	समस्त डी0पी0एम0यू0 टीम
10	श्री शुभम वर्मा	सिंचाई विभाग, प्रतिनिधि	सिंचाई विभाग
11	श्री प्रवीण कुमार	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा
12	श्री मोहित द्विवेदी	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स विक्रान
13	श्री सतीश	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स ई0को0 प्रोटेक्शन
14	श्री अखिल शर्मा	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स एस0आई0ई0पी0एल0
15	श्री पद्माकर शुक्ला	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स सुधाकरा प्रा0 लि0
16	श्री इन्द्रसेन	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स गाजा
17	श्री हेमन्त जांगिड़	प्रोजक्ट मैनेजर	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा
18	श्री उत्तम कुमार	टीम लीडर	मेधज टेक्नो (टी0पी0आई0)
19	समस्त जूनियर इंजिनियर	जल निगम (ग्रामीण)	एस0डब्लू0एस0एम0

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों का जिला विकास अधिकारी महोदय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :–

Scanned with OKEN Scanner

E-Mail - divazmupjn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 4184 / M-5 /75 दिनांक 25/11/2026

भूमि की उपलब्धता –

जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहें कार्यो में 24 स्थान पर स्थानीय अवरोध व कुछ स्थान पर भूमि अनुपलब्धता एंव पहुँच मार्ग न होने के कारण योजना के कार्य पूर्ण नही हो पा रहे है। जिसके सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी को फाइल बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डी०पी०एम०यू० एवं समस्त जूनियर इंजीनियर के साथ सभी कार्यदायी संस्था तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर मिलकर भूमि सम्बंधित समस्याओ का निस्तारण कराये।

जल जीवन मिशन में कार्यरत कार्यदायी संस्था के कार्यो की समीक्षा –

1. समीक्षा बैठक में मेसर्स विक्रान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 8 के सापेक्ष 9 योजनाएं कियाशील किया।
2. समीक्षा बैठक में मेसर्स गाजा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 4 के सापेक्ष 4 योजनाएं कियाशील किया।
3. समीक्षा बैठक में मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 14 के सापेक्ष 14 योजनाएं कियाशील किया।
4. समीक्षा बैठक में मेसर्स एस0आई0पी0एल0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 5 के सापेक्ष 4 योजनाएं कियाशील किया।
5. समीक्षा बैठक में मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 11 के सापेक्ष 10 योजनाएं कियाशील किया।
6. समीक्षा बैठक में मेसर्स सुधाकरा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 14 के सापेक्ष 14 योजनाएं कियाशील किया।
7. समीक्षा बैठक में मेसर्स ई0को0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर 3 के सापेक्ष 3 योजनाएं कियाशील किया।

4 सड़क पुर्नस्थापना .

समीक्षा बैठक मे जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली डालते समय क्षतिग्रस्त किये गये शेष मार्गो का गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत ससमय पूर्ण करायें एवं टी०पी०आई० और समस्त जूनियर इंजीनियरर्स को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन कार्य की जाँच करें, जिससे तत्सबंधी शिकायतों में कमी आये।

Scanned with OKEN Scanner

E-Mail - divazmupjn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 4184 / M-S / 75 दिनांक 25/11/2026

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला विकास अधिकारीमहोदय जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि–

(i)- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये तथा जन शिकायतों का समयबद्ध ढ़ंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

(ii)-समीक्षा बैठक मे जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थां गृह जल संयोजन मिशन मोड मे कराते हुए शत–प्रतिशत क्रियाशील कराना सुनिचित करें।

(iii)- जल जीवन मिशन सम्बन्धी गतिविधियों को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों की साप्ताहिक मीटिंग में इस सम्बन्ध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ।
3. सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
4. सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
5. डी0पी0एम0यू0 टीम।
6. मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0।
7. मेसर्स जी0ए0बाबा प्रा0लि0।
8. मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा0लि0।
9. मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा0लि0।
10. मेसर्स विक्रान प्रा0लि0।
11. मेसर्स एस0आई0पी0एल0 प्रा0लि0।
12. मेसर्स गाजा प्रा0लि0।
13. समस्त आई0एस0ए0।
14. टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

New Office Letter-3636

Scanned with OKEN Scanner