दिनांक 04.11.2026 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक में निम्न अधिकारी/फर्म प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1 अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद बुलन्दशहर।
2 अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर।
3 उपजिलाधिकारी, तहसील–डिबाई।
4 श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर ।
5 श्री दीपक सिंह बिष्ट, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर ।
6 श्री जावेद खान, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर ।
7 श्री मनोज तुम्बाला, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 पावरमैक, भूरत्नम कन्सट्रक्शन, जे0वी0 हैदराबाद।
8 श्री अंकित वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 वैलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।
9 श्री मुनवेश्वर गुप्ता, प्रतिनिधि, मै0 जे0एम0सी0. एल0सी0ई0एस0पी0एल0ए जे0वी0, मुम्बई।
10 प्रतिनिधि, मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0, 32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़।
11 प्रतिनिधि, मै0 उड़ान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।
12 प्रतिनिधि, मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, जिला अलीगढ़ 222408।
13 श्री अमित तौमर, डिस्ट्रिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0।
14 श्री नरेश कुमार पाठा, डी0पी0एम0 मै0 आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस लि0, (टी0पी0आई0), बुलन्दशहर।





बैठक में प्रस्तुत प्रगति के अनुसार विभिन्न योजनाओं में भौतिक, वित्तीय, O&M, रेट्रोफिट तथा Single Village Scheme की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रमुख स्थिति निम्नवत है।

एजेन्डा– 1- विवादित भूमि की स्थितिः– अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा जनपद में निम्न–02 नग ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद के कारण वर्तमान तक पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति से अवगत कराया गया-

क्रम सं.	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	स्थिति/कारण
1	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	गाजीपुर	पाइपलाइन बिछाने पर ग्रामवासियों की सहमति नहीं; विषय SDM, सिकन्द्राबाद के साथ भी चर्चा में।
2	सदर	गुलावठी	औरंगाबाद अहीर	पाइपलाइन बिछाने पर ग्रामवासियों की सहमति नहीं; विषय SDM, सदर के साथ भी चर्चा में।

अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) को संबंधित उपजिलाधिकारी के साथ वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned with CamScanner

एजेन्डा– 02- जल निगम संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) योजनाओं की प्रगतिः– जनपद में जल निगम द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में 81 नग योजनाओं पर अनुरक्षण एवं संचालन के कार्यों को संपादित कराये जाने की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया-

कुल योजनाएं	कुल ग्राम	पूर्णतः क्रियाशील	आंशिक रूप से क्रियाशील	अक्रियाशील
81	89	32	56	01

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन हेतु योजनाओं पर छुट–पुट मरम्मत का कार्य पूर्ण कर योजना को क्रियाशील करने के उददेश्य से चरणबद्ध रूप से धनावंटन किया जा रहा है। वर्तमान में LOT-3 तथा LOT-4 के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गई है। LOT-3 तथा LOT-4 में स्वीकृति कार्यों के सापेक्ष समस्त अक्रियाशील योजनाओं को दिनांक 30.11.2026 तक आंशिक अथवा पूर्णतः क्रियाशील बनाया जाना प्रस्तावित है।

समस्त कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने तथा 30.11.2026 तक 1 नग अक्रियाशील योजना को क्रियाशील किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा–03- जल निगम रेट्रोफिट योजना की प्रगतिः- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष–2020-21 में स्वीकृत रेट्रोफिटिंग योजनाओं की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया–

कुल योजनाएं	कुल ग्राम	भौतिक रूप से पूर्ण योजनाएं	भौतिक पूर्ण ग्राम	वित्तीय रूप से पूर्ण योजनाएं	वित्तीय पूर्ण ग्राम	भौतिक अपूर्ण/WIP योजनाएं	भौतिक अपूर्ण/WIP ग्राम	वित्तीय अपूर्ण/WIP योजनाएं	वित्तीय अपूर्ण/WIP ग्राम
63	71	63	71	53	59	0	0	10	12

रेट्रोफिटिंग योजनाओं के अवशेष देयक भुगतान हेतु UPJN पोर्टल पर अपलोड कर, भुगतान उपरान्त समस्त अवशेष योजनाओं को वित्तीय रूप से पूर्ण कर वित्तीय लेखाबन्दी करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा–04- Har Ghar Jal Reporting/Certification तथा योजनाओं की भौतिक प्रगतिः- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की रिपोर्टिंग, प्रमाणिकरण तथा भौतिक प्रगति की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया–

No	District Name	Total Schemes	Total Villages	HGJ Villages	HGJ Reported Villages	Certified Villages	HGJ Villages - Certified Village	Jal Arpan Villages	RWS Villages		Work Completed			Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
									Total RWS Villages	100%	O&M Schemes	O&M Integrated Schemes	Trial Run Schemes	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes	No RWS Schemes		Required OHT	Completed OHT
										90% to 99% / < 90%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bulandshahr	740	1067	665	471	289	376	234	854	174 217 463	247 305	239	63 100	312 499	111 180	144 201	2	740	565

अवशेष हर घर जल रिपोर्टिड ग्रामों को जल अर्पण माडयूल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों की ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से प्रमाणिकरण पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned with CamScanner

एजेन्डा–05 : **Certification/Jal Arpan/Road Restoration**– जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं जल निगम द्वारा अनुरक्षणाधीन योजनाओं पर हर–घर जल प्रमाणिकरण, पूर्ण योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम तथा सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया–

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Kalpataru(JJM)	451	97	87	101	108	395
2	Power Mech Projects Ltd(JJM)	188	100	64	69	136	182
3	Welspun Kaveri Infraprojects JV(JJM)	428	92	44	59	126	395
4	Sarala Project Works(Jal Nigam)	89	89	17	19	85	0
Total		1156	378	212	248	455	972

समस्त कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रवन्धकों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक एजेन्सी द्वारा सम्पन्न कराये गये जल अर्पण कार्यक्रमों में कुल 06 नग जल अर्पण समारोह मा0 विधायकगणों की उपस्थिति में सम्पन्न कराये गये हैं। शेष जल अर्पण कार्यक्रम अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समपन्न कराये गये हैं। निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक जल अर्पण कार्यक्रम मा0 सांसदगणों एवं मा0 विधायकगणों की उपस्थिति में सम्पन्न कराये जायें अथवा मा0 सांसदगणों एवं मा0 विधायकगणों को जल अर्पण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु निमंत्रण पत्र अवश्य प्रेषित किया जाये। इसके अतिरिक्त शतप्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना पूर्ण गॉवों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया तथा सड़क पुनर्स्थापना हेतु अवशेष ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना का कार्य दिनांक 10.11.2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा–06 घटकवार भौतिक प्रगति. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त एजेन्सियों द्वारा योजनाओं पर स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष निम्न प्रगति से अवगत कराया गया–

क्र.सं0	घटक	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	ट्यूबवेल	740	738	99.73
2	पंप हाउस	740	734	99.19
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	740	678	91.62
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	740	735/562	99.32
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	7098	6393	90.07
6	सौर ऊर्जा प्लांट	704	632	89.77
7	घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)	464176	456832	98.42
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	4947	4922	99.49
10	वे गॉव जहॉ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1067	973	91.19
11	कमीशनिग गॉव	1067	858	80.41
12	नियमित जल आपूर्ति	1067	854	80.04

योजनाओं के समस्त कार्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित CIRP Timeline के अनुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा आगामी बैठक में समस्त योजनाओं को CIRP Timeline के अनुसार विभाजित कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned with CamScanner

एजेन्डा–07 एकीकृत कमान और नियंत्रण प्रणाली Unified Command And Control Center System - जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे SCADA Integration के कार्यों की निम्न प्रगति से अवगत कराया गया–

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Kalpataru	327	126	126	80	80	80
2	Power Mech Projects Ltd	159	119	118	114	111	110
3	Welspun Kaveri Infraprojects JV	254	72	33	53	49	29
Total		740	317	277	247	240	219
	Jal Nigam	81	0	0	0	0	0
Total		821	317	277	247	240	219

OHT का कार्य पूर्ण समस्त योजनाओं को आगामी बैठक तक Integrate कर UCCS के अन्तर्गत लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त कार्य हेतु धीमी प्रगति के संबंध में मै0 वैलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, 110, नीलकंठ रेजीडेन्सी, बुलन्दशहर को Notice निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा–08 शिकायत निस्तारण प्रणाली– जनपद में JJM पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की माह वार निम्न स्थिति से अवगत कराया गया–

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint			IGRS Complaint
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JMC - Kalpataru	364	349	15	133	127	6	For October- 2026 • Feedback Taken = 134 • Satisfactory Feedback = 124 • Satisfactory Feedback Percentage =68.51%
2	Power Mech Projects Ltd	316	294	22	273	251	22	
3	Welspun Kaveri Infraprojects JV	277	256	21	90	86	4	
4	Sarala Project Works (Jal Nigam)	102	92	10	9	9	0	
Total		1059	991	68	505	473	32	

Scanned with CamScanner

खण्ड–09 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया–

S. No.	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed (%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	11	11	0	100

विकासखण्ड खुर्जा एवं सिकन्द्राबाद के समस्त जल स्रोतों की Arsenic एवं Fluoride हेतु पुनः जल परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मोहित विक्रम सिंह)
अधिशासी अभियन्ता/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति
बुलन्दशहर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1416 / यो-05 / 46 दिनांकः 21/11/2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि/यॉ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति
बुलन्दशहर।

Scanned with CamScanner