प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांकः 3956 / M-3B / 54 दिनांकः31/10/2026

विषयः— **दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "रूपईडीह की कई पंचायतों में पानी की टंकियां अधूरीः जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम अटका" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 29.10.2026 को प्रकाशित खबर "रूपईडीह की कई पंचायतों में पानी की टंकियां अधूरीः जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम अटका" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बिछुड़ी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, पम्प हाउस एवं वितरण प्रणाली 12.80 किमी. के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा, बाउण्ड्रीवाल 75% पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 60% पूर्ण एवं योजना में प्रस्तावित 255 नग गृहजल संयोजन के सापेक्ष वर्तमान तक 202 नग गृहजल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त कार्यो को दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को सुचारू रूप से पेयजलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के हेल्प लाइन नम्बर 18001212164 पर पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है साथ ही जल सारथी एप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जलापूर्ति की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

दिनांकः /10/2026

पृ0सं0: / /

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिछुड़ी ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

/

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांकः / / दिनांकः /10/2026

विषयः— **दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "रूपईडीह की कई पंचायतों में पानी की टंकियां अधूरीः जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम अटका" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 29.10.2026 को प्रकाशित खबर "रूपईडीह की कई पंचायतों में पानी की टंकियां अधूरीः जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम अटका" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बिछुड़ी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, पम्प हाउस एवं वितरण प्रणाली 12.80 किमी. के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा, बाउण्ड्रीवाल 75% पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 60% पूर्ण एवं योजना में प्रस्तावित 255 नग गृहजल संयोजन के सापेक्ष वर्तमान तक 202 नग गृहजल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त कार्यो को दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को सुचारू रूप से पेयजलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के हेल्प लाइन नम्बर 18001212164 पर पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है साथ ही जल सारथी एप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जलापूर्ति की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: 3956 / M-3B / 54 दिनांकः 31 /10/2026

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिछुड़ी ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अवशेष कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner